

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েব সাইটে প্রদর্শিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশুতি এবং নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

সেপ্টেম্বর/২০২২

শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতির সংখ্যা ১০টি এবং নির্দেশনার সংখ্যা ৬০টি। উক্ত ১০টি প্রতিশুতির মধ্যে ২টি প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৮টি প্রতিশুতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৬০টি নির্দেশনার মধ্যে ইতিমধ্যে ৩৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২৫টি নির্দেশনা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে।

বাস্তবায়নাধীন ৮টি প্রতিশুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশুতি ও প্রতিশুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
০১.	টাঙ্গাইল শিল্প পার্ক স্থাপন। (প্রতিশুতি নং-১) ৩০/৬/২০১২ খ্রি।	<p>প্রতিশুতি বাস্তবায়নের জন্য বিসিক শিল্প পার্ক টাঙ্গাইল শিরোনামে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই মৌমিননগর মৌজায় ৪৯.৩৫ একর জমি নিয়ে ১৬৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য গত ১৮-০৬-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয় এবং সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ২৯৫.৭৫ কোটি টাকা। মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রতিশুতি বাস্তবায়নের জন্য বিসিক শিল্প পার্ক টাঙ্গাইল শিরোনামে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই মৌমিননগর মৌজায় ৪৯.৩৫ একর জমি নিয়ে ১৬৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য গত ১৮-০৬-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয় এবং সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ২৯৫.৭৫ কোটি টাকা। মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ১ম সংশোধিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত জায়গায় বিদ্যমান গাছপালা নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়কৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে বিসিক তহবিলে জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের জমিতে অবস্থিত ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহ অপসারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০১ বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত) বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ৯৭০.০০ লক্ষ টাকা এবং এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে কোন অর্থ ছাড় করা হয়নি। প্রকল্পের শুরু হতে এ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয় ২৩৫৬৬.৮৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮২.৮৮ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৯.৬৯%। গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে প্রকল্পটি PIC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 	বিসিক	
০২.	দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বন্দরের নিকট ডাইডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্বোধ গ্রহণ করতে হবে। (প্রতিশুতি নং-২) ২২/০২/২০১১ খ্রি।	<p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজায় আধুনিক ও টেকসই পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য ১০৫.৫০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, বরগুনা বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে। বরগুনায় সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণজাত শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য "Feasibility Study of Environment Friendly Ship Re-cycling Industry at Taltali Upazila in Barguna District" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।</p> <ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজায় আধুনিক ও টেকসই পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য ১০৫.৫০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, বরগুনা বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে। বরগুনায় সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণজাত শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য "Feasibility Study of Environment Friendly Ship Re-cycling Industry at Taltali Upazila in Barguna District" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বুয়েটের গত ২৮/০৬/২০২২ তারিখে Revised ToR বিএসইসিতে প্রেরণ করেছে। Revised ToR অনুযায়ী ফিজিবিলিটি স্টাডি ও ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত আর্থিক প্রস্তাব প্রদানের জন্য গত ২৮/০৭/২০২২ তারিখ বুয়েটকে পত্র প্রদান করা হয়। বুয়েট হতে Revised ToR অনুযায়ী সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করতে হলে আনুমানিক ১৫ কোটি টাকা প্রয়োজন হতে পারে। বুয়েটের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফি বেশী হওয়ায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের আগস্ট ২০২২ মাসের মাসিক সম্বন্ধয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবশিষ্ট সম্ভাব্যতা যাচাই কাজের জন্য বিএসইসি কর্তৃক গত ২০/০৯/২০২২ তারিখে IWM এর নিকট আর্থিক প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পত্র প্রদান করা হয়। গত ০৩/১০/২০২২ তারিখে IWM কর্তৃক ৩,১৬,২৩,৯৩৯.০০ টাকার আর্থিক প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। গত ১১/১০/২০২২ তারিখে নেগোসিয়েশন সভায় IWM কর্তৃক ২,৯৮,৪৫,০৯৭.০০ টাকার সংশোধিত আর্থিক প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আর্থিক প্রস্তাব অনুমোদনের পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। 	বিএসইসি	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশুভি ও প্রতিশুভি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
০৩.	কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজ্যাবালি উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ। (প্রতিশুভি নং-৩) ২৫/০২/২০১২ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫.০২.২০১২ তারিখ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত একজন সভায় 'কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের প্রতিশুভি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ প্রতিশুভি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে এবং নৌবাহিনীর সুপারিশের প্রেক্ষিতে পায়রা বন্দর এলাকাকে বাছাই করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বৰাবৰ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জমির CS, RS, BS পর্চা ও জমির তথ্য জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী-এর কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ৩১.০১.১৯ তারিখে পাওয়া গেছে। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রস্তাবিত স্থানটি পরিদর্শনপূর্বক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের চাহিত ১০৫.০৫ একরের পরিবর্তে ১০০.০০ একর জমির অনাপত্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। 	<p>পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> পটুয়াখালীতে একটি আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে Gentium Damen Consortium (GDC)-কর্তৃক সম্পাদিত ফিজিবিলিটি স্টাডি মূল্যায়নের নিমিত্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিএসইসি কর্তৃক ১টি কারিগরি ও ১টি আর্থিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিবেদনদ্বয় পর্যালোচনার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে গত ০৯/০৫/২০২২ তারিখ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬/০৭/২০২২ তারিখে বিএসইসি'র সভাকক্ষে বিএসইসি, GDC এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির মধ্যে আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৮/০৯/২০২২ তারিখে বিএসইসি এবং GDC -এর প্রতিনিধিগণ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। বর্তমানে GDC ও BSEC এর সংগে JV কোম্পানি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। 	বিএসইসি
০৪.	চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন। (প্রতিশুভি নং-৪) ১৮/০২/২০১২ খ্রি.	<p>প্রতিশুভি অনুযায়ী সন্দীপ উপজেলার মুচাপুর ইউনিয়নের জমিটি দুই ফসলী হওয়ায় সন্দীপ উপজেলার অন্যত্র অধিগ্রহণ উপযোগী জমি পুনঃনির্ধারণের জন্য প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।</p> <p>মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২</p>	<ul style="list-style-type: none"> ২১-০৩-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন করে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণের নিমিত্ত গঠিত কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদল প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত স্থানটি দুই ফসলী হওয়ায় একই উপজেলার নতুন জায়গা নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়। সন্দীপ উপজেলার অন্য কোন স্থানের অধিগ্রহণ উপযোগী জমি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পুনঃনির্ধারণের জন্য ২৪/০৮/২০২২ তারিখে প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত ০৭ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ১৯-০৯-২০২২ তারিখে সন্দীপ উপজেলার মগধরা মৌজায় নতুন জমি পরিদর্শন করেছে। ১৮-১০-২০২২ তারিখে প্রতিবেদন প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী পরিবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে। 	বিসিক
০৫.	সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্ক স্থাপন করা। (প্রতিশুভি নং-৬)	<p>প্রতিশুভি অনুযায়ী বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ শিরোনামে কালিয়া হরিপুর ও বনবাড়িয়া ইউনিয়নের মোরগাম, টালচিয়া, পূর্ব মোহনপুর, ছাতিয়াল তলা, বনবাড়িয়া ৫টি মৌজায় ৪০০ একর জমি নিয়ে মোট ৭১৯.২১ কোটি টাকা বয়ে ৩য় সংশোধিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২২</p>	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাট কাজ ১০০ % সম্পন্ন হয়েছে (লেভেলিং এর কাজ চলমান)। প্রকল্পের বাউন্ডারি ওয়াল ৭২% সম্পন্ন হয়েছে। লেক রিজার্ভের নির্মাণ কাজ ৪৫% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ ৫২% সম্পন্ন হয়েছে। পাম্প ডাইভার কোয়ার্টার (পাম্প হাউজসহ) নির্মাণ কাজ ৬৬% সম্পন্ন হয়েছে। 	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশুভি ও প্রতিশুভি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রণি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
	০৯/০৪/২০১১ খ্রি.		<ul style="list-style-type: none"> • প্রকল্পের ডেন নির্মাণ কাজ ২০% সম্পন্ন হয়েছে। • প্রকল্পের পানির পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ ৭০% সম্পন্ন হয়েছে। • প্রকল্পের গভীর নলকূপ নির্মাণ কাজ ৫২% সম্পন্ন হয়েছে। • প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণ কাজ ৩৪% সম্পন্ন হয়েছে। • প্রকল্পের বাটারাই ওয়ালের অবশিষ্ট অংশের নির্মাণ ২০% সম্পন্ন হয়েছে। • প্রকল্পের মেইন গেইট নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্ৰই নির্মাণ কাজ শুরু হবে। • গ্যাস লাইন স্থাপনের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে বিসিক হতে ৭৫,৮৩,০৫,০০০.০০ (পৌত্রান্তর কোটি তিরাশি লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী বৰাবৰ ডিপোজিট করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন কাজের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫০,০০,০০,০০০.০০ (পাঁচাশ কোটি) নেসকো বৰাবৰ ডিপোজিট করা হয়েছে। • বায় বৃক্ষ ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত) বৃক্ষের প্রস্তাৱ ০৭-০৯-২০২২ তাৰিখ পৱিকলনা কমিশন কৰ্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৯৩.৪৫ কোটি টাকা। আৰ্থিক অগ্রগতিৰ হাৰ ৬৮.৬১% এবং ভৌত অগ্রগতিৰ হাৰ ৭৭%। • প্রকল্পটি PIC সভা ২১-০৯-২০২২ তাৰিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। 	
০৬.	<p>খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বৰ্জ পাটকলগুলো পুনৱায় চালুকৰণ এবং বিসিআইসি'র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাস্টেরি পুনৱায় চালুকৰণ। (প্রতিশুভি নং-৭) ০৫/৩/২০১১ খ্রি.</p>	<p>(১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি.: বৰ্জ ধোষিত খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. এৰ অব্যাবহত ৫০ একৰ জমি নথ ওয়েস্ট পাওয়াৱ জেনারেশন কোং লি. (নওপাজেকো)-এৰ নিকট বিক্ৰিৰ সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে ১১-১২-২০১৮ তাৰিখে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এৰ অনুকূলে ২৫৪.৪২ কোটি (দুইশত চাঁয়াল কোটি বিয়ালিশ লক্ষ) কোটি টাকাৰ চেক হস্তান্তৰ পৰবৰ্তীতে সমৰোতা স্বাক্ষৰিত হয়। নওপাজেকো জমি ও স্থাপনার সমুদয় ৫৮৬.৫২ কোটি টাকাৰ মধ্যে অবশিষ্ট অৰ্থ ২০১৯-২০২০ অৰ্থ বছরেৰ মধ্যে পৱিশোধ কৰবো। সমুদয় অৰ্থ পৱিশোধেৰ পৰে ৫০ একৰ জমি নওপাজেকো'ৰ অনুকূলে সাফ কৰলা মূলে রেজিস্ট্ৰেশন সম্পাদন কৰা হবে। উল্লেখ্য, নওপাজেকো এৰ নিকট বিক্ৰয়েৰ পৰ অবশিষ্ট থাকবে (৮৭.৬১-৫০.০০) = ৩৭.৬১ একৰ জমি।</p> <p>(২) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস : মেসাৰ্স ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্ৰিজ কোম্পানি লি. এৰ বেসৱকাৰি শেয়াৱ হোল্ডারগণ কৰ্তৃক প্ৰস্তাৱিত বেসৱকাৰিৰ মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ শেয়াৱ একটি অডিট ফাৰ্মেৰ মাধ্যমে বৰ্তমান বাজাৰ মূল্য যাচাই কৰে ধৰ্যকৃত মূল্য পৱিশোধ কৰে সৱকাৰেৰ অনুকূলে নেয়া অথবা অনুৰূপ মূল্যেৰ ভিত্তিতে সৱকাৰি মালিকানাধীন ৩০ শতাংশ শেয়াৱ ৭০ শতাংশ শেয়াৱধাৰী বেসৱকাৰি শেয়াৱহোল্ডারগণেৰ অনুকূলে হস্তান্তৰেৰ মাধ্যমে সৱকাৰি বিনিয়োগ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বিষয়ে</p>	<p>(১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি.: কেনেনএমএল এবং নথ ওয়েস্ট পাওয়াৱ জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (নওপাজেকো) এৰ মধ্যে স্বাক্ষৰিত সমৰোতা স্বারক মোতাবেক মোট ৫৮৬.৫২ কোটি টাকা পৱিশোধ কৰাৰ কথা থাকলো নওপাজেকো ২৫৪.৪২ কোটি টাকা পৱিশোধ কৰেছে। অবশিষ্ট ৩০২.১০ কোটি (তিনিশত বত্ৰিশ কোটি দশ লক্ষ) টাকা পৱিশোধেৰ জন্য শিল্প মন্ত্ৰণালয় হতে একাধিকবাৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এছাড়া অৰ্থ পৱিশোধেৰ জন্য কেনেনএম থেকে ২৯-০৯-২০২২ তাৰিখে প্ৰধান নিৰ্বাহী কৰ্মকৰ্তা, নওপাজেকো বৰাবৰ তাগিদ পত্ৰ (২২তম) প্ৰেৰণ কৰা হয়েছে। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলেৰ অবশিষ্ট জায়গা ও হাৰ্ডবোৰ্ড মিলেৰ স্থলে নতুন নিয়োক্ত কাৰখনা নিৰ্মাণেৰ লক্ষ্য Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনেৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয়েছে। 1. Integrated Paper Mill or 2. Starch Factory or 3. API Complex এ লক্ষ্য EoI (Expression of Interest) আহবানেৰ পৱিপ্ৰেক্ষিতে প্ৰাপ্ত প্ৰস্তাৱনা সমূহেৰ কাৰিগৰি ও আৰ্থিক মূল্যায়নেৰ ভিত্তিতে সৰ্বোচ্চ কোৱা অৰ্জনকাৰী প্ৰতিষ্ঠান WASO Engineers & Consultants (BD) Ltd-এৰ সাথে Negotiation এৰ ভিত্তিতে আলোচ্য কাৰ্যকৰণেৰ জন্য পিইসি কৰ্তৃক সুপাৰিশ কৰা হয়। পিইসি এৰ সুপাৰিশ বিসিআইসি বোৰ্ড কৰ্তৃক গৱৰিকা/ পৰ্যালোচনাক্ৰমে অনুমোদিত হলে পৱবৰ্তীতে চুক্তি স্বাক্ষৰেৰ কাৰ্যকৰণ গ্ৰহণ কৰা হবে।</p> <p>(২) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস : বিসিআইসি'ৰ ২৯ আগষ্ট ২০২২খ্রি তাৰিখেৰ পত্ৰে জানানো হয়েছে যে, বেসৱকাৰি শেয়াৱ হোল্ডারগণ ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্ৰিজ কোং লি. এৰ অতৰ্ভুক্ত ঢাকায় অবস্থিত 'ঢাকা ম্যাচ ফ্যাস্টেরি' এৰ জায়গায় লজিস্টিক সুবিধাসহ একটি জেটি নিৰ্মাণ' এবং খুলনায় অবস্থিত 'দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস' এৰ জায়গায় আধুনিক ফয়েল প্যাকেজিং ফ্যাস্টেরি নিৰ্মাণ' সংক্রান্ত প্ৰস্তাৱ দুটি বেসৱকাৰি শেয়াৱ হোল্ডারগণেৰ ব্যবস্থাপনায় এবং</p>	বিসিআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশুভি ও প্রতিশুভি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অঙ্গগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
		<p>শিল্পসচিব মহোদয়ের সভাপতিতে ১৯/০৩/২০১৮ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> • উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে বর্ণিত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা গ্রহণের পরিবর্তে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামত সম্বলিত প্রেরণের জন্য নির্দেশনা পাওয়া গেছে। • নির্দেশনা মতে গত ০৯/০৮/২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একটি পত্র প্রেরণ করা হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে : <ul style="list-style-type: none"> (ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর দায়-দেনা ও শেয়ারের বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দিয়ে অডিট করাতে হবে; (খ) এ ছাড়া জমি এবং ব্যাংকের ঋণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুনরায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করবে। <p>প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় ‘ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.’ এর মালিকানাধীন খুলনা ইউনিট ‘দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস’ এবং ঢাকা ইউনিট ‘ঢাকা ম্যাচ ফ্যাট্রি’র দায়-দেনা নিরূপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং বাজার মূল্য নির্ধারনের জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকা, খুলনা ও বিসিআইসিকে জানানো হয়েছে।</p> 	<p>অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ২১-০৩-২০১১খি. তারিখে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর ঢাকাস্থ ‘ম্যাচ ফ্যাট্রি’ জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর মাধ্যমে এবং খুলনাস্থ ‘দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস’ জেলা প্রশাসক, খুলনা এর মাধ্যমে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়েছিল।</p> <ul style="list-style-type: none"> • ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর ৩০% শেয়ারের মালিক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। প্রতিষ্ঠানটির মালিকানাধীন ৩১.৫৮ একর জমির অবস্থানগত সুবিধা এবং বাজার মূল্য বিবেচনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন ৩০% শেয়ার সংরক্ষণ অথবা হস্তান্তর বিষয়ে সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। 	
০৭.	<p>মুহৰী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন (প্রতিশুভি নং-৮) ২৯/১২/২০১০ খি.</p>	<p>■ উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা জন্য ঢাকওয়া হয়েছে এবং উক্ত কার্যালয় হতে যে নির্দেশনা প্রদান করা হবে সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর কাজের অঙ্গগতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিতে গত ১৩/০১/২০১৬ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, “মুহৰী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমি এবং পরবর্তীতে আরও জমি জেগে ওঠলে তা বেজা ছাড়া অন্য কাউকে বরাদ্দ দেওয়া যাবেন না”। • উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক-কে জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা চেয়ে গত ২৩-০৪-২০১৯ ও ২৯-০৫-২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ৩০-০৫-২০১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উক্ত জমির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বেজার প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-কে যৌথভাবে সরেজমিনে পরিদর্শন করে ০৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত সচিব (বিসিক)-কে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। • উক্ত কমিটি গত ২২/০৭/২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। 	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশুভি ও প্রতিশুভি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অঙ্গতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
০৮.	ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন। (প্রতিশুভি নং-১০) ২৯/০৩/২০১৮খ্রি	<p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রথমে ১৫ একর জমি পরিবর্তী ৫০ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মোট প্রকল্প ব্যয় ৯৮৬১.০০ লক্ষ টাকা।</p> <p>বাস্তবায়নের মেয়াদ: জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৪</p>	<ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশুভি 'বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও' শীর্ষক প্রকল্পে ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে প্রকল্প পরিচালক যোগদান করেন। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ১০ মে ২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও বরাবর আবেদন করা হলে জেলা প্রশাসক হতে প্রস্তাবিত জমির মূল্য পাওয়া যায়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে পুনঃউপযোজনের মাধ্যমে ছাড়কৃত ৪৭০৯.০০ লক্ষ টাকা হতে জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও-কে ডিপিপিতে সংস্থানকৃত জমি অধিগ্রহণ বাবদ ৪৭০৭.৬৯ লক্ষ টাকা হস্তান্তর করা হয়। জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য স্থান নির্বাচন ও ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা ১৯-০৭-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ৪ ধারা জারি করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের ১ম কিসির অর্থ ছাড় করা হয়েছে এবং কনসাল্ট্যান্ট ফার্ম নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ২০-০৯-২০২২ তারিখে জারি করা হয়েছে। 	বিসিক

৪

বাস্তবায়নাধীন ২৫টি নির্দেশনাসমূহ:

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
০১.	<p>ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে/ হবে।</p> <p>বাস্তবায়নের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২০</p> <p>(নির্দেশনা নং-১) ০৬/৯/২০১৬ খ্রি.</p>	<p>বিভিন্ন এলাকায় বিসিকের নতুন শিল্পনগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে/ হবে।</p>	<p>বিসিক শিল্পনগরী, নীলফামারী:</p> <ul style="list-style-type: none"> নীলফামারীতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম এখনও সমাপ্ত হয়নি। বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শেষ হলে বেজা থেকে জমি বরাদ্দ নিয়ে ‘বিসিক শিল্পনগরী, নীলফামারী’ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি বেজার বাইরে বিসিকের অনুকূলে জমি বরাদ্দ নিয়ে ‘বিসিক শিল্পনগরী, নীলফামারী’ প্রতিষ্ঠার জন্য জেলা প্রশাসন, নীলফামারীর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও বিসিকের বিভিন্ন এলাকায় নতুন শিল্প নগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করা হবে। যে সব এলাকায় বেজার কর্মকাণ্ড নেই বা বেজা থেকে জমি পাওয়া যাচ্ছে না সে সব এলাকায় বিসিকের শিল্প পার্ক স্থাপনের নিমিত্ত বেজা বাদে অন্যত্র জমি অধিগ্রহণে বেজার অনাপ্তিপ্রতি সংগ্রহ করা হচ্ছে। অধিকন্তু, বিসিক শিল্পনগরী/পার্ক স্থাপন করার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেজার জায়গা না পাওয়া যাওয়ায় এই নির্দেশনাটি থেকে অব্যাহতির নিমিত্তে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 	বিসিক
০২.	<p>শুধু ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগাদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক বিসিক মধুপুর শিল্প পার্ক (আনারসসহ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ), টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্পগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।</p> <p>বাস্তবায়নের মেয়াদ : জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪</p> <p>(নির্দেশনা নং-২) ১১/৫/২০১৬ খ্রি.</p>	<p>মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক বিসিক মধুপুর শিল্প পার্ক (আনারসসহ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ), টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্পগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ০৩-১০-২০১৯ তারিখে পিইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিক্ষাত্ত্বসারে মধুপুর উপজেলায় মতবিনিময় সভার অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভার সুপারিশ অনুযায়ী স্থানীয় উদ্যোগাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিসিকের নিজস্ব জায়গা মুক্তাগাছ, ময়মনসিংহের পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে মধুপুর, টাঙ্গাইলে জায়গা নির্বাচনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমে মধুপুর উপজেলার বেরিবাইদ মৌজায় এবং পরবর্তিতে মধুপুর উপজেলার গারোবাজার সংলগ্ন মহিষমারা মৌজায় জায়গা নির্বাচন করা হলেও বন বিভাগের আপত্তির জন্য জায়গা পাওয়া যায়নি। এ প্রেক্ষিতে পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), বিসিক মধুপুর উপজেলার মধুপুর পৌরসভা সংলগ্ন আলোকদিয়া ইউনিয়নের আশুরা-সীতারাম-কালামারি মৌজার ১০০ (একশত) একর জমি পরিদর্শন করেন। উক্ত জমি বরাদ্দের সম্মতিপ্রদানসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল-কে অনুরোধ জনানো হয়েছে। নতুন জায়গার সম্মতি পাওয়া ও ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন সাপেক্ষে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান আছে। 	বিসিক
০৩.	<p>নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে।</p>	<p>বিসিআইসি :</p> <ul style="list-style-type: none"> বিসিআইসি'র সকল কারখানা স্থাপনা পরিকল্পনায় বর্জ্য শোধনাগার ও পরিবেশ আইন মেনে শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছে। বিসিআইসি'র আওতাভুক্ত ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ৫টি তে In-Built ETP বিদ্যমান। এছাড়া সংস্থাধীন বিআইএসএফ ও ইউজিএসএফ কারখানাগুলোতে তরল বর্জ্য না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই। কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক সিমেন্ট কোং লিঃ এ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ETP স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। 	<p>বিসিআইসি :</p> <p>(ক) শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, সিলেট; যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, জামালপুর; আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এবং কেমিক্যাল কোং লিঃ, বি.বাড়ীয়া; চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ, চট্টগ্রাম; - আধুনিক ইটিপি রয়েছে।</p> <p>(খ) ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, লিঃ, চট্টগ্রাম- In-Built System এ Effluent Treatment এর ব্যবস্থা রয়েছে।</p> <p>(গ) টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ কারখানা হতে নির্গত তরল বর্জ্য কারখানায় চালু Effluent treatment pit এর মাধ্যমে Neutralization করা হচ্ছে।</p> <p>(ঘ) কর্ণফুলী পেপার মিলস লিঃ, রাঙামাটি - কেপিএম লিঃ এ In-Built effluent treatment ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পরিবেশ দূষণকারী কোন তরল বর্জ্য নির্গত হয় না।</p> <p>(ঙ) ছাতক সিমেন্ট কোং লিঃ, সুনামগঞ্জ - পরিবেশ দূষণকারী কোন তরল বর্জ্য নির্গত হয় না।</p> <p>(চ) বিআইএসএফএল, ঢাকা - তরল বর্জ্য না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই।</p> <p>(ছ) উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাটৱী লিঃ, চট্টগ্রাম - তরল বর্জ্য না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই।</p> <p>(জ) বাস্তবায়নাধীন জিপিইউএফপি, পলাশ- আধুনিক ইটিপি অন্তর্ভুক্ত আছে। ৩টি Pond এর Earth</p>	বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
	(নির্দেশনা নং-৩) ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<p><u>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন</u></p> <p>বিএসএফআইসির আওতাধীন '১৪টি চিনিকলে বর্জ পরিশোধনাগার স্থাপনশীর্ষক ' প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা। মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত।</p> <p><u>বিসিক :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ নতুনভাবে স্থাপিত শিল্পনগরীসমূহে শিল্প উদ্যোগাগণ কারখানার চাহিদা মোতাবেক নিঃস্ব অর্থায়নে বরাদ্দকৃত প্লটে ইটিপি স্থাপন করবেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। শিল্প কারখানার উদ্যোগাদের লে-আউট প্ল্যানে ইটিপি স্থাপনের প্রয়োজনীয় জায়গা রেখে লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন দেয়ার জন্য আঞ্চলিক পরিচালকদের অবহিত করা হয়েছে। ▪ বিসিক শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহে ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক। বিসিকের সকল জেলা কার্যালয় ও শিল্পনগরীর আওতাধীন লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহের ইটিপি স্থাপন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। 	<p>Excavation, Dyke নির্মাণ, Floor Casting শেষ হয়েছে। ইটিপি সংলগ্ন পিট সমূহের নির্মাণ সম্পর্ক হয়েছে। ৩টি pond এর side wall এর নির্মাণ কাজ সম্পর্ক হয়েছে। ৩টি Pond এর ২ টি তে Chemical Lining এর কাজ সম্পর্ক হয়েছে এবং ১টি তে Chemical Lining এর কাজ চলমান রয়েছে।</p> <p><u>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • প্রকল্পের আওতাধীন ১৪টি চিনিকলের মধ্যে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, সেতোবসগ়, জয়পুরহাট, রংপুর, জিলবাংলা, নর্থবেঙ্গল, কেন্দ্র আস্ত কোং (বিডি) লি. ও মোবারকগঞ্জ চিনিকলের অর্থাৎ ৯টি চিনিকলের ইটিপি নির্মাণ কাজ এবং প্লাট-মেশিনারিজ স্থাপন কাজ ৯৮% সম্পর্ক হয়েছে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ১১-০১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের ৩টি চিনিকলের ইটিপি প্ল্যাটের স্থাপন কার্যক্রম (শ্যামপুর, কুষ্টিয়া ও পাবনা চিনিকল) অসমাপ্ত অবস্থায় সমাপ্ত করে অবশিষ্ট ১১টি চিনিকলের ইটিপি স্থাপন কাজ সমাপ্তকরণের নিমিত্ত ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে তা ২২-০৬-২০২২ তারিখে ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়। তবে জিলবাংলা চিনিকলের ইটিপি'র Trial Run ২০২১-২২ আখ মাড়াই মৌসুমে সম্পন্ন করা হয়েছে। • ১ম সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম সংগ্রহ ও স্থাপনের নিমিত্ত ডিপিএম-এ জেমকো ও ইষ্টার্ন ক্যাবলস ইন্ডাস্ট্রিজের সাথে চুক্তি সম্পর্ক করা হয়েছে এবং ইতোপূর্বে টার্মিনেটকৃত ২টি চিনিকলের ইটিপি স্থাপন কাজ পুনরায় চালুকরণের জন্য দর সংগ্রহ পূর্বক চুক্তি সম্পাদন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। • ২০২২-২৩ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক বায় ৫২৬০.১৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬৪.১৭% ও তোত অগ্রগতি ৮১%। <p><u>বিসিক :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • বিসিকের ৭৯ টি শিল্পনগরীসমূহে স্থাপনযোগ্য তরল বর্জ নির্গমণকারী শিল্প ইউনিটের সংখ্যা-১৯৬ টি, ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে ১৪২ টি, চালু আছে ১৩৩ টি, বৰ্ক আছে -০৯ টি, ইটিপি নির্মাণাধীন- ১৩ টি। • অবশিষ্ট ৪১ টি ইটিপি স্থাপনের বিষয়ে দুটি পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়কে বৰ্ক ইটিপি চালু, ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন কার্যক্রম অরাহিত করা ও নির্মাণাধীন ইটিপির নির্মাণ কাজ দুটি সমাপ্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। • মালিকানা হস্তান্তর এবং নতুন শিল্প প্লট বরাদ্দের মাধ্যমে স্থাপিত কারখানাগুলো ইটিপি স্থাপনযোগ্য হলে নিজ উদ্যোগ ও খরচে ইটিপি স্থাপনের শর্তে অনুমোদন দেয়া হয়। • যেসকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ইটিপি স্থাপন করেনি এবং যেসকল শিল্প ইটিপি বৰ্ক রেখে পরিবেশ দূষণ করছে সেসকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। • ইটিপি স্থাপনযোগ্য যে সকল প্রতিষ্ঠান ইটিপি স্থাপন করেননি সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে দুটি ইটিপি নির্মাণের জন্য বিসিকের স্থানীয় কার্যালয় হতে নিয়মিত তাগাদা দেয়া হচ্ছে। 	
০৪.	নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা উপজেলায় শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে বিসিক চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষরে টিওআরসহ পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ টি জেলা (চোকা, ময়মনসিংহ, নরসিংড়ী, রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ, ঝাঙ্গাবাড়ীয়া, মৌলভীবাজার, মাদারিপুর, ফরিদপুর,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ সরকারের বৃক্ষকল ২০৪১ বাস্তবায়নে বিসিকের বৃক্ষকল এবং লক্ষ্যকে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সাথে সমান্তরালে রেখে মৌলিক, যুগোপযোগী, বাস্তবসম্যাত এবং ফলপ্রসূ ১৩ (তেরো) টি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিসহ একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধনের কাজ চলমান আছে। ▪ ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম কর্মসূচি হলো- 'সারাদেশব্যাপী ১০০ টি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক স্থাপন। 		সকল দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অঙ্গতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
	সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে। (নির্দেশনা নং-৪) ২৪/৮/২০১৪খ্রি.	মুক্তিগঞ্জ, ঘোর, পিরোজপুর, মাগুরা, নাড়ুইল, বিনাইদহ কর্তৃবাজার) হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে।	<ul style="list-style-type: none"> এ কর্মসূচির আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০,০০০ (চলিশ হাজার) একর জমিতে ১০০ টি শিল্প পার্ক নির্মাণের মাধ্যমে ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। ১০০ টি প্রকল্পের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের এতিপিতে ১৭ টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হলে ১০ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 	
০৫.	শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানি সাধারণী সার কারখানা নির্মাণ করতে হবে। পলাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানায় পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে। (নির্দেশনা নং-৫) ২৪/৮/২০১৪খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> পরিবেশ সম্বাদ, আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানি সাধারণী সার উৎপাদনের লক্ষ্যে ১০,৪৬০.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৯,২৪০০০ মে.টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন “ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প” শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং গত ০৯-১০-২০১৮খ্রি, তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গত ২৪/১০/২০১৮ তারিখে Mitsubishi Heavy Industries (MHI), জাপান এবং China National Chemical Construction Co. Ltd. ৭ (CC7) এর সাথে প্রকল্পের বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ২১/১/২০১৯খ্রি, তারিখে প্রকল্পের জন্য বাণিজ্যিক ঝুঁত গ্রহণের নিমিত্তে বিসিআইসি ও JBIC এবং বিসিআইসি ও MUFG-HSBC এর মধ্যে ০২ (দুই) টি Loan Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত স্বাক্ষরিত ঝুঁত বিপরীতে ঝুঁতদাতা প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুকূলে গত ০১/০১/২০২০ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় Sovereign Guarantee প্রদান করেছে। মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৮ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত 	<p>Casting – ৮১.৭৬%, Under Ground Pipe Fabrication – ৯৮.৩৮%, Under Ground Pipe Erection – ৯৯.২৩%, Above Ground Pipe Erection – ৫৫.০৩%, Equipment Installation ১০ – ৭৯.৮২% শেষ হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের বিভিন্ন মালামাল (যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ) প্রকল্প এলাকায় ধারাবাহিক ভাবে আসছে।</p> <p>প্রকল্পের বিভিন্ন Critical Equipment যেমন Compressor ও Turbine এর Mechanical Running Test সমূহ এবং বিভিন্ন Equipment এর Hydrostatic Test সমূহের Remote inspection চলছে।</p> <p>Steel Structure Erection (৭৪.৮৪% সম্পন্ন), Motor Installation (৪৪.২৯% সম্পন্ন), Transformer Installation (৭০.৮৩% সম্পন্ন), Earthing Cable Installation (৮৬.২৩% সম্পন্ন) সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের প্রি-কমিশনিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>বরাদ্দ ১০৪৬০৯১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ১৮৪৪১৯.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক ঝুঁত: ৮৬১৬৭২.০০ লক্ষ টাকা)</p> <p>ব্যয় ৮৪২৪৫০.৮৬ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৭৩৮৭৩.৬৪ লক্ষ টাকা বৈদেশিক ঝুঁত: ৭৬৮৫৭৭.২২ লক্ষ টাকা)</p> <p>৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অঙ্গতি: আর্থিক অঙ্গতি: ৮৪২৪৫০.৮৬ লক্ষ টাকা (৮০.৫৩%) বাস্তব অঙ্গতি: ৭২.৬৭%</p>	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি বাস্তবায়নকারী
০৬.	বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে পুনঃবরাদ্দযোগ্য শিল্প প্লটের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। (নির্দেশনা নং-৬) ২৪/৮/২০১৪খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে পুনঃবরাদ্দযোগ্য শিল্প প্লটের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। 	<ul style="list-style-type: none"> বিসিক শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দ নিয়ে যারা শিল্প স্থাপন করছেন না জেলা প্লট বরাদ্দ কমিটির মাধ্যমে তাদের প্লট বাতিল করে সম্ভাবনাময় উদ্যোগ্তাদের অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ পর্যন্ত মোট ১৬৫ টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে ০৮ টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সরকার হতে রাজস্ব খাতে যে বরাদ্দ প্রদান করা হয় তার মাধ্যমে শিল্পনগরীর রাস্তা, ডেন, কালভার্ট ইত্যাদির উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। 	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রণি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
০৭.	<p>দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রতি বিভাগে ১টি করে ৩টি বিভাগে বিটাকের মহিলা হোষ্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।</p> <p>(নির্দেশনা নং-৭) ২৪/৮/২০১৪খ্রি.</p>	<p>৩</p> <p><u>বিটাক</u></p> <p>বিটাক আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও কারিগরি পরামর্শের পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিটাকের মোট ৫টি কেন্দ্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে আসছে। "বিটাক চট্টগ্রাম" শীর্ষক প্রকল্পটি "খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোষ্টেল স্থাপন ১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। ২০১৮/০৭/প্রকল্পটির আওতায় ৫ তলা ভিত্তিতে নিফটবিহীনভাবে ৫ তলা নির্মাণের পরিবর্তে ১০ তলা ভিত্তি ও লিফটসহ ১০ তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে সংশোধন করা হয় এবং ১ম সংশোধন প্রস্তাব গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।</p> <p>মেয়াদ : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২।</p>	<p>বিসিআইসি:</p> <p>দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে সংস্থা এবং সংস্থাধীন কারখানাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে বিআইএম, এনএপিডি, আরপিএটিসি, সিপিটিইউ সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বছরব্যাপী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রেরণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।</p> <p>যোড়াশাল, নরসিংডিতে স্থাপিত বিসিআইসি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান "ট্রেনিং ইনসিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (টিআইসিআই)" সংস্থার বিভিন্ন কারখানার শুমিক/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শুমিকদের নিয়মিত ভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্পন্সর মেয়াদী বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে।</p> <p><u>বিটাক :</u></p> <p>(ক) বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রের নারী হোষ্টেল স্থাপন" (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।</p> <p>(খ) বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "হাতে কলমে মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণগুরূরূপ আয়-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন (ফেজ-২)" শীর্ষক প্রকল্পটি অঙ্গোবর ২০২০ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটির সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময় সেপ্টেম্বর ২০২৫। প্রকল্পটির ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জুন, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রণি আর্থিক ১১.১২% ও ভৌত ১৫.১৭%। এছাড়া ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ ২০০০.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ১ম কিসিতে ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থের ব্যয় চলমান রয়েছে।</p> <p>(গ) নতুন প্রকল্পের অগ্রণি:</p> <ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিটাক কর্তৃক অঙ্গোবর /২০২১ হতে জুন/২০২২ মেয়াদে মোট ১১৩২৬১.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন "গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর ও যশোর জেলায় বিটাকের কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ১১৩২৬১.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অঙ্গোবর/২০২১ হতে জুন/২০২২ মেয়াদে গত ২৫-০১-২০২২ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। গত ১৩-০৩-২০২২ তারিখ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং ১৪-০৩-২০২২ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক জিও জারী করা হয়। প্রকল্পের অনুকূলে ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে ১৩/০৪/২০২২ তারিখে ৫ টি জেলায় জেলা প্রশাসক বরাবর ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রণি ৫.৩১% এবং আর্থিক অগ্রণি ৭.৩৬%। এছাড়া ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দের অনুকূলে ১ম কিসিতে অর্থ অবস্থুত করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২য় কিসিতের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। <p><u>বিআইএম :</u></p> <p>বিআইএম-কে শক্তিশালীকরণ প্রকল্পঃ</p> <p>প্রকল্পের মেয়াদঃ ০৩ (তিনি) বছর (এপ্রিল/২০১৮ – জুন/২০২২)</p> <p>ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ বছর (জুন/২০২২ পর্যন্ত) মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।</p> <p>২ তলা বেসমেন্টসহ মোট ১২ তলা ভবন দৃশ্যমান।</p>	<p>বিসিআইসি/বিটাক/বিআইএম</p>

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
		<p>এসএমই ফাউন্ডেশন:</p> <p>ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে এসএমই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে সিঙ্গেল ডিজিট সুদৈ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ, উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার ও প্রসারে বাজার সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণ, উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি, এসএমই বিষয়ে গবেষণা প্রশয়ন, অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেটারের মাধ্যমে পরামর্শ সেবা প্রদানসহ ইত্যাদি বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা।</p>	<p>জুন/২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃক্ষি ও সংশোধনের জন্য ২৭/০৭/২০২২ তারিখে ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো: ৭০% আর্থিক: ৪২.১৫%। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: ১৪৭৮৬.০৭ লক্ষ টাকা। এ যাক্ষ ব্যয়: ৬,২৩১.১০ লক্ষ টাকা। বিভাগীয় পর্যায়ে বিআইএম-এর বিকেন্দ্রীকরণ: গত ০৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে বিআইএম একটি কমিটি গঠন করে। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কমিটির সদস্যগণ ইতোমধ্যে ৫টি বিভাগে সফর করে সম্ভাব্য স্থান নির্বাচন, অংশীজনের অংশগ্রহণে সমন্বয় সভা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ ও প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন হতে তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই করা বাধ্যবাধকতা থাকায় গত ২৮/০৮/২০২২ তারিখ শিল্প মন্ত্রালয় বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে। এসএমই ফাউন্ডেশন: <ul style="list-style-type: none"> • উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ১১ টি; প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তা-৩২৮ জন। • নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং প্রশিক্ষণ ০৮ টি; প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তা-১১৬ জন। • প্রযুক্তি উন্নয়ন উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ০১ টি; অংশগ্রহণকারী-২৩ জন। • আইসিটি বিষয়ক কর্মসূচি ০২ টি; অংশগ্রহণকারী-৫১ জন। • অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেটারের মাধ্যমে মোট ১১০ জন উদ্যোক্তা পরামর্শ সেবা গ্রহণ করেছেন। • বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১৬ টি প্রশিক্ষণের আওতায় ৪৬৭ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সার্বিকভাবে ৬২৮ জন উদ্যোক্তা ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। </p>	
০৮.	<p>রাষ্ট্রীয়ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বক ও বক প্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশি বিদেশী বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্প পার্ক তৈরি করতে হবে। (নির্দেশনা নং-৮) ২৪/৮/২০১৪ খ্রি।</p>	<p>১। কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (কেপিএমএল):</p> <ul style="list-style-type: none"> • কেপিএমলিঃ কারখানার জায়গায় একটি নতুন ইঞ্জিগেটেড পেপার মিল স্থাপনের লক্ষ্যে “M/S China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC), China” এর সাথে গত ০২/০৮/২০১৯ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মেসার্স CMC, China আর্থকারিগুরি সমীক্ষা সম্পন্ন করত: বার্ষিক ১,০০,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পেপার মিল স্থাপনের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। 	<p>১। কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (কেপিএমএল):</p> <ul style="list-style-type: none"> • কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. এর স্থলে নতুন নিয়োক্ত কারখানা নির্মাণের লক্ষ্যে Tecno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের উদ্বোগ নেয়া হয়েছেঃ • 1. Integrated Paper Mill with Forestation i. Pulp, ii. Writing & Printing Paper, iii. Offset Paper, iv. Offset Card, v. Color Demai & Ledger Paper, vi. Brown Liner Paper, vii. Media Paper, viii. Art Paper, ix. Corrugated Paper etc. • 2. Soda Ash (Na₂CO₃) with Baking Soda (NaHCO₃) Plant. • 3. Sodium Sulphate (Na₂SO₄) Plant. • 4. Other Chemical Plant i. Caustic Soda (NaOH) ii. Detergent with LABSA iii. Chlorine (Cl₂) iv. Hydrogen Peroxide (H₂O₂) v. Bleaching Earth {Al₂Si₄O₁₀(OH)₂} vi. Titanium Di-oxide (TiO₂) vii. Hydrochloric Acid (HCl) viii. Sulphuric Acid (H₂SO₄) etc. and 5. Synthetic Polyester Fiber Plant” শীর্ষক প্রকল্পের কারখানা নির্মাণের লক্ষ্যে Tecno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। • এ লক্ষ্যে EOI (Expression of Interest) আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত প্রত্যাবনাসমূহের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান WASO Engineers & Consultants (BD) Ltd-এর স্থানে চুক্তি সম্পাদনের বিষয় বিসিআইসি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়। কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য 	<p>সকল সংস্থা</p>



ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অঙ্গতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
		<p>২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি)</p> <p>চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) প্রাঙ্গনে বিসিআইসি'র মালিকানায় 'বাংলাদেশ প্লাস ফ্যাট্টিরি স্থাপন' নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত।</p> <p>৩। খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লি. (কেএইচবিএমএল):</p> <p>বাস্তবায়নের মেয়াদ : ৩১-১২-২০২২খ্রি.</p> <p>মোট বরাদ্দ: ৬০০০.০০ লক্ষ</p> <p>৪। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) .</p> <p>সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্লিংকার ফ্যাট্টির স্থাপনের লক্ষ্যে গত ১৭/১০/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০/১২/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়।</p>	<p>গুণগতমান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে (QCBS) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান WASO Engineers & Consultants (BD) Ltd-এর সাথে গত ০২-০৮-২০২২ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। গত ১১-০৮-২০২২ তারিখ থেকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করেছে।</p> <p>২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) :</p> <p>"চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে অবস্থিত Chittagong Chemical Complex এর স্থলে নিম্নোক্ত নতুন কারখানাসমূহ স্থাপনের লক্ষ্যে Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chlor-Alkali & Chlorine related basic chemicals Plant. 2. Chlorine related Compound (PVC) & other related chemicals plant. <p>এ লক্ষ্যে EOI (Expression of Interest) আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত প্রত্যাবনাসমূহের কারিগরি ও আধিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে গত ১৬-০৮-২০২২খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বিসিআইসি পরিচালনা পর্ষদ এর ১৯৩৬(২০২২/৩২) তম সভায় M/S Monenco Iran Consulting Engineers, Iran এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন দেয়া হয়। গত ২৩-০৮-২০২২খ্রি. তারিখে M/S Monenco Iran Consulting Engineers, Iran-কে NoA (Notification of Award) & Draft Contract Agreement প্রেরণ করা হয়। ১৯-০৯-২০২২ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নির্ধারিত থাকলেও অনিবার্যকারণবশতঃ তা স্থগিত করা হয়। পরবাটি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পাওয়া গেলে চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।</p> <p>৩। খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লি. (কেএইচবিএমএল):</p> <p>কেএইচবিএমএল এর জমিতে বিসিআইসি'র স্ব-অর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পর্ক একটি প্রিফেরিকেটেড স্টিল স্ট্রাকচার গোড়াউন নির্মাণের জন্য ডাইং, ডিজাইন, প্রাকলন তৈরীর নির্মিতে গত ০৭-১২-২০২০ তারিখে সৃজনী উপদেষ্টা লি.-কে কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২১-০১-২০২১ তারিখে মেসার্স সৃজনী উপদেষ্টা লি.-কে সার্ভে করার জন্য নির্মাণ বিভাগ ও কেএইচবিএমএল কর্তৃক যৌথভাবে সাইট বুরিয়ে দেয়ার প্রক্রিতে মেসার্স সৃজনী উপদেষ্টা লি. কর্তৃক সার্ভে ও প্রিলিমিনারী মাস্টার প্লান তৈরীর কাজ সম্পর্ক হয়েছে এবং সমেল টেক্টের কাজও শেষ হয়েছে। আর্কিটেকচারাল ডাইং, ডিজাইনের ড্রাফট কপি বিসিআইসি'র Hope এর অনুমোদনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।</p> <p>৪। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্লিংকার ফ্যাট্টির স্থাপনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ১৭-১০-২০১৮ তারিখে ED এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০-১২-২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়। • Engineering Dimension International Investment LLC (EDII) এর সাথে গত ২৯-০৬-২০২০ তারিখে জয়েন্ট ভেঙ্গার এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। জয়েন্ট ভেঙ্গার কোম্পানির কাজ এগিয়ে নেয়ার নির্মিত ০২(দুই)টি কমিটি গঠন করা হয়েছে; (১) Land Demarcation Committee এবং (২) প্রোগ্রেস মনিটরিং কমিটি। Saudi Bangla Integrated Cement Company Limited (SBICCL) নামক কোম্পানি গঠন গত ২৮-০৬-২০২২খ্রি. তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। Long Belt Conveyer (LBC) স্থাপনের বিষয়ে প্রণীত Techno Economic Feasibility Report পর্যালোচনাপূর্বক মতামত সম্বলিত পত্র গত ০৬-০৯-২০২২খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান, EDII বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। Long Belt Conveyer (LBC) স্থাপনের জন্য 	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	
১	২	৩	৪	৫	
		<p>৫। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল):</p> <ul style="list-style-type: none"> ঢাকা লেদার কো. লি. এর জায়গাটি বিসিআইসি'র নামে নির্বক্তি নয় বলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগীরা অন্তর্গত প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকভায় শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর প্রেরিত ০৪-১০-২০১৮ তারিখের পত্রে উল্লিখিত জমি ডিএলসিএল এর অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত জমিতে একটি আধুনিক লেদার ইন্সটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। <p>৬। উজ্জালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. :</p> <ul style="list-style-type: none"> নিমতলী দুর্ঘটনা ও চুড়িহাটা দুর্ঘটনার মত ভবিষ্যতে যে কোন দুর্ঘটনা রোধকক্ষে পুরাতন ঢাকায় বিদ্যমান সকল রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম জুরুরিভিত্তিতে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (সময়: ৩০-০৪-২০১৯) অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ৩০-০৪-২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। <p>বাস্তবায়ন কাল : মার্চ ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি।</p> 	<p>Engineering Procurement Construction Finance (EPCF) পদ্ধতিতে Tender আহ্বান করা হয়েছে। Tender মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p>৫। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল):</p> <p>১১-১০-২০২২ খ্রি, তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬৬তম ডিএলসিএল-এর কোম্পানী বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিসিআইসি'র সাথে কারখানাসমূহে ব্যবহৃত বিপুল সংখ্যক ব্যাগের চাহিদা বিবেচনায় ডিএলসিএল এর ১৮(আঠারো) একর জায়গায় একটি ওভেন পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগ (ডেলিউপিপি) কারখানা স্থাপনের নিমিত্তে BUET এর সাথে Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষর করত: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে।</p> <p>৬। উজ্জালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. :</p> <ul style="list-style-type: none"> মোট ৫৪টি গুদামের মধ্যে ৫৪টি গুদামের কাজ চলমান রয়েছে। মসজিদ: প্লাস্টার এর কাজ শেষ পর্যায়ে এবং টাইলসের কাজ প্রক্রিয়াধীন। ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (এক লক্ষ গ্যালন): ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংকের কাজ শেষ হয়েছে। গোড়াউন অফিস (৩ তলা ভবন): গোড়াউন অফিস- ০১ এবং ০২ এর কাজ শেষ হয়েছে। বিসিআইসি অফিস (১ তলা ভবন): বিসিআইসি অফিস এর কাজ শেষ হয়েছে। সিকিউরিটি অফিস: সিকিউরিটি অফিস এর কাজ শেষ হয়েছে। সিকিউরিটি পোস্ট: সিকিউরিটি পোস্ট এর ৫ টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডিপ টিউবওয়েল: ডিপ টিউবওয়েল-১ এবং ২ এর কাজ শেষ হয়েছে। Electrical ও ফায়ার ফাইটিং: Electrical ও Fire Detection এর কাজ চলমান রয়েছে। বাউন্ডারী ওয়াল: বাউন্ডারী ওয়ালের কাজ শেষ হয়েছে। RCC Internal Road: RCC Internal Road এর সাব-বেজ এর কাজ শেষ হয়েছে। আভারগ্রাউন্ড ওয়াটার ট্যাংক (এক লক্ষ গ্যালন): আভারগ্রাউন্ড ওয়াটার ট্যাংক এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফায়ার পাম্প স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। পাবলিক টয়লেট: পাবলিক টয়লেট এর কাজ শেষ হয়েছে। <p>বরাদ্দ: ৭১৪৪.১৮ লক্ষ টাকা, ব্যয়: ৪৫৭৯.৫১ লক্ষ টাকা</p> <p>এ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আর্থিক অগ্রগতি: ৪৫৭৯.৫১ লক্ষ টাকা (৬৪.১০%) বাস্তব অগ্রগতি: ৯৩.০০%।</p>		
০৯.	কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে দুটি উদ্যোগ নিতে হবে	<p>০। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একীভূত করে সমর্পিত আইপি অফিস প্রতিষ্ঠান লক্ষ্যে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিতে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে সভা হয়। বিষয়টির ধারাবাহিকভায় অটোমেশনের কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার লক্ষে ডিপিডিটি হতে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।</p>	<p>ডিপিডিটি:</p> <ul style="list-style-type: none"> মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিতে ০৪-০৮-২০২১ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (ক) একটি সমর্পিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং এক্ষেত্রে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এবং কপিরাইট অফিসের কার্যক্রমকে একীভূত করে পৃথক কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠান পড়বে না এবং নতুন করে আইন প্রণয়নেরও প্রয়োজন পড়বে না। (খ) দু’ টি সংস্থার সফটওয়্যার এবং টেক্নোবেজ সমন্বয়ের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। ডিপিডিটির সফটওয়্যারে কপিরাইট অফিস থেকে ব্যবহার করা গেলেও কপিরাইট অফিস এখনো 	ডিপিডিটি	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের সেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
	(নির্দেশনা নং-৯) ২৪/৮/২০১৪খ্রি.		প্রস্তুত নয় বিধায় তাদের সফটওয়্যারে ডিপিডিটির অফিস থেকে ব্যবহার করা যাচ্ছেন।	
১০.	<p>শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থায় মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রোদনা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।</p> <p>(নির্দেশনা নং-১০) ২৪/৮/২০১৪খ্রি.</p>	<p>বিএসটিআই :</p> <ul style="list-style-type: none"> শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগের অনুমোদনক্রমে বিএসটিআই'র কারিগরী ক্যাটাগরির ১০ম ও ১১তম গ্রেডের (দ্বিতীয় শ্রেণীর) ৩ (তিনি)টি পদের যথা:-পরীক্ষক (৬৯টি), ফিল্ড অফিসার (৭৫টি), পরিদর্শক (৭৫টি) সর্বমোট ১১০ জন কর্মকর্তার পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল ৯ম গ্রেডে উন্নীত হয়েছে। <p>বিএবি:</p> <p>বিএবি'র ৩৬তম বোর্ড সভার সিকান্ট মোতাবেক অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য বিএবিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে পূর্ববর্তী এক বছর কর্মকালের জন্য একটি মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রোদনা হিসাবে প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।</p> <p>বিএসএফআইসি:</p> <p>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এবং আওতাধীন মিল/প্রতিষ্ঠানে ২০১৫ সাল হতে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সমস্যার কারণে জনবল নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। সংস্থার অধীন মিল/প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান আর্থিক সংকট উত্তোলণ হলে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রোদনা হিসেবে প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।</p> 	<p>বিএসটিআই :</p> <p>শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগের অনুমোদনক্রমে বিএসটিআই'র কারিগরী ক্যাটাগরির ১০ম ও ১১তম গ্রেডের (দ্বিতীয় শ্রেণীর) ৩ (তিনি)টি পদের যথা:-পরীক্ষক (৬৯টি), ফিল্ড অফিসার (৭৫টি), পরিদর্শক (৭৫টি) সর্বমোট ১১০ জন কর্মকর্তার পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল ৯ম গ্রেডে উন্নীত হয়েছে।</p> <p>বিএবি:</p> <ul style="list-style-type: none"> বিষয়টিতে আর্থিক সংশ্লেষ্ট থাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ে গত ১৮/০৩/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগে সম্মতির জন্য পত্র প্রেরণ করে। পরিবর্তীতে ১৭/০৪/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ থেকে প্রশংসন প্রদান বিষয়ক কিছু তথ্য চাওয়া হয়। গত ২২/০১/২০২০ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত বিভাগিত তথ্যাদি শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক গত ১৯/০৩/২০২০ তারিখে ৩৮ নং স্মারকের মাধ্যমে এ বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য যৌক্তিকভাবে পুনরায় প্রস্তাৱ প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। <p>বিটাক:</p> <ul style="list-style-type: none"> বিটাকের মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান বেতন কাঠামোর তুলনায় একধাপ উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে বিটাকের বিদ্যমান বেতন স্কেল আপগ্রেডের বিষয়টি ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিটাকে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য নিজস্ব আয় হতে প্রতি বৎসর মূল বেতনের সমপরিমাণ অতিরিক্ত ২টি প্রোদনা ভাতা প্রদানের প্রস্তাৱ করা হয়। কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। <p>ডিপিডিটি:</p> <p>সিকান্ট ও নির্দেশনা মোতাবেক কর্মপরিকল্পনা ও প্রস্তাৱনা শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করা হলে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে জানানো হয়েছে যে, ডিপিডিটিতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দৈনন্দিন রুটিন দায়িত্ব পালন করে থাকেন। রুটিন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রোদনা প্রদানের কোন সুযোগ নেই।</p> <p>বিএসএফআইসি:</p> <p>সংস্থার অধীন মিল/প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আগাতত পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রোদনা হিসেবে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।</p> 	<p>সকল দপ্তর/ সংস্থা</p>

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রণি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
১১.	<p>শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে পুরুত্ব দিতে হবে।</p> <p>(নির্দেশনা নং-১১) ২৪/৮/২০১৪খ্রি।</p>	<p>বিসিআইসি:</p> <p>১। বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের প্রেজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ।</p> <p>২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ।</p> <p>বিসিক:</p> <p>শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত দেশি ও বিদেশি মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>বিএসইসি:</p> <p>সুনির্দিষ্ট মাকেটিং কোশলপত্র প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।</p> <p>বিএসএফআইসি:</p> <p>অত্র সংস্থার কোন শিল্প পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করা হয় না।</p> <p>এসএমই ফাউন্ডেশন :</p> <p>রাজশাহী সদরে আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজনের লক্ষ্যে আগ্রাহী উদ্যোগাদের নিকট হতে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে।</p>	<p>বিসিআইসি:</p> <p>১। বিআইএসএফলিঃ এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের প্রেজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ। কারখানায় উৎপাদিত স্যানিটারীওয়্যারের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ব্যাটারী কাস্টিং ও অটো-প্রেজিংসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য বিআইএসএফএল এর মূলধনী খাতে স্বল্পমেয়াদী পুর্ণবাসন কর্মসূচীর আওতায় ১৭টি মেশিনেরিজের মধ্যে ৭টি মেশিন ক্রয় করা হয় যথাঃ</p> <p>১। Crank press machine (for insulator plant) ২। Diafragm pump (for casting shop) ৩। De-dusting chamber (for finishing section) ৪। Change/modification of existing electric switch gear ৫। Jigging machine for insulator ৬। Distribution line for steam ৭। Universal testing machine for insulator এবং কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ। ফরেন পাইল, প্রয়োজনীয় কেমিক্যালস্ এবং প্রসেস উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে এনসিটিবির চাহিদাকৃত বিনির্দেশ মোতাবেক উৎপাদিত কাগজের উজ্জ্বলতা ৮৫% (ISO -International Standard Organization মোতাবেক) অর্জন সম্ভব হয়েছে যা পূর্বে নিজস্ব পাইল দিয়ে উৎপাদিত কাগজের উজ্জ্বলতা ছিলো ৭৬%)। পেপারের মান উন্নয়নে যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন/সংযোজন করা প্রয়োজন হলেও কারখানার আর্থিক সংকটের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। বিসিআইসি'র কারখানাসমূহে উৎপাদিত পণ্য দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকে না বিধায় রপ্তানি করা হয় না।</p> <p>বিসিক:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ মুজিব জন্মস্থাবর্ষিকী উপলক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন জেলায় মোট ৯৩টি মেলা অনলাইনে সম্পন্ন হয়েছে। তাহাড়া, ৩৫টি মেলা স্বশরীরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ■ বিসিকের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগাদের ডিজিটাল মাধ্যমে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও দেশ-বিদেশে বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে “বিসিক অনলাইন মার্কেট” (www.bsctic-emarket.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে এবং তা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে উদ্বোধন হয়েছে। ■ ২৯-৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে দুবাই এ আয়োজিত Expo-Dubai ২০২০ এর Annual Investment Congress (AIM) এ মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর নেতৃত্বে বিসিক ও শিল্প মন্ত্রণালয় অংশগ্রহণ করে। ■ বিভিন্ন জেলায় অনলাইনে ৫২টি মেলা এবং স্বশরীরে ৪৮টি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ৪ টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ■ সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে ২৫-২৯ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপি “বিসিক উদ্যোগাদা মেলা ২০২২’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। <p>বিএসইসি :</p> <p>১। বিএসইসি'র চারটি প্রতিষ্ঠান যথা: ক) ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড খ) ইন্স্টার্ন টিউবস লিমিটেড গ) ইন্স্টার্ন কেবলস লিমিটেড ও ঘ) গাজী ওয়্যারস লিমিটেড আগামী ২৪ নভেম্বর হতে ০৩ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি তারিখে ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিতব্য ১০ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় অংশগ্রহণ করবে।</p> <p>২। ইন্স্টার্ন কেবলস লিমিটেড ২০২১-২০২২ অর্থবছরে চীনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান চায়না ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন সিএনটি (আইসি) ৫ লক্ষ ২৪ হাজার ২৩৫ মার্কিন ডলার মূল্যের ক্যাবলস রপ্তানি করেছে,</p>	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অঙ্গতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
		মেয়াদ: ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত।	<p>যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৪.৫২ কোটি টাকা। ক্যাবলসের গুণগতমান ভাল হওয়ায় গত ৪ জুলাই ২০২২ তারিখ চীনের (সিএনটি আইসি) প্রতিষ্ঠানের সাথে ৪২ লক্ষ মার্কিন ডলারের পর্য রপ্তানির জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পর্য সরবরাহ করা হলে, বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৪০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে।</p> <p>৩। ভারতে অনুষ্ঠিয় India International Mega Trade Fair 2022-2023 এ বিএসইসি'র অংশগ্রহণের বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।</p> <p>৪। বিএসইসি'র বিভিন্ন কার্যক্রম প্রচারের নিমিত্ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত মেলায় অংশগ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিএসইসি'র উৎপাদিত পণ্যের প্রচারের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বরণিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও ওয়েবসাইট ও বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে।</p> <p>এসএমই ফাউন্ডেশন :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ঢাকাতে জাতীয় এসএমই পর্য মেলা আয়োজন করা হবে। এলক্ষে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের নিকট হতে আবেদনপত্র আহবান করা হচ্ছে। • আঞ্চলিক এসএমই পর্যমেলা আয়োজনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। 	
১২.	<p>দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারি রাখা।</p> <p>(নির্দেশনা নং-১২) ২০/৭/২০১৪খ্রি.</p>	<p>“ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির উপর ০৯-১২-২০২০ ও ১৪-১২-২০২০ তারিখে পিইসি সভা হয়। সভায় আলোচ্য প্রকল্প দ্রুত সমাপ্ত করে ঠাকুরগাঁও চিনিকলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পুনর্জ্ঞ সম্ভাব্যতা পরীক্ষার (Feasibility study) করণের সিকান্ট গৃহীত হয়।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১</p>	<p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</p> <ul style="list-style-type: none"> • উক্ত সিকান্টের আলোকে ‘ঠাকুরগাঁও চিনিকল আধুনিকীকরণ, উৎপাদন বহন্তীকরণ ও বিট সুগার প্ল্যান্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা’ (গ্রাহকলিত ব্যয়: ১২৫০,০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২৩ পর্যন্ত) প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়। ডিপিইসি সভার সিকান্ট মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১০-০৪-২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। • পিইসি সভার সিকান্ট মোতাবেক প্রকল্পটি অসমাপ্ত রেখে জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত করা হয়েছে। • অগ্রগতির হার: আর্থিকঃ ৯৯.৭১% এবং বাস্তব ১০০%। 	বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
১৩.	<p>শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ।</p> <p>(নির্দেশনা নং-১৩)</p> <p>১২/৪/২০০৯ খ্রি।</p>	<p>বিসিআইসি :</p> <p>বিসিআইসি জনবলের শূন্যপদের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>বিসিক :</p> <p>বিসিকের জনবলের শূন্যপদের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p>	<p>বিসিআইসি:</p> <ul style="list-style-type: none"> অনুমোদিত পদের সংখ্যা-১২,২৫৪ টি; পূরণকৃত পদ-১০,৬৮৭ টি এবং মোট শূন্য পদ-১,৫৬৭ টি; পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ- ৮১১ জন এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদে-৭৫৬ টি; সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদের সংখ্যা (৩০ সেপ্টেম্বর-২০২২ পর্যন্ত) (৯ম গ্রেড-১৪৩ জন এবং ১০ম গ্রেড-৩৮০ জন)= ৫২৩ জন + কর্মচারী ও শ্রমিক ২৩৩ জন = ৭৫৬ জন। <p>(১) ২২-১২-২০২০খ্রি. ৩৯ জন কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম : নির্মানাধীন ১৩টি বাহার গুদামে পদায়নের জন্য ৩৯টি নন-টেকনিক্যাল পদে কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য ৩৬ (ছত্রিশ) জনের নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়েছে। বাকী ০৩ (তিনি) জনের ডি আর স্প্যাল হয়ে আসার পর নিয়োগপত্র ইস্যু করা হবে।</p> <p>(২) ০৩-০৫-২০২১খ্রি. ৩১৭ জন কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম : বিসিআইসির বিভিন্ন কারখানায় পদায়নের জন্য ১০ম গ্রেডের টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদে ৩১৭ পদে গত ২৮-০৯-২০২২ তারিখে নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়।</p> <p>(৩) ৩০-০৯-২০২১খ্রি. ১২৩ জন কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম : বিসিআইসি'র বিভিন্ন কারখানায় পদায়নের জন্য ৯ম গ্রেডের টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদে ১২৩ টি পদে গত ১৫-১০-২০২২ তারিখ থেকে মৌখিক পরিষ্কা শুরু হয়।</p> <p>(৪) ১৬-০৩-২০২২খ্রি. ১৯ জন উর্ধ্বতন টেকনিক্যাল(সিভিল) কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম : বিসিআইসির বিভিন্ন কারখানায় পদায়নের লক্ষ্যে ১৯ জন টেকনিক্যাল (সিভিল) কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য ২৬-০৮-২০২২খ্রি. তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৪-০৯-২০২২ তারিখ মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে।</p> <p>(৫) ১১-০৫-২০২২খ্রি. ৫৭ জন উর্ধ্বতন টেকনিক্যাল (অপারেশন) কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম : বিসিআইসির বিভিন্ন কারখানায় পদায়নের লক্ষ্যে ৫৭ জন টেকনিক্যাল (অপারেশন) কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।</p> <p>(৬) ২৯-০৬-২০২২খ্রি. ৬২ জন সহকারী শিক্ষক, মান-২ নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম : বিসিআইসির বিভিন্ন কারখানা সম্মূহের অধীনে পরিচালিত স্কুল ও কলেজসমূহে ৬২ জন সহকারী শিক্ষক মান-২ নিয়োগের লক্ষ্যে গত ২৯-০৬-২০২২খ্রি. তারিখে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গত ০৫-০৮-২০২২ তারিখে আবেদনপত্র গ্রহণ শেষ হয়েছে।</p> <p>(৭) কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম :</p> <p>স্থায়ী কর্মচারী ও শ্রমিক ($1598+3189=8783$ জন ও দৈনিক ভিত্তিক (No work no pay) এবং অনসার আউট সোসাই এর মাধ্যমে মোট ৪১৬৩ জন ($8783+8163=16946$ জন নিয়োজিত আছে। মঙ্গুরিকৃত পদ সংখ্যা কর্মচারী ও শ্রমিক ($8202+8935=17137$ জন। খালি পদের সংখ্যা ($9137-8936=231$ জন।</p> <p>বিসিক :</p> <ul style="list-style-type: none"> অনুমোদিত পদের সংখ্যা ২,৪১৪টি, পূরণকৃত পদের সংখ্যা-১৫৮১টি এবং শূন্য পদের সংখ্যা ৮৩৩টি। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য প্রকৃত শূন্যপদ ১৬২টি ও অপূরণযোগ্য শূন্যপদ ৬১টি (অস্থায়ী পদোন্নতিযোগ্য শূন্যপদ) মোট পদোন্নতিযোগ্য শূন্যপদ (১৬২+৬১)= ২২৩টি; সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য প্রকৃত শূন্যপদ ৪৪৫টি ও অপপূরণযোগ্য শূন্যপদ ১৬৫টি (১০% সংরক্ষণ)। মোট সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ ($445+165=610$) = ৬১০টি। ৪৪৫টি শূন্যপদ সরাসরি নিয়োগের মধ্যে ৩৭৪টি শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্রের জন্য প্রস্তাব করা হয়। মোট ৩৭৪টি শূন্যপদের মধ্যে প্রাপ্ত ৭০টি শূন্যপদের মধ্যে ৬৬টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের করা হয়। এছাড়াও ২০২১ সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ৩য়-৬ষ্ঠ গ্রেডের ৩৮টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ গ্রেডের ৫ ক্যাটাগরির ১৭টি শূন্যপদের নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীরা আগস্ট ০১-১১-২০২২ তারিখ যোগদান করবেন। 	<p>শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা</p>

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
		<p>বিএসএফআইসি: সংস্থার উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দুটার সাথে এবং যথাযথভাবে সম্পাদনের স্বার্থে শূন্যপদসমূহ প্রয়োজন হলেও ২০১৫ সাল হতে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সমস্যার কারণে জনবল নিয়োগ আপোতত বৰ্ক রয়েছে।</p> <p>ডিপিডিটি : শূন্য পদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p>বিএসইসি : বিএসইসি প্রধান কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট ১৪ (চৌদ্দ) টি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত।</p>	<p>• অবশিষ্ট ৩০-৫ম গ্রেডের ১৯টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে। আরো উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি ইন্সফা ও অবসরজনিত- কারণে আরো ৩০টি পদ শূন্য হয়েছে যা পূরণের লক্ষ্যে ছাড়পত্রের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। অর্থাৎ সরাসরি নিয়োগযোগ্য মোট শূন্যপদ ($২১৯+৭০+৮৫+৩৮+৩০$)=৮৮৫টি। পদোন্নতিযোগ্য ১৬২টি শূন্যপদ যোগ্য প্রার্থী প্রাপ্তি সাপেক্ষে পূরণ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>নিটাক :</p> <ul style="list-style-type: none"> • বিটাকের মঙ্গুরীকৃত পদ ৬৬৮টি। ৬৬৮টি পদের মধ্যে ৬৭টি বিলুপ্ত করা হয়। এছাড়া, সাংগঠনিক কাঠামো হতে বাবুটী ও সহকারী বাবুটীর ৬টি আউটসোর্সিং পদ বাদ দেয়া হয়। তদানুযায়ী সর্বমোট ৭৩টি পদ বাতিল করা হয়। বর্তমানে মঙ্গুরীকৃত পদের সংখ্যা ৫৯৫টি এবং শূন্য পদের সংখ্যা ৭৫টি। • ৭৫ টি শূন্য পদের মধ্যে ১৮টি (১ম শ্রেণির ১টি, ২য় শ্রেণির ০৩টি, তৃতীয় শ্রেণির ০৯টি ও ৪৮ শ্রেণির ৫টি পদ) সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ এবং ৫৭টি (১ম শ্রেণির ১০টি, ২য় শ্রেণির ২৪টি এবং তৃতীয় শ্রেণির ২৩টি) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। বিটাকের প্রবিধানমালা ইতোমধ্যে অনুমোদন লাভ করছে এবং বিটাকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। <p>ডিপিডিটি :</p> <ul style="list-style-type: none"> • অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১১২টি, পূরণকৃত ৬৮টি এবং শূন্য পদের সংখ্যা ৪৪টি; • পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ ১০টি এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ ৩৪টি; • প্রথম শ্রেণীর ৩টি শূন্য পদ পূরণে কার্যক্রম চলমান আছে। • ১ম শ্রেণির একামিনার এর ১১ টি পদে নিয়োগের রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে ১ম শ্রেণির একামিনার (ট্রেডমার্কস) এর ০১ টি পদে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। • ২য় শ্রেণীর ৩টি পদে ০৩(তিনি) জন কর্মচারী পদোন্নতি পাওয়ায় উচ্চমান সহকারীর ০২(দুই)টি এবং প্রধান সহকারীর ০১(এক)টি পদ শূন্য হয়েছে। খুব শ্রীঘৰে শূন্য পদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। • ৩য় ও ৪৮ শ্রেণির ছাড়পত্র প্রাপ্ত ১৮(আঠারো)টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। <p>বিএসটিআই :</p> <ul style="list-style-type: none"> • অনুমোদিত পদের সংখ্যা-৬৭৪টি; পূরণকৃত-৩৯৪টি; শূন্য পদের সংখ্যা-২৮০টি। • সংরক্ষিত পদ-৩৩টি, পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ ৭১টি এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ ১৫৮টি; • বিএসটিআই'র শূন্য পদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রেডের ১২৭টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলছে। ১১, ১৬ তম ও ১৮-২০তম গ্রেডের ৪০টি পদের মধ্যে ২২টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়েছে। • ৯ম গ্রেডের ৯৪টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল মোতাবেক চূড়ান্তভাবে নিয়োগের জন্য সুপারিশকৃত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, কাগজপত্র যাচাই ও পুলিশ ডেরিফিকেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হবে। উক্ত ফলাফল প্রাপ্তি সাপেক্ষে শিল্পই নিয়োগপত্র ইস্যু করা হবে। • বিভিন্ন গ্রেডের পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদে বিষি অনুযায়ী পদোন্নতি চলমান আছে। <p>বিএসইসি :</p> <ul style="list-style-type: none"> • অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১,২৫৪টি, পূরণকৃত পদের সংখ্যা-৬৪৫টি এবং শূন্য পদের সংখ্যা ৬০৯টি। • শূন্য ৬০৯টি পদের মধ্যে পদোন্নতিযোগ্য পদ সংখ্যা-৩২২ এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ-২৮৭টি; • বিসিইসি'র প্রধান কার্যালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন চালু ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ১ম শ্রেণি পদসমূহের নিয়োগ প্রক্রিয়া 	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
		<p>এনপিও : ৬ষ্ঠ গ্রেডে ২টি পদ শূন্য। পদ ২টি পদের মধ্যে পূরণযোগ্য। পদের মধ্যে পূরণযোগ্য কোন প্রার্থী না থাকায় একজন গবেষণা কর্মকর্তাকে উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তার পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান হয়েছে। অপর ১টি পদে চলতি দায়িত্ব প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৯ম গ্রেডের ২টি শূন্য পদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ১২তম গ্রেডের ২টি, ১৩তম গ্রেডের ২টি, ১৪তম গ্রেডের ৩টি, ১৬তম গ্রেডের ৬টি ও ২০তম গ্রেডের ২টি সহ মোট ১৫টি পদ শূন্য আছে।</p>	<p>বিএসইসি কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> • মহাব্যবস্থাপক/সমমান পদে এবং চিকিৎসা কর্মকর্তাসহ মোট ১৪টি (মহাব্যবস্থাপক /সমমান-১০, উপ-প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা-১, চিকিৎসা কর্মকর্তা-২ এবং সহকারী চিকিৎসা কর্মকর্তা-১) পদে নিয়োগ বিএসইসি'র বোর্ড কর্তৃক "নিয়োগ ও পদোন্নতি বাছাই কমিটি" পুর্ণগঠনপূর্বক আবেদনপত্রসমূহ পরবর্তী বাছাই কার্যক্রম শুরু হবে। • এছাড়া, বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর শূন্যপদ সমূহের বিপরীতে ৩য় ও ৪থ শ্রেণির ১৮টি পদে সরাসরি নিয়োগ এবং পদোন্নতির প্রাথমিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। <p><u>বিএবি:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • অনুমোদিত পদের সংখ্যা ২০টি, কর্মরত রয়েছে ১৩ জন। শূন্য পদের সংখ্যা ০৭টি। • পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ-২টি; সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ-৫টি; • 'বিএবি'র ৫টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই, প্রশ্নপত্র প্রশ্নযন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ এবং ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। <p><u>বিআইএম:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা-১৬০টি এর মধ্যে কর্মকর্তা-৬৩টি এবং কর্মচারী-৯৭টি। • মোট কর্মরত পদ সংখ্যা-৯৫টি এর মধ্যে কর্মকর্তা-২৮ জন এবং কর্মচারী-৬৭ জন। • মোট শূন্য পদ ৬৫টি এর মধ্যে কর্মকর্তা-৩৫টি এবং কর্মচারী-৩০টি পদ। • নির্বাচিত ৮ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৬ জন কর্মকর্তা ০২/১০/২০২২ তারিখ যোগদান করেছেন। বাকী ২ জন কর্মকর্তার পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান। পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিয়োগ পত্র ইস্যু করা হবে। • ৫৭টি শূন্য পদের মধ্যে ২৭টি পদ পদোন্নতি যোগ্য এবং বাকি ৩০টি পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের জন্য ০৬ জুলাই, ২০২২ তারিখে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আবেদন গ্রহণ শেষ হয় ৩১ জুলাই, ২০২২। বর্তমানে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম চলমান। পরবর্তী বোর্ড সভায় নিয়োগ কমিটি অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমাণ। শীৱৰ্তুই নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। <p><u>এনপিও :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৬৬ টি, কর্মরত রয়েছে ৪৭ জন। শূন্য পদের সংখ্যা ১৯টি। • পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ ২টি এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ ১৭টি; • তন্মধ্যে ৬ষ্ঠ গ্রেডের ২টি, ৯ম গ্রেডের ২টি, ১২তম গ্রেডের ২টি, ১৩তম গ্রেডের ২টি, ১৪তম গ্রেডের ৩টি, ১৬তম গ্রেডের ৬টি ও ২০তম গ্রেডের ২টি সহ মোট ১৫টি পদ শূন্য আছে। • ১৪টি শূন্য পদ নিয়োগের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত সর্বশেষ জনসংখ্যার ভিত্তিতে জেলা ওয়ারী পদ বিতরণের শতকরা হার নির্ধারণ করা হয়েছে। ০৯-০৬-২০২২ তারিখ তিপিসি'র সভায় প্রচলিত বাংলা দৈনিক ইতেফাক ও ইংরেজী দি ডেইলী অবজারভার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদনপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। • ২০ তম গ্রেডের ১টি পদ গত ০৪-০৭-২০২২ তারিখে সেছায় চাকরি হতে অব্যাহতি নেয়ায় পদটি শূন্য হয়েছে। উক্ত পদটি সরাসরি পূরণযোগ্য। 	

ক্রঃ নং	পদস্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	
১	২	৩	৪	৫	
	<p>প্রধান বয়লার পরিদর্শক:</p> <ul style="list-style-type: none"> শূন্য ৪৭টি পদগুলি হচ্ছে উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক (গ্রেড-৬) ১টি, উপ-পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) (গ্রেড-৬) ১টি, বয়লার পরিদর্শক (গ্রেড-৯) ৫টি, সহকারী পরিচালক (অর্থ) (গ্রেড-৯) ১টি, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) (গ্রেড-৯) ১টি, সহকারী প্রোগ্রামার (গ্রেড-৯) ১টি, সৌচ লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) ১টি, হিসাব রক্ষক (গ্রেড-১৪) ১১টি, ব্যক্তিগত সহকারী (গ্রেড-১৪) ০১টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) ৪টি, বয়লার টেকনিশিয়ান (গ্রেড-১৬) ১টি, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (গ্রেড-১৬) ০১টি, ডাইভার (গ্রেড-১৬) ৫টি ও অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) ১৫টি। <p>এসএমই ফাউন্ডেশন :</p> <ul style="list-style-type: none"> সহকারী ব্যবস্থাপক (Entry level) এর শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 	<p>প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় :</p> <ul style="list-style-type: none"> অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১৪৬ টি, কর্মরত রয়েছে ১৯ জন। শূন্য পদের সংখ্যা ৪৭টি। শূন্য ৪৭টি পদগুলি হচ্ছে উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক (গ্রেড-৬) ১টি, উপ-পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) (গ্রেড-৬) ১টি, বয়লার পরিদর্শক (গ্রেড-৯) ৫টি, সহকারী পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) (গ্রেড-৯) ২টি, সহকারী প্রোগ্রামার (গ্রেড-৯) ১টি, সৌচ লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) ১টি, হিসাব রক্ষক (গ্রেড-১৪) ১১টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) ৪টি, বয়লার টেকনিশিয়ান (গ্রেড-১৬) ১টি, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (গ্রেড-১৬) ০১টি, ডাইভার (গ্রেড-১৬) ৫টি ও অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) ১৫টি। উপ-পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) (গ্রেড-৬), সহকারী পরিচালক (অর্থ) (গ্রেড-৯), সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) (গ্রেড-৯), সহকারী প্রোগ্রামার (গ্রেড-৯), সৌচ লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩), হিসাব রক্ষক (গ্রেড-১৪), ব্যক্তিগত সহকারী (গ্রেড-১৪), ০১টি ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (গ্রেড-১৬) এর মোট ১৮টি শূন্য পদ নিয়োগবিধি সংশোধনের পর পূরণ করা হবে। উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক (গ্রেড-৬) এর ১টি ও বয়লার পরিদর্শক (গ্রেড-৯) এর ৫টি মোট ৬টি শূন্য পদ পূরণের জন্য গত ২৯/০৮/২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) ১টি শূন্য পদটি পদোন্তির জন্য সংরক্ষিত। বয়লার টেকনিশিয়ান (গ্রেড-১৬), ডাইভার (গ্রেড-১৬) ও অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) শূন্য পদসমূহ পূরণের নিমিত্তে গত ৩০/০৮/২০২২ তারিখ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বয়লার টেকনিশিয়ান পদে ৪৪টি, ডাইভার পদে ৩৬টি ও অফিস সহায়ক পদে ৩৬০০ টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে। যথাদুর্দুষ সম্ভব লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। <p>এসএমই ফাউন্ডেশন :</p> <ul style="list-style-type: none"> এসএমই ফাউন্ডেশনের মোট অনুমোদিত পদ ১৫৩টি। এর মধ্যে কর্মরত জনবল ৭৬টি, শূন্য পদ ৭৭টি। নতুন যোগদানকৃত ১০ জন সহকারী ব্যবস্থাপকদের জন্য অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন সম্পর্ক হয়েছে। 	<p>বিএসইসি :</p> <p>বিএসইসি'র শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প (সিএফএল), বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কপার ওয়্যারস, মিংসুবিসি পাজেরো কিউএক্স জীপ, ডাবল কেবিন পিক-আপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ জাপন করা হচ্ছে।</p> <p>বিএসএফআইসি :</p> <ul style="list-style-type: none"> আখ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশসমূহ সরকারের 	<p>বিএসইসি :</p> <ul style="list-style-type: none"> বিএসইসি'র অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেক্ট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড (জিইএমকো) ও নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো)-এর মধ্যে ৪০.১৬ কোটি টাকার ৮২৫টি ২৫০ কেভিএ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার এর বিক্রয় চুক্তি বিএসইসি'র সভাকক্ষে ১৯-০৭-২০২২ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। বিএসইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান (ডেসো, ডেসকো, বিআরইবি, বিপিডিবি, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার কোম্পানি, ওয়াসা, গ্যাস কোম্পানি ইত্যাদি) এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। <p>বিটাক:</p> <p>নির্দেশ অনুসারে সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান-এর প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী বিটাক ক্রয় করছে।</p>	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিএসইসি ও অন্যান্য দপ্তর/ সংস্থা
১৪.	সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথাজীপিগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রান্সফরমার ব্যবহার। (নির্দেশনা নং-১৪) ১২/০৮/২০০৯়ি.	<p>বিএসইসি :</p> <p>বিএসইসি'র শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প (সিএফএল), বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কপার ওয়্যারস, মিংসুবিসি পাজেরো কিউএক্স জীপ, ডাবল কেবিন পিক-আপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ জাপন করা হচ্ছে।</p> <p>বিএসএফআইসি :</p> <ul style="list-style-type: none"> আখ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশসমূহ সরকারের 	<p>বিএসইসি :</p> <ul style="list-style-type: none"> বিএসইসি'র অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেক্ট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড (জিইএমকো) ও নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো)-এর মধ্যে ৪০.১৬ কোটি টাকার ৮২৫টি ২৫০ কেভিএ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার এর বিক্রয় চুক্তি বিএসইসি'র সভাকক্ষে ১৯-০৭-২০২২ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। বিএসইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান (ডেসো, ডেসকো, বিআরইবি, বিপিডিবি, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার কোম্পানি, ওয়াসা, গ্যাস কোম্পানি ইত্যাদি) এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। <p>বিটাক:</p> <p>নির্দেশ অনুসারে সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান-এর প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী বিটাক ক্রয় করছে।</p>		

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রণি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
		<p>নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান রেগিউলেটর যজ্ঞের অ্যান্ড কোং (বিডি) লি., বিটাক (ঢাকা, খুলনা) ও খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে তৈরি/মেরামত করা হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. থেকে গাড়ি ক্রয়ের নির্দেশনা দেয়া আছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। 		
১৫.	<p>কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই'র মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>(নির্দেশনা নং-১৮) ১২/৪/২০০৯খ্রি।</p>		<p>কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রম:</p> <ul style="list-style-type: none"> বিএসটিআই'র কার্যক্রম কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। তবে বিএসটিআই'র কার্যক্রম কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণেরক্ষেত্রে প্রসেস ফুডের মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। বিএসটিআই' মানসনদের আওতাভুক্ত বাধ্যতামূলক ২২৯টি পণ্যের মধ্যে কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যসহ মোট পণ্যের সংখ্যা ৭৬টি। যার মধ্যে কৃষিপণ্য ৪টি ও খাদ্যজাত পণ্য ৭২টি। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় এ মাসে বিএসটিআই' গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ নিয়ন্ত্রণ: কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা: ৫৫টি; কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে মালামা দায়েরের সংখ্যা: ৭৮টি; কৃষিজাত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জরিমানা আদায়ের পরিমাণ: মোট ২৩ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা; কারখানা সিলগালা -০ টি, বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ১ জন এবং মালামাল ৪৪৮ ০০ লক্ষ টাকার। করোনা পরিস্থিতিতে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সকল উৎপাদক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করার লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে। পাশাপাশি ডোক্টোর সাধারণের জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএসটিআইয়ের জরুরি সেবা কার্যক্রম এবং দেশি ও আমদানিকৃত পণ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষণ ও লাইসেন্স/চার্টপত্র প্রদান সংক্রান্ত সেবা অব্যাহত আছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। 	বিএসটিআই'
১৬.	<p>বক্ষযোষিত কল কারখানা পুনঃ চালুকরণ।</p> <p>(নির্দেশনা নং-১৯) ১২/৪/২০০৯খ্রি।</p>	<p>বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাট্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা।</p> <ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে 'জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID)' এর সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় ঢাকার মিরপুরস্থ BISFL কে অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিজয়পুরস্থ সাদামাটি প্রকল্পের উদ্ভৃত সমস্যা সমাধান করতঃ বর্তমান বাজার চাহিদার আলোকে গাজীপুরের খিলগাঁও নারায়ণকূল মৌজায় প্রায় ৪২ একর জমি নির্ধারণ করা হয়েছে। 	<ul style="list-style-type: none"> বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাট্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা। বিআইএসএফ কারখানার উৎপাদন সুস্থুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে একটি কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রক্ষেপটে BISF এ BMR পদ্ধতিতে ১৯ আইটেম ক্রয়ের ব্যাপারে Consultant নিয়োগ নিমিত্ত গত ১৯-১০-২০২১ তারিখ EOI নোটিশটি সংবাদপত্র ও CPTU এর website এ প্রকাশিত হয় এবং ১৫-১-২০২১ তারিখ পর্যন্ত EOI প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ০৪ (চার)টি প্রতিষ্ঠান EOI প্রস্তাব দাখিল করেছে এবং যাচাই-বাছাই শেষে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে Short listed করা হয়েছে। পরবর্তীতে BISF-এর BMR কাজের জন্য Feasibility study, BUET- এর মাধ্যমে করার জন্য বিসিআইসি র্বোড হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। 	বিসিআইসি
১৭.	<p>চিনি আমদানি : বিএসএফআইসি বেসরকারী পাশাপাশি</p> <p>খাতের চিনি</p>	সরকারের নির্দেশনায় ২৮-০৯-২০১৭ এবং ১২-১-২০১৭ তারিখের চুক্তি অনুযায়ী অনুমোদিত ১ লক্ষ ($\pm 10\%$) মে.টন চিনি আমদানির বিপরীতে ১০৭৮৯২.১৫০ মে.টন চিনি	নির্দেশনা ইতোমধ্যে প্রতিপালন হয়ে গিয়েছে বিবেচনায় এ প্যারাটি পরবর্তী প্রতিবেদনে উল্লেখ না করার অনুমতি চাওয়া হলে শিল্প মন্ত্রালয়ের ২৮-১০-২০২০ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তে বিষয়টি বাস্তবায়িত হিসেবে গণ্য করে চলমান তালিকা থেকে বাদ দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কোন নির্দেশনা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।	বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অঙ্গতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
	আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করবে। (নির্দেশনা নং-২০) ১২/০৮/২০০৯	আমদানি করা হয়। ইতোমধ্যে ১০৭৮৯২.১৫০ মে.টন বিক্রয় হয়েছে।		
১৮.	চিনিকলে পাওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থা করা। (নির্দেশনা নং-২১) ১২/০৮/২০০৯	"নর্থবেঙ্গাল চিনিকলে কো-জেনারেশন পক্ষতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে ০৩-০১-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচ্য প্রকল্প দুটি সমাপ্ত করে নর্থবেঙ্গাল চিনিকলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে বৃপ্তাত্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষা (Feasibility study) করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	<ul style="list-style-type: none"> • 'নর্থবেঙ্গাল চিনিকল আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন বহুমুখীকরণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (প্রাকলিত ব্যয়: ১০৯০.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩ পর্যন্ত) প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়। • ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১০-০৮-২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয় এবং ২২-০৫-২০২২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমীক্ষা প্রস্তাব পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে ০৪ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। 	বিএসএফআইসি
১৯.	র-সুগার আমদানি (নির্দেশনা নং-২২) ১২/৮/২০০৯খ্রি	"ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)" এবং "নর্থবেঙ্গাল চিনিকলে কো-জেনারেশন পক্ষতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের সাথে রিফাইন সুগার উৎপাদনের পরিকল্পনা ছিল। তবে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্ণিত প্রকল্পদ্বয়ের কার্যক্রম অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করে নতুন ভাবে ঠাকুরগাঁও ও নর্থবেঙ্গাল চিনিকলে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।	<ul style="list-style-type: none"> • উক্ত সমীক্ষা প্রকল্পে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে করা হয়। পরবর্তীতে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্গঠন করে 'ঠাকুরগাঁও চিনিকল আধুনিকীকরণ, উৎপাদন বহুমুখীকরণ ও বিট সুগার প্ল্যাট স্থাপনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা' প্রকল্প প্রস্তাব ২৮-০৩-২০২২ তারিখে এবং 'নর্থবেঙ্গাল চিনিকল আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন বহুমুখীকরণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা' প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। • প্রকল্পদ্বয়ের ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব দুইটি পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১০-০৮-২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। নর্থবেঙ্গাল চিনিকলের প্রকল্প প্রস্তাব নিয়ে ২২-০৫-২০২২ তারিখের পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমীক্ষা প্রস্তাব পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে ০৪ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। 	বিএসএফআইসি
২০.	বুঁগ শিল্পের পুর্বাসন (নির্দেশনা নং-২৩) ১২/৮/২০০৯খ্রি	প্রকৃত বুঁগশিল্পের সংখ্যা নিরূপণ ও বুঁগ হওয়ার কারণ উদ্ঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	<ul style="list-style-type: none"> • গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি গবেষণা প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় বিআইএম-কে কার্যাদেশ প্রদান করেন। • গবেষণা কার্যক্রম চলমান। অক্টোবর/২০২২-নভেম্বর/২০২২ মেয়াদে এ সংক্রান্ত ফিল্ড ভিজিট সম্পন্ন করা হবে। 	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিআইএম।
২১.	"বুঁগ প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে" (নির্দেশনা নং-২৪) ২২/০৫/২০১৮	<p>শিল্প</p> <p>ঠাকুরগাঁও চিনিকল ও নর্থবেঙ্গাল চিনিকলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে বৃপ্তাত্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার নিমিত্ত চিনিকলদ্বয়ে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের জন্য যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের কার্যক্রম চালমান।</p> <p>কেবু অ্যান্ড কোম্পানীতে একটি আধুনিক "অনুজীব ল্যাবরেটরি স্থাপন ও কেবু ডিস্টিলারি কারখানার জন্য একটি ইটিপি স্থাপন" প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনামতে ডিস্টিলারি কারখানার জন্য ইটিপি প্রকল্প স্থাপনার কাজে কেবু ডিস্টিলারির ইন্ফ্রয়েন্ট/বর্জ বুয়েট, ঢাকাতে</p>	<p>বিএসএফআইসি:</p> <p>বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএসএফআইসি'র ৩টি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে (১) Sharkara International of UAE, (Sugar International Consortium) নামে নতুন Consortium গঠন করা হয়েছে। Joint Venture পক্ষতিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত 'Sugar International Co.' এর সহিত Negotiation শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে সরকারের নির্দেশনামতে প্রস্তাবনার বিপরীতে Soverign Gurantee ৫০:৫০ করণে 'Sugar International Co.' সম্মত আছে কিনা তা জানতে চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ১৪-১০-২০২১ তারিখে Dr. Terapal Pruksathorn বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে Soverign Gurantee-সহ অন্যান্য বিষয়ে গত ১৯-০৮-২০২২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে Soverign Gurantee-এর পরিবর্তে সরকারী মালিকানাধীন ব্যাংক</p>	বিসিক/ বিএসএফআইসি



ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
		<p>অ্যানালাইসিস করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে বুয়েটের রিসোর্স পার্সোনসহ সভা করা হয়েছে, সভার নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন ভাবে ডিইং ডিজাইন প্রণয়ন কাজ চলমান।</p> <p>এছাড়াও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএসএফআইসি'র ৩টি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বেশ কিছু বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে সেগুলোর মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান।</p> <p>বিসিক:</p> <p>বুগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন এবং বুগ শিল্প ইউনিট চালু করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p>	<p>কর্তৃক গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার বিষয়টি পর্যালোচনার্থীন রয়েছে। (২) VSS Consultancy & Management BV, নেদারল্যান্ড, covid-19 ও Geo-political developments কারণে MoU ও Feasibility Study Report দাখিলের সময়সীমা ৩১-১২-২০২২ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এছাড়াও আরোও কিছু বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে সেগুলোর মূল্যায়ন কার্যক্রম চলছে।</p> <p>বিসিক:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ বিসিকের ৮০ টি শিল্পনগরীতে শিল্প প্লট ১১,৯২২টি, শিল্প ইউনিট ৬,০৬৯টি, বরাদ্দকৃত প্লটের উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট ৪,৮০০টি, বুগ শিল্প ইউনিট ৫৯টি। ■ শিল্প প্লট বরাদ্দের জন্য গত ২৮-০৭-২০২২ খ্রি. তারিখ জাতীয় দৈনিক 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' ও 'যুগান্তর' পত্রিকায় এবং ২৯-০৭-২০২২ খ্রি. তারিখ The Financial Express এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১১-০৯-২২ খ্রি. তারিখে বিজ্ঞপ্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। ১৫ দিনের মধ্যে বাছাই ও সন্তোষজনক যাচাই করে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে বিসিকের প্লট বরাদ্দ কর্মসূচির সভা আয়োজন করতে হয়। বর্তমানে এলএসি আয়োজনের প্রক্রিয়া চলমান। ■ ১১৩ টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য উদ্যোগস্থগণের নিকট হতে ১৬৪টি প্লট প্রাপ্তির আবেদন পাওয়া গেছে। ■ বিসিক শিল্পনগরী চুয়াডাঙ্গার ০২ টি প্লট প্রধান কার্যালয় হতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। 	
২২.	<p>আখের বিকল্প হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় সুগার বিট বীজ সরবরাহ করবে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গেলে চিনিকলগুলি সারা বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে।</p> <p>(নির্দেশনা নং-২৫) ২২/৫/২০১৮ খ্রি.</p>	<p>“ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বিট হতে চিনি উৎপাদন কার্যক্রম চলবে। • সুগার বিট পরীক্ষামূলকভাবে বিএসআরআই এর মাধ্যমে সুগারমিলসমূহের খামারে চাষ করা হচ্ছে। তাদের সাথে বিএসএফআইসির যোগাযোগ আছে। বিএসআরআই হতে জানা যায় যে, বাংলাদেশের আবহাওয়ায় ট্রাপিক্যাল সুগারবিট চাষাবাদ সম্ভব। সুগার বিট ব্যবহারের প্লান্ট/ক্ষেত্র না থাকায় ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করা হচ্ছে না। 	<p>বিএসএফআইসি</p>
২৩.	<p>রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও ২টি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন।</p> <p>(নির্দেশনা নং-২৬) ০৭/১১/২০১৭</p>	<ul style="list-style-type: none"> • মিরসরাই বেজা হতে জমি না পাওয়ায় মিরসরাইতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন পূর্ব ইছাখালী ও পশ্চিম ইছাখালী মৌজায় ‘বিসিক লেদার এন্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক, মিরসরাই, চট্টগ্রাম’ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। • রাজশাহীতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল না থাকায় রাজশাহী জেলার পুঁতিয়া উপজেলাধীন স্বরূপনগর ও ডরুয়াপাড়া মৌজায় ১২৪,২১০ একর জমিতে “বিসিক লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী” শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 	<p>বিসিক লেদার এন্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক, মিরসরাই, চট্টগ্রাম</p> <ul style="list-style-type: none"> • মিরসরাই বেজা হতে জমি বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে বেজা থেকে জানানো হয় যে, জমি বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব নয়। • বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয় ১৬-০৭-২০২১ তারিখে মিরসরাইতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন নতুন জায়গা পরিদর্শন করেন। • জমি অধিগ্রহণের সম্মতি চেয়ে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। • “বিসিক লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী” শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্প • ১৮/১০/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে গঠিত ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। 	<p>বিসিক</p>

ক্রঃ নং	পদক্ষেপ নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের সেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রণি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
			<ul style="list-style-type: none"> কমিটির সুপারিশের আলোকে রাজশাহী- নওগাঁ/রাজশাহী- নাটোর মহাসড়কের পাশে ৫০০ একর জমি বরাদ্দের সম্মতিপত্রের জন্য জেলা প্রশাসক রাজশাহী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে জেলা প্রশাসন থেকে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন স্বরূপনগর ও ভরুয়াপাড়া মৌজায় মাত্র ১২৪.২১০১ একর জমির মূল্যসহ সম্মতিপত্র পাওয়া গেছে। প্রকল্প এলাকার লে-আউট ডিজাইন, ডাইং এবং পূর্তকাজের প্রাকলনের জন্য প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রাকলন প্রস্তুতের কাজ চলমান। 	
২৪.	সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ। (নির্দেশনা নং-২৭) ০৬/১১/২০১৮	বিদ্যমান চামড়া শিল্পনগরী সংলগ্ন এলাকায় আরও ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে “বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা রাখা হবে।	<ul style="list-style-type: none"> বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’ শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর ০৭/০২/২০২২ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্তান্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের সুপারিশের আলোকে ‘বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’ শীর্ষক প্রস্তাবিত ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করা হবে। বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’ শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপিতে শিল্পনগরীর শ্রমিকদের জন্য আবাসনের সংস্থান (৬.৫৯ একর জায়গা) রাখা হয়েছে। 	বিসিক
২৫.	চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ। (নির্দেশনা নং-২৮) ০৬/১১/২০১৮	এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক, প্রাপিসম্পদ অধিদপ্তর-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রস্তাবিত চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা (৪৮ সংশোধনী) তে অন্তর্ভুক্ত করা হলে পরিকল্পনা কমিশন গত ০৭-০৮-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় এ ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি ডিপিপি থেকে বাদ দিতে নির্দেশনা প্রদান করে। পিইসি সভার সিঙ্কান্স অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তবে “বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা”তে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি লেদার ইনসিটিউট করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এজন্য শিল্প নগরীতে ২.৪১ একর জায়গার সংস্থান রাখা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে এ প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট নির্মাণ করা হবে।	বিসিক

৪

বাস্তবায়িত প্রতিশুতিসমূহ:

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশুতি	প্রতিশুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৭
০১.	রাজশাহী বিসিক শিল্প গরীব সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা।	২৪/১১/২০১১ খ্রি.	-	-	বাস্তবায়িত
০২.	বরগুনায় বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন।	০৬/৫/২০১০ খ্রি.	-	-	বাস্তবায়িত

বাস্তবায়িত নির্দেশনাসমূহ:

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৭
০১.	জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।	১৮/১০/২০১৬ খ্রি.	-	-	বাস্তবায়িত
০২.	প্রতিটি বিসিক শিল্প এলাকায় একটি জলাধার/লেক/পুকুর/খালের সংস্থান রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়।	০১/১২/২০১৫ খ্রি.	-	-	বাস্তবায়িত
০৩.	“দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অধিক সংখ্যায় স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।”	০৫/৩/২০১৮ খ্রি.	-	-	বাস্তবায়িত
০৪.	যেসব জমি অনুর্বর অথবা ফসল কম হয় সে সব জমি শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা ও দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	১৮/০৯/২০১৪ খ্রি.	-	-	বাস্তবায়িত
০৫.	শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্বাদী, শিল্পনীতিতে সহায়ক সুযোগ রাখা এবং শিক্ষিত জাতির কর্মসংস্থানে শিল্পের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়কে দায়িত্বপালন করতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.	-	-	বাস্তবায়িত
০৬.	শিল্পের মালিকানা সরকারি, বেসরকারি, যৌথ এ তিনি প্রকার হতে হবে, বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পকে সহায়তার পাশাপাশি তাদের পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।		-	-	বাস্তবায়িত
০৭.	মার্কেট এক্সেস এন্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন সাপোর্ট ফর সাউথ এশিয়ান এলডিসি থু স্ট্রেংডেনিং ইন্ডাস্ট্রিউশনাল এন্ড ন্যাশনাল ক্যাপাসিটিজ রিলেটেড টু স্ট্যান্ডার্ডস, মেট্রোলজি, টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি ফেজ-২।		-	-	বাস্তবায়িত
০৮.	মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থু প্রোকিউটরমেন্ট অব সফফটিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরিজ ফর এক্সক্রিপ্টিটেশন।		-	-	বাস্তবায়িত
০৯.	নবসৃষ্ট এক্রিডিটেশন বোর্ডের নিয়োগ বিধি চূড়ান্তকরণ ও জনবল নিয়োগ।		-	-	বাস্তবায়িত
১০.	এটলাস বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি চালিত গাড়ি উৎপাদন।		-	-	বাস্তবায়িত
১১.	বিএসটিআই’র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সাটিফিকেটকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করা।	১২/০৮/২০০৯ খ্রি.	-	-	বাস্তবায়িত



ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৭
১২.	বিটাক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিল্পে ব্যবহার।				বাস্তবায়িত
১৩.	হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণগুরুক আআ-কর্মসংস্থান সৃষ্টি।				বাস্তবায়িত
১৪.	বিটাক বগুড়া প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন।				বাস্তবায়িত
১৫.	মঙ্গা এলাকায় জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার সামাজিক-যন্ত্র প্রকল্প এবং বিসিক বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন।				বাস্তবায়িত
১৬.	বাস্ত্রায়ত ২টি কারখানা পরিচ্ছন্নকরণ ও শিল্প পার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করণ।	১২/০৮/২০০৯ খ্রি.			বাস্তবায়িত
১৭.	“শাহজালাল ফাটিলাইজার কোম্পানি লি.” এবং “নর্থও-মেট ফাটিলাইজার কোম্পানি লি.” শীর্ষক প্রকল্পদ্য গ্রহণ।	১২/০৮/২০০৯ খ্রি.			বাস্তবায়িত
১৮.	চিনিকলসমূহে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৭(সাত) টি চিনিকলের পুরাতন সেক্স্ট্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন করা।				বাস্তবায়িত
১৯.	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি. (সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়ন।				বাস্তবায়িত
২০.	কেবুজ সুগার মিলে (ডিস্টিলারিতে) প্রেসমাত হতে অর্গানিক জৈবসার উৎপাদন প্লাট স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।				বাস্তবায়িত
২১.	বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।				বাস্তবায়িত
২২.	সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।				বাস্তবায়িত
২৩.	Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL).				বাস্তবায়িত
২৪.	কারখানার শ্রমিকদের চাকরির বয়স বৃক্ষিকরণ।				বাস্তবায়িত
২৫.	নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন পদক্ষেপ গ্রহণ।				বাস্তবায়িত
২৬.	ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকদের সচেতনতা বৃক্ষি করা এবং এ সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।				বাস্তবায়িত
২৭.	ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন।				বাস্তবায়িত
২৮.	আখ চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ।				বাস্তবায়িত
২৯.	চিনিকলের অব্যবহৃত জমি লীজ প্রদান।				বাস্তবায়িত
৩০.	রংপুরে শতরঞ্জি শিল্পের বিকাশের জন্য নিশ্বেতগঞ্জে শতরঞ্জি পল্লী স্থাপন।				বাস্তবায়িত
৩১.	জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০।				বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৭
৩২.	Modernization & Strengthening of BSTI (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন)				বাস্তবায়িত
৩৩.	মুনিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmaceuticals Ingredients (API) শিল্পার্ক স্থাপন।	১২/৮/২০০৯খ্রি.			বাস্তবায়িত
৩৪.	চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ।	১২/৮/২০০৯খ্রি.			বাস্তবায়িত
৩৫.	বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)	১২/৮/২০০৯খ্রি.			বাস্তবায়িত

১০