

# প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েব সাইটে প্রদর্শিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশুতি এবং নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

জুলাই/২০২২

শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতির সংখ্যা ১০টি এবং নির্দেশনার সংখ্যা ৬০টি। উক্ত ১০টি প্রতিশুতির মধ্যে ২টি প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৮টি প্রতিশুতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৬০টি নির্দেশনার মধ্যে ইতিমধ্যে ৩৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২৫টি নির্দেশনা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে।

## বাস্তবায়নাধীন ৮টি প্রতিশুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

| ক্রঃ<br>নং | প্রদত্ত প্রতিশুতি ও<br>প্রতিশুতি প্রদানের সময়  | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ  | বাস্তবায়ন অগ্রগতি   | বাস্তবায়নকারী<br>কর্তৃপক্ষ |
|------------|---|---|--|-----------------------------|
| ১          | ২   | ৩   | ৪  | ৫                           |
| ০১.        | টাঙ্গাইল শিল্প পার্ক<br>স্থাপন।<br><br>(প্রতিশুতি নং-১)<br><br>৩০/৬/২০১২ খ্রি।  | <p>প্রতিশুতি বাস্তবায়নের জন্য বিসিক শিল্প পার্ক টাঙ্গাইল শিরোনামে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই মোমিননগর মৌজায় ১৯.৩৫ একর জমি নিয়ে ১৬৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য গত ১৮-০৬-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয় এবং সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ২৯৫.৭৫ কোটি টাকা।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>১ম সংশোধিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত জায়গায় বিদ্যমান গাছপালা নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়কৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে বিসিক তহবিলে জমা দেয়া হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের জমিতে অবস্থিত ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহ আগস্ট ২০২২ মাসের মধ্যে অপসারণ করা হবে।</li> <li>৯ম স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃক্ষিসহ ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান আছে।</li> <li>২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ব্যয় ৩৬৬.১৮ লক্ষ টাকা।</li> <li>প্রকল্পের শুরু হতে এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৩৫৬৭.৪৬ লক্ষ টাকা।</li> </ul>  | বিসিক                       |
| ০২.        | <p>দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃ<br/>প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বন্দুরের নিকট ড্রাইডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।<br/><br/>(প্রতিশুতি নং-২)<br/><br/>২২/০২/২০১১ খ্রি।</p> | <p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজায় আধুনিক ও টেকসই পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য ১০৫.৫০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, বরগুনা বরাবর প্রস্তাৱ প্রেরণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্মাণাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে।</p> <p>বরগুনায় সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণজাত শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে সভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য "Feasibility Study of Environment Friendly Ship Re-cycling Industry at Taltali Upazila in Barguna District" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়: ৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের অনুকূলে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৯০.৫৯ লক্ষ টাকা।</li> <li>অগ্রগতির হার: আর্থিক ৫৮.৩৫% এবং বাস্তব ৬৫%।</li> <li>বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পরিবেশ বান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য Feasibility Study of Environment Friendly Ship Re-cycling Industry at Taltali Upazila in Barguna District শীর্ষক প্রকল্পে বিএসইসি কর্তৃক নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Zentech Engineering, Korea কর্তৃক চূড়ান্ত সভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।</li> <li>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত ফিজিবিলিটি স্টাডির যাচাই বাছাই এর জন্য গত ২৭/০৩/২০২২ তারিখ বুয়েটে প্রেরণ করা হয়।</li> <li>বুয়েট কর্তৃক গত ২৮/০৬/২০২২ তারিখ Revised ToR বিএসইসিতে প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>Revised ToR অনুযায়ী ফিজিবিলিটি স্টাডি ও ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত আর্থিক প্রস্তাৱ প্রদানের জন্য গত ২৮/০৭/২০২২ তারিখ বুয়েটকে পত্ৰ প্রদান করা হয়েছে। বুয়েট থেকে আর্থিক প্রস্তাৱ প্রাপ্তিৰ পৰ এ বিষয়ে পৱৰ্বতী কাৰ্যক্ৰম গ্রহণ করা হবে।</li> </ul> | বিএসইসি                     |

| ক্রঃ<br>নং | প্রদত্ত প্রতিশুভি ও<br>প্রতিশুভি প্রদানের সময়   | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ  | বাস্তবায়ন অগ্রগতি   | বাস্তবায়নকারী<br>কর্তৃপক্ষ |
|------------|--|---|--|-----------------------------|
| ১          | ২  | ৩   | ৪  | ৫                           |
| ০৩.        | কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে<br>রাঙ্গাবালি উপজেলার<br>বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে<br>জাহাজমারাচর পয়েন্টে<br>জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন<br>এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ।<br><br>(প্রতিশুভি নং-৩)<br><br>২৫/০২/২০১২ খ্রি। | <ul style="list-style-type: none"> <li>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫.০২.২০১২ তারিখ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজে মাঠে অনুষ্ঠিত একজন সভায় 'কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের প্রতিশুভি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ প্রতিশুভি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে এবং নৌবাহিনীর সুপারিশের প্রেক্ষিতে পায়রা বন্দর এলাকাকে বাছাই করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে।</li> <li>জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বরাবর প্রস্তাৱ প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাৱিত জমির CS, RS, BS পর্চা ও জমির তথ্য জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী-এর কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।</li> <li>পাশাপাশি এ বিষয়ে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ৩১.০১.১৯ তারিখে পাওয়া গেছে।</li> <li>নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রস্তাৱিত স্থানটি পরিদর্শনপূর্বক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিত ১০৫.০৫ একরের পরিবর্তে ১০০.০০ একর জমির অনাপত্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।</li> </ul> | <p>পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>পটুয়াখালীতে একটি আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে Gentium Damen Consortium (GDC)-কর্তৃক সম্পাদিত ফিজিবিলিটি স্টাডি মূল্যায়নের নিমিত্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়।</li> <li>কমিটি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিএসইসি কর্তৃক ১টি কারিগরি ও ১টি আর্থিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিবেদনদ্বয় পর্যালোচনার লক্ষ্য মন্ত্রণালয়ে গত ০৯/০৫/২০২২ তারিখ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</li> <li>গত ২৬/০৭/২০২২ তারিখে বিএসইসি'র সভাকক্ষে বিএসইসি, GDC এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির মধ্যে আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</li> </ul>   | বিএসইসি                     |
| ০৪.        | চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ<br>উপজেলায় বিসিক<br>শিল্পনগরী স্থাপন।<br><br>(প্রতিশুভি নং-৪)<br><br>১৮/০২/২০১২ খ্রি।  | <p>প্রতিশুভি অনুযায়ী সন্দীপ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নের জমিটি দুই ফসলী হওয়ায় সন্দীপ উপজেলার অন্যত্র অধিগ্রহণ উপযোগী জমি পুনঃনির্ধারণের জন্য প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।</p> <p>মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>বিসিক শিল্পনগরী, সন্দীপ প্রস্তাৱিত প্রকল্পের উপর ২১/০৩/২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।</li> <li>পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন করে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ০৫/০১/২০২১ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদল প্রস্তাৱিত প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রস্তাৱিত স্থানটি দুই ফসলী হওয়ায় একই উপজেলার নতুন জায়গা নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়।</li> <li>তৎপ্রেক্ষিতে, সন্দীপ উপজেলার অন্য কোন স্থানের অধিগ্রহণ উপযোগী জমি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পুনঃনির্ধারণের জন্য ২৪/০৪/২০২২ তারিখে প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক, চট্টগ্রামকে আহবায়ক করে ০৭ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।</li> <li>নতুন জায়গার সম্মতি পাওয়া সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।</li> </ul> | বিসিক                       |
| ০৫.        | সিরাজগঞ্জকে<br>ইকোনোমিক জোন<br>হিসেবে গড়ে তোলা এবং<br>সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্ক<br>স্থাপন করা।  | <p>প্রতিশুভি অনুযায়ী বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ শিরোনামে কালিয়া হরিপুর ও বনবাড়িয়া ইউনিয়নের মোরগাম, টালটিয়া, পূর্ব মোহনপুর, ছাতিয়াল তলা, বনবাড়িয়া ৫টি মৌজায় ৪০০ একর জমি নিয়ে মোট ৭১৯.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩য় সংশোধিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২২</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে (লেভেলিং এর কাজ চলমান)।</li> <li>প্রকল্পের বাড়িগুলি ওয়াল ৭০% সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>নেক রিজার্ভের নির্মাণ কাজ ৪৫% সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ ৫২% সম্পন্ন হয়েছে।</li> </ul>   | বিসিক                       |

| ক্রঃ নং | প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়   | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ  | বাস্তবায়ন অগ্রগতি  | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---------|---|---|---|--------------------------|
| ১       | ২   | ৩   | ৪   | ৫                        |
|         | (প্রতিশ্রুতি নং-৬)<br>০৯/০৮/২০১১ খ্রি.  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>পাস্প ডাইভার কোয়ার্টার (পাস্প হাউজসহ) নির্মাণ কাজ ৬৫% সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের ডেন নির্মাণ কাজ ২২% সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের পানির পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ ৬৮% সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের গভীর নলকুপ নির্মাণ কাজ ৫২% সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণ কাজ ৩২% সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের বাটারি ওয়ালের অবশিষ্ট অংশের নির্মাণ ১৫% সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের মেইন গেইট নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্ৰই নির্মাণ কাজ শুরু হবে।</li> <li>গ্যাস লাইন স্থাপনের জন্য চলতি অর্থ বছরে বিসিক হতে ৭৫,৮৩,০৫,০০০.০০ (পৌঁচাত্তর কোটি তিরাশি লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী বৰাবৰ ডিপোজিট কৰা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন কাজের জন্য চলতি অর্থ বছরে ৫০,০০,০০,০০০.০০ (পঞ্চাশ কোটি) নেসকো বৰাবৰ ডিপোজিট কৰা হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৯৩.৪৫ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৬৮.৬১% এবং ভৌত অগ্রগতির হার ৭৬%।</li> </ul>   |                          |
| ০৬.     | খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ<br>বৰ্ক পাটকলগুলো পুনৱায়<br>চালুকরণ এবং<br>বিসিআইসি'র অধীনে<br>দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি<br>পুনৱায় চালুকরণ।<br><br>(প্রতিশ্রুতি নং-৭)<br>০৫/৩/২০১১ খ্রি. | <p>(১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি.:</p> <p>বৰ্ক ঘোষিত খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. এর অব্যবহৃত ৫০ একর জমি নথ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লি. (নওপাজেকো)-এর নিকট বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে ১১-১২-২০১৮ তারিখে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অনুকূলে ২৫৫.৪২ কোটি (দুইশত চুয়ান কোটি বিয়ালিশ লক্ষ) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর পরবর্তীতে সমরোতা স্যারক স্বাক্ষরিত হয়। নওপাজেকো জমি ও স্থাপনার সমুদয় ৮৮.৫২ কোটি টাকার মধ্যে অবশিষ্ট অর্থ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করবে। সমুদয় অর্থ পরিশোধের পরে ৫০ একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কবলা মূলে রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন কৰা হবে।</p> <p>উল্লেখ্য, নওপাজেকো এর নিকট বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট থাকবে (৮৭.৬১-৫০.০০) = ৩৭.৬১ একর জমি।</p> <p>(২) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস :</p> <p>মেসার্স ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. এর বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বেসরকারি মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ শেয়ার একটি অতিট ফার্মের মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধ করে সরকারের অনুকূলে নেয়া অথবা অনুরূপ মূল্যের ভিত্তিতে সরকারি মালিকানাধীন ৩০ শতাংশ শেয়ার ৭০ শতাংশ শেয়ারধারী বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাহার কৰার বিষয়ে শিল্পসচিব মহোদয়ের সভাপতিতে ১৯/০৩/২০১৮ তারিখ শিল্প</p> | <p>(১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>কেএনএমএল এবং নথ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (নওপাজেকো) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমরোতা স্যারক মোতাবেক মোট ৮৮.৫২ কোটি টাকা পরিশোধ কৰার কথা থাকলেও নওপাজেকো ২৫৫.৪২ কোটি (দুইশত চুয়ান কোটি বিয়ালিশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ কৰেছে।</li> <li>অবশিষ্ট ৩০২.১০ কোটি (তিনিশত বৰ্ত্রিশ কোটি দশ লক্ষ) টাকা পরিশোধের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একাধিকবার পত্র প্রেরণ কৰা হয়। এ ছাড়া অর্থ পরিশোধের জন্য কেএনএম থেকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নওপাজেকো বৰাবৰ প্রতিনিয়ত তাগিদ পত্র প্রেরণ কৰা হচ্ছে। বকেয়া পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে দুট সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ কৰার বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে বিসিআইসি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন।</li> <li>খুলনা নিউজপ্রিন্ট ও হার্ডবোর্ড মিলের স্থলে নতুন নিয়োজ কারখানা নির্মাণের লক্ষ্যে Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।</li> <li>“1. Integrated Paper Mill or 2. Starch factory or 3. API Complex”</li> </ul> <p>শীৰ্ষক প্রকল্পের পেশাদার উপযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই এর নিমিত্ত EoI (Expression of Interest) নোটিশ গত ১৫-০৩-২০২১ তারিখে জারি কৰা হয়। RFP Document প্রণয়ন কৰে ০৫ টি প্রতিষ্ঠানকে RFP Document প্রদান কৰা হয়। ০২টি প্রতিষ্ঠান তাদের কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাৱ দাখিল কৰে। PEC কৰ্তৃক প্রাপ্ত প্রস্তাৱসমূহের সমৰ্বিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নের পর কৃতকাৰ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে নিগোশিয়েশন কাৰ্যক্রম শেষ হয়। এ প্ৰেক্ষিতে চুক্তি স্বাক্ষৰের কাৰ্যক্রম চূড়ান্ত পৰ্যায়ে রয়েছে।</p> <p>(২) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস :</p> <p>একনেক এর নির্দেশিত সরকারি ফৰমেটে প্রকল্প প্রস্তাৱনা তৈৱীৰ জন্য আগ্রহী দৱদাতা প্রতিষ্ঠান থেকে নূনতম ৭১.৩০ লক্ষ টাকা দৱ প্রস্তাৱ পায়, ফলে ঢাকা ম্যাচ কৰ্তৃপক্ষ ২০০৫ সাল থেকে বৰ্ক ও সম্পূর্ণ আয়বিহীন প্রতিষ্ঠানটিতে উক্ত অর্থ দ্বাৱ প্রকল্প প্রস্তাৱনা তৈৱীতে অপাৱগতা প্ৰকাশ কৰে বিষয়টি বিসিআইসিকে পত্ৰে মাধ্যমে জানিয়েছেন। ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ হতে প্রাপ্ত মতামত সম্বলিত</p> | বিসিআইসি                 |

| ক্রঃ<br>নং | প্রদত্ত প্রতিশুভি ও<br>প্রতিশুভি প্রদানের সময়  | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ  | বাস্তবায়ন অগ্রগতি   | বাস্তবায়নকারী<br>কর্তৃপক্ষ |
|------------|---|---|--|-----------------------------|
| ১          | ২   | ৩   | ৪  | ৫                           |
|            |   | <p>মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• উক্ত সভার সিকান্ডেল মতে ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে বর্ণিত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা গ্রহণের পরিবর্তে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামত সম্বলিত পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশনা পাওয়া গেছে।</li> <li>• নির্দেশনা মতে গত ০৯/০৮/২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একটি পত্র প্রেরণ করা হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে:</li> <li>(ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর দায়-দেনা ও শেয়ারের বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দিয়ে অডিট করাতে হবে;</li> <li>(খ) ছাড়া জমি এবং ব্যাংকের ঋণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুনরায় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করবে।</li> </ul> <p>প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় ‘ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.’ এর মালিকানাধীন খুলনা ইউনিট ‘দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস’ এবং ঢাকা ইউনিট ‘ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি’-এর দায়-দেনা নিরূপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং বাজার মূল্য নির্ধারনের জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকা, খুলনা ও বিসিআইসিকে জনানো হয়েছে।</p> | <p>পত্রটি গত ১৮-০৫-২০২২ তারিখে পরবর্তী নির্দেশনার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে গত ২৬ জুনাই ২০২২ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে নিম্নোক্ত বিষয়ে মতামতের জন্য বিসিআইসি বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়:</p> <p>(ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি: এ সরকারি বর্তমান শেয়ার মালিকানা অঙ্কুর রেখে জয়েন্ট ভেঞ্চারে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনে বিসিআইসি আগ্রহী কীনা? আগ্রহী হলে সময়বদ্ধ বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনাসহ প্রতিবেদন</p> <p>(খ) আগ্রহী না হলে সরকারি মালিকানাধীন ৩০% শেয়ার বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট হস্তান্তরে সম্মত কীনা সে বিষয়ে সুপ্রকৃত মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।</p> <p>বর্তমানে বিষয়টি পর্যালোচনাধীন আছে।</p>  |                             |
| ০৭.        | <p>মুহূর্তী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন<br/>(প্রতিশুভি নং-৮)<br/>২৯/১২/২০১০ খ্রি</p> | <p>• উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা জন্য চাওয়া হয়েছে এবং উক্ত কার্যালয় হতে যে নির্দেশনা প্রদান করা হবে সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।</p>  | <p>• বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজি) এর কাজের অগ্রগতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে গত ১৩/০১/২০১৬ তারিখের সভায় সিকান্ড গৃহিত হয় যে, “মুহূর্তী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমি এবং পরবর্তীতে আরও জমি জেগে ওঠলে তা বেজা ছাড়া অন্য কাউকে বরাদ্দ দেওয়া যাবে না”।</p> <p>• উপর্যুক্ত সিকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক-কে জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা চেয়ে গত ২৩-০৪-২০১৯ ও ২৯-০৫-২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ৩০-০৫-২০১৯ তারিখের পত্রে মাধ্যমে উক্ত জমির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বেজা প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-কে যৌথভাবে সরেজমিনে পরিদর্শন করে ০৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত সচিব (বিসিক)-কে মনোনয়ন প্রদান করা হয়।</p> <p>• উক্ত কমিটি গত ২২/০৭/২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। পরবর্তীতে ০৪/০৫/২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p> | বিসিক                       |

| ক্রঃ<br>নং | প্রদত্ত প্রতিশুভি ও<br>প্রতিশুভি প্রদানের সময়  | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ   | বাস্তবায়ন অগ্রগতি  | বাস্তবায়নকারী<br>কর্তৃপক্ষ |
|------------|---|--|---|-----------------------------|
| ১          | ২   | ৩  | ৪   | ৫                           |
| ০৮.        | <p>ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য<br/>প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল<br/>স্থাপন।</p> <p>(প্রতিশুভি নং-১০)<br/>২৯/০৩/২০১৮ ষ্টি</p> | <p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রথমে ১৫<br/>একর জমি পরিবর্তী ৫০ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ<br/>শিল্পাঞ্চল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>বাস্তবায়নের মেয়াদ: জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৪</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশুভি 'বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও' শীর্ষক প্রকল্পে ০৩ এপ্রিল<br/>২০২২ তারিখে প্রকল্প পরিচালক যোগদান করেন।</li> <li>০৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদনের নিমিত্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে<br/>১০ মে, ২০২২ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা অনুমোদিত হয় এবং ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ১০ মে ২০২২<br/>তারিখে জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও বরাবর আবেদন করা হয়। জেলা প্রশাসক হতে প্রস্তাবিত জমির মূল্য<br/>পাওয়া গেছে।</li> <li>২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে পুনঃউপযোজনের মাধ্যমে ছাড়কৃত ৪৭০৯.০০ লক্ষ টাকা হতে জেলা<br/>প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও-কে ডিপিপিতে সংস্থানকৃত জমি অধিগ্রহণ বাবদ ৪৭০৭.৬৯ লক্ষ টাকা হস্তান্তর করা হয়।</li> <li>প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য স্থান নির্বাচন ও ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা ১৯-০৭-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত<br/>হয়।</li> </ul> | <p>বিসিক</p>                |

৪৪

## বাস্তবায়নাধীন ২৫টি নির্দেশনাসমূহ:

| ক্রঃ<br>নং | পদ্ধতি নির্দেশনা  | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ   | বাস্তবায়ন অগ্রগতি  | বাস্তবায়নকারী<br>কর্তৃপক্ষ       |
|------------|---|--|---|-----------------------------------|
| ১          | ২   | ৩  | ৪   | ৫                                 |
| ০১.        | <p>ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।<br/>(নির্দেশনা নং-১)<br/>০৬/৯/২০১৬ খ্রি.</p>  | <p>বিভিন্ন এলাকায় বিসিকের নতুন শিল্পনগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে/ হবে।</p> <p><b>বাস্তবায়নের মেয়াদ :</b><br/>জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২০</p>  | <p><b>বিসিক শিল্পনগরী, নীলফামারী:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>নীলফামারীতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম এখনও সমাপ্ত হয়নি। বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শেষ হলে বেজা থেকে জমি বরাদ্দ নিয়ে ‘বিসিক শিল্পনগরী, নীলফামারী’ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।</li> <li>পাশাপাশি বেজার বাইরে বিসিকের অনুকূলে জমি বরাদ্দ নিয়ে ‘বিসিক শিল্পনগরী, নীলফামারী’ প্রতিষ্ঠার জন্য জেলা প্রশাসন, নীলফামারীর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।</li> <li>ভবিষ্যতেও বিসিকের বিভিন্ন এলাকায় নতুন শিল্প নগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করা হবে।</li> <li>যে সব এলাকায় বেজার কর্মকাণ্ড নেই বা বেজা থেকে জমি পাওয়া যাচ্ছে না সে সব এলাকায় বিসিকের শিল্প পার্ক স্থাপনের নিমিত্ত বেজা বাদে অন্যত্র জমি অধিগ্রহণে বেজার অনাপত্তিপ্র সংগ্রহ করা হচ্ছে।</li> <li>অধিকস্তুতি, বিসিক শিল্পনগরী/পার্ক স্থাপন করার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেজার জায়গা না পাওয়া যাওয়ায় এই নির্দেশনাটি থেকে অব্যাহতির নিমিত্তে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</li> </ul>             | বিসিক                             |
| ০২.        | <p>শুন্দি ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগাদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক ‘বিসিক মধুপুর শিল্প পার্ক (আনারসসহ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ), টাঙ্গাইল’ শীর্ষক প্রকল্পগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।</p> <p><b>বাস্তবায়নের মেয়াদ :</b><br/>জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>০৩-১০-২০১৯ তারিখে পিইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিকান্দ্রানুসারে মধুপুর উপজেলায় মতবিনিময় সভার অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভার সুপারিশ অনুযায়ী স্থানীয় উদ্যোগাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিসিকের নিজস্ব জায়গা মুক্তাগাছা, যমবনসিংহের পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে মধুপুর, টাঙ্গাইলে জায়গা নির্বাচনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমে মধুপুর উপজেলার বেরিবাইদ মৌজায় এবং পরবর্তিতে মধুপুর উপজেলার গারোবাজার সংলগ্ন মহিষমারা মৌজায় জায়গা নির্বাচন করা হলেও বন বিভাগের আপত্তির জন্য জায়গা পাওয়া যায়নি।</li> <li>এ প্রেক্ষিতে পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), বিসিক মধুপুর উপজেলার মধুপুর পৌরসভা সংলগ্ন আলোকদিয়া ইউনিয়নের আশুরা-সীতারাম-কালামারি মৌজার ১০০ (একশত) একর জমি পরিদর্শন করেন। উক্ত জমি বরাদ্দের সম্মতিপ্রদানসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ২৫-৬-২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>নতুন জায়গার সম্মতি পাওয়া ও ফিজিবিলিটি স্টডি সম্পাদন সাপেক্ষে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান আছে।</li> </ul> | বিসিক                             |
| ০৩.        | <p>নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান</p>   | <p><b>বিসিআইসি :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বিসিআইসি'র সকল কারখানা স্থাপনা পরিকল্পনায় বর্জ্য শোধনাগার ও পরিবেশ আইন মেনে শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছে।</li> <li>বিসিআইসি'র আওতাভুক্ত ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ৫টি তে In-Built ETP বিদ্যমান। এছাড়া সংস্থাধীন বিআইএসএফ ও ইউজিএসএফ কারখানাগুলোতে তরল বর্জ্য না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই।</li> <li>কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক সিমেন্ট কোং লিঃ এ উরয়ন প্রকল্পের আওতায় ETP স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।</li> </ul> | <p><b>বিসিআইসি :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, সিলেট - আধুনিক ইটিপি রয়েছে।</li> <li>যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, জামালপুর - আধুনিক ইটিপি রয়েছে।</li> <li>আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোং লিঃ, বি.বাড়ীয়া - আধুনিক ইটিপি রয়েছে।</li> <li>চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ, চট্টগ্রাম - আধুনিক ইটিপি রয়েছে।</li> <li>ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, চট্টগ্রাম- In-Built System এ Effluent Treatment এর ব্যবস্থা রয়েছে।</li> <li>টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ কারখানা হতে নির্গত তরল বর্জ্য কারখানায় চালু Effluent treatment pit এর মাধ্যমে Neutralization করা হচ্ছে।</li> <li>কর্কফুলী পেপার মিলস লিঃ, রাজামাটি - কেপিএম লিঃ এ In-Built effluent treatment ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পরিবেশ দূষণকারী কোন তরল বর্জ্য নির্গত হয় না।</li> </ul>   | বিসিআইসি/<br>বিসিক/<br>বিএসএফআইসি |

| ক্রঃ নং | প্রদত্ত নির্দেশনা  | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ  | বাস্তবায়ন অঙ্গগতি   | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---------|--|---|--|--------------------------|
| ১       | ২  | ৩   | ৪  | ৫                        |
|         | করতে হবে<br><br>(নির্দেশনা নং-৩)<br>২৪/৮/২০১৮ খ্রি.  | <u>বাংলাদেশ টিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন</u><br><br>বিএসএফআইসির আওতাধীন '১৪টি টিনিকলে বর্জ পরিশোধনাগার স্থাপনশীর্ষক ' প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা।<br>মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত।      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ছাতক সিমেন্ট কোং লিঃ, সুনামগঞ্জ - পরিবেশ দূষণকারী কোন তরল বর্জ্য নির্গত হয় না।</li> <li>বিআইএসএফএল, ঢাকা - তরল বর্জ্য না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই।</li> <li>উসমানিয়া প্লাস শিট ফ্যাক্টরী লিঃ, চট্টগ্রাম - তরল বর্জ্য না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই।</li> <li>বাস্তবায়ন ধীন জিপিইউএফপি, পলাশ-আধুনিক ইটিপি অন্তর্ভুক্ত আছে। ৩টি Pond এর Earth Excavation, Dyke নির্মাণ, Floor Casting শেষ হয়েছে। ইটিপি সংলগ্ন পিট সমূহের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২টি pond এর side wall এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</li> </ul> <p><u>বাংলাদেশ টিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পের আওতায় ১৪টি টিনিকলের মধ্যে পঞ্চগড়, সুনামগঞ্জ, সেতাবসঞ্জ, জয়পুরহাট, রংপুর, জিলবাংলা, নর্থবেঙ্গল, কেরু অ্যাস্ড কোং (বিডি) লি. ও মোবারকগঞ্জ টিনিকলের অর্থাং ৯টি টিনিকলের ইটিপি নির্মাণ কাজ এবং প্লাট-মেশিনারিজ স্থাপন কাজ ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের টিয়ারিং কমিটির ১১-০১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের ৩টি টিনিকলের ইটিপি প্ল্যাটের স্থাপন কার্যক্রম (শ্যামপুর, কুষ্টিয়া ও পাবনা টিনিকল) অসমাপ্ত অবস্থায় সমাপ্ত করে অবশিষ্ট ১১টি টিনিকলের ইটিপি স্থাপন কাজ সমাপ্তকরণের নিমিত্ত ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে তা ২২-০৬-২০২২ তারিখে ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়। তবে জিলবাংলা টিনিকলের ইটিপি'র Trial Run ২০২১-২২ আখ আড়াই মৌসুমে সম্পন্ন করা হয়েছে।</li> <li>১ম সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম সংগ্রহ ও স্থাপনের নিমিত্ত ডিপিএম-এ জেমকো ও ইষ্টার্ন ক্যাবলস ইভাস্ট্রিজের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ইতোপূর্বে টার্মিনেটকৃত ২টি টিনিকলের ইটিপি স্থাপন কাজ পুনরায় চালুকরণের জন্য দর সংগ্রহ পূর্বক চুক্তি সম্পাদন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।</li> <li>প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৮১৮৪.৩৫ লক্ষ টাকা।</li> <li>২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঁজিত আর্থিক ব্যয় ৫২৬০.১৭ লক্ষ টাকা।</li> <li>প্রকল্পের আর্থিক অঙ্গগতি ৬৪.২৭% ও ভৌত অঙ্গগতি ৮১%।</li> </ul> <p><u>বিসিক :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>নতুনভাবে স্থাপিত শিল্পনগরীসমূহে শিল্প উদ্যোগালগ্ন কারখানার চাহিদা মোতাবেক নিজস্ব অর্থায়নে ব্রাদকৃত প্লটে ইটিপি স্থাপন করবেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। শিল্প কারখানার উদ্যোগালদের লে-আউট প্ল্যানে ইটিপি স্থাপনের প্রয়োজনীয় জায়গা রেখে লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন দেয়ার জন্য আঞ্চলিক পরিচালকদের অবহিত করা হয়েছে।</li> <li>বিসিক শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহে ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক। বিসিকের সকল জেলা কার্যালয় ও শিল্পনগরীর আওতাধীন লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহের ইটিপি স্থাপন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।</li> </ul> |                          |
| ০৮.     | নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা উপজেলায় শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক ব্রাবরে বিসিক চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষরে টিওআরসহ পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ টি জেলা | নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানে শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক ব্রাবরে বিসিক চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষরে টিওআরসহ পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ টি জেলা | <ul style="list-style-type: none"> <li>সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বিসিকের রূপকল্প এবং লক্ষ্যকে সরকারের উর্ধয়ন পরিকল্পনাসমূহের সাথে সমান্তরালে রেখে মৌলিক, যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত এবং ফলপ্রসূ ১৩ (তেরো) টি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিসহ একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধনের কাজ চলমান আছে।</li> </ul>   | সকল<br>দপ্তর/সংস্থা      |

| ক্রঃ নং | প্রদত্ত নির্দেশনা   | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ  | বাস্তবায়ন অগ্রগতি   | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---------|---|---|--|--------------------------|
| ১       | ২   | ৩   | ৪  | ৫                        |
|         |   |   |  |                          |
| ১.      | নিষ্কান্তের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে।<br>(নির্দেশনা নং-৪)<br>২৪/৮/২০১৪ষ্ঠি।  | ঢাকা, ময়মনসিংহ, নরসিংহী, রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ, বান্দরবাড়িয়া, মৌলভীবাজার, মাদারিপুর, ফরিদপুর, মুসিগঞ্জ, যশোর, পিরোজপুর, মাগুরা, নাড়াইল, বিনাইদহ কঢ়াবাজার) হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে।   | <ul style="list-style-type: none"> <li>শ্ল্যাগশিপ কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম কর্মসূচি হলো- ‘সারাদেশব্যাপী ১০০ টি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক স্থাপন;</li> <li>এ কর্মসূচির আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০,০০০ (চলিশ হাজার) একর জমিতে ১০০ টি শিল্প পার্ক নির্মাণের মাধ্যমে ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।</li> <li>১০০ টি প্রকল্পের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিতে ১৭ টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হলে ১০ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।</li> <li>উল্লেখ্য, ০১ টি প্রকল্প (বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।</li> </ul> |                          |
| ০৫.     | শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী সার উৎপাদনের লক্ষ্যে ১০,৪৬০.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৯,২৪০০০ মে.টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পর্ক “ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটিলাইজার প্রকল্প” শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং গত ০৯-১০-২০১৮ষ্ঠি। তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।<br><br>• গত ২৪/১০/২০১৮ তারিখে Mitsubishi Heavy Industries (MHI), জাপান এবং China National Chemical Construction Co. Ltd.7 (CC7) এর সাথে প্রকল্পের বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।<br>• গত ২১/১১/২০১৯ষ্ঠি। তারিখে প্রকল্পের জন্য বাণিজ্যিক খণ্ড গ্রহনের নিমিত্তে বিসিআইসি ও JBIC এবং বিসিআইসি ও MUFG-HSBC এর মধ্যে ০২ (দুই) টি Loan Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে।<br>• উক্ত স্বাক্ষরিত খণ্ড দুটির বিপরীতে খণ্ডদাতা প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুকূলে গত ০১/০১/২০২০ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় Sovereign Guarantee প্রদান করেছে।<br>• মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৮ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত | <ul style="list-style-type: none"> <li>Casting – ৭৫.৮১% শেষ হয়েছে।</li> <li>Under Ground Pipe Fabrication – ৯৮.০১% শেষ হয়েছে।</li> <li>Under Ground Pipe Erection – ৯৭.৮৮% শেষ হয়েছে।</li> <li>Above Ground Pipe Erection – ৫২.৩৭% শেষ হয়েছে।</li> <li>Equipment Installation ® ® – ৭৯.২৬% শেষ হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের বিভিন্ন মালামাল (যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ) প্রকল্প এলাকায় ধারাবাহিক ভাবে আসছে।</li> <li>প্রকল্পের বিভিন্ন Critical Equipment যেমন Compressor ও Turbine এর Mechanical Running Test সমূহ এবং বিভিন্ন Equipment এর Hydrostatic Test সমূহের Remote inspection চলছে।</li> <li>Steel Structure Erection (৮৮.৯৫% সম্পর্ক), Motor Installation (১৮.২০% সম্পর্ক), Transformer Installation (৪৫.৩০% সম্পর্ক), Earthing Cable Installation (৭৮.৭২% সম্পর্ক) সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের প্রি-কমিশনিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</li> </ul> <p><u>বরাদ্দ</u><br/>১০৪৬০৯১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ১৮৪৪১৯.০০ লক্ষ টাকা<br/>বৈদেশিক খণ্ড: ৮৬১৬৭২.০০ লক্ষ টাকা)</p> <p><u>ব্যয়</u><br/>৮৪২৪৫০.৮৬ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৭৩৮৭৩.৬৪ লক্ষ টাকা<br/>বৈদেশিক খণ্ড: ৭৬৮৫৭৭.২২ লক্ষ টাকা)</p> <p><u>বাস্তবায়ন অগ্রগতি:</u><br/>আর্থিক অগ্রগতি: ৮৪২৪৫০.৮৬ লক্ষ টাকা, (৮০.৫০%)<br/>বাস্তব অগ্রগতি: ৬৯.৯২%</p> | শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি।<br>বাস্তবায়নাধীন   |                          |
| ০৬.     | বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে পুনঃবরাদ্দযোগ্য শিল্প প্লটের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।<br>• শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা  | <ul style="list-style-type: none"> <li>বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে পুনঃবরাদ্দযোগ্য শিল্প প্লটের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।</li> <li>২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ পর্যন্ত মোট ১৬৫ টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।</li> <li>সরকার হতে রাজস্ব খাতে যে বরাদ্দ প্রদান করা হয় তার মাধ্যমে শিল্পনগরীর রাস্তা, ক্লেন, কালভার্ট ইত্যাদির উন্নয়ন</li> </ul>   | বিসিক  |                          |

| ক্রঃ নং | প্রদত্ত নির্দেশনা  | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ  | বাস্তবায়ন অগ্রণি  | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---------|--|---|--|--------------------------|
| ১       | ২  | ৩   | ৪  | ৫                        |
|         | হবে এবং শিল্প নগরী উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান রাখতে হবে।<br>(নির্দেশনা নং-৬)<br>২৪/৮/২০১৪ঝি.  | গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।  | কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।  |                          |
| ০৭.     | দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রিকরণ করা, প্রতি বিভাগে ১টি করে ৭টি বিভাগে বিটাকের মহিলা হোস্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।<br><br>(নির্দেশনা নং-৭)<br>২৪/৮/২০১৪ঝি. | <u>বিটাক</u><br><br>বিটাক আমদানি বিকল্প যজ্ঞাংশ তৈরি ও কারিগরি পরামর্শের পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিটাকের মোট ৫টি কেন্দ্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে আসছে। 'বিটাক চট্টগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পটি 'খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন ১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। ২০১৮/০৭/প্রকল্পটির আওতায় ৫ তলা ভিত্তিতে নিফট্টবিহীনভাবে ৫ তলা নির্মাণের পরিবর্তে ১০ তলা ভিত্তি ও লিফ্টসহ ১০ তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে সংশোধন করা হয় এবং ১ম সংশোধন প্রস্তাব গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।<br>মেয়াদ:জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২। | <b>বিসিআইসি:</b><br>দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে সংস্থা এবং সংস্থাধীন কারখানাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে বিআইএম, এনএপিডি, আরপিএটিসি, সিপিটিইউ সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বছরব্যাপী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রেরণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।<br>যোড়াশাল, নরসিংডিতে স্থাপিত 'বিসিআইসি' র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান "ট্রেনিং ইনসিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (টিআইসিআই)" সংস্থার বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শ্রমিকদের নিয়মিত ভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্বল্প মেয়াদী বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে।<br><br><b>বিটাক :</b><br>(ক) বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রের নারী হোস্টেল স্থাপন" (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। % ও ভৌত ১০০%।<br>(খ) বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "হাতে কলমে মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আয়-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন (ফেজ-২)" শীর্ষক প্রকল্পটি অঙ্গোবর ২০২০ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটির সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময় সেপ্টেম্বর ২০২৫। প্রকল্পটির ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জুন, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি আর্থিক ১১.১২% ও ভৌত ১৫.১৭%। এছাড়া ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদের অনুকূলে ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যে প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার পর শিল্প মন্ত্রণালয় হতে অর্থ অবমুক্তির অনুমোদন প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে CGA অফিস হতে অর্থ ছাড়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে নতুনভাবে PL Account খোলার কারণে CGA হতে অর্থ ছাড়ের বিষয়টি বিলম্বিত হচ্ছে।<br>(গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শকালে গত ২৪-০৮-২০১৪ তারিখে প্রতিটি বিভাগে নারী হোস্টেলসহ বিটাকের একটি করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক অঙ্গোবর/২০২১ হতে জুন/২০২২ মেয়াদে মোট ১১৩২৬১.০৫ লক্ষ টাকা যোগে "গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর ও যশোর জেলায় বিটাকের কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়। প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর ও যশোর জেলায় বিটাকের একটি করে কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। সেপ্রেক্ষিতে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্পটি গত ২৫-০১-২০২২ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। এবং গত ১৩-০৩-২০২২ তারিখ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং ১৪-০৩-২০২২ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক জিও জারী করা হয়।<br>প্রকল্পের অনুকূলে ৫ টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে গত ১৩/০৪/২০২২ তারিখে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর | বিটাক/বিআইএম             |

| ক্রঃ<br>নং | প্রদত্ত নির্দেশনা | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ   | বাস্তবায়ন অগ্রগতি   | বাস্তবায়নকারী<br>কর্তৃপক্ষ |
|------------|-------------------|--|--|-----------------------------|
| ১          | ২                 | ৩  | ৪  | ৫                           |
|            |                   | <p><b>বিআইএম</b></p> <p>ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনসিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মোট প্রকল্প ব্যয় ১৪৭৮৬.০৭ লক্ষ টাকা।</p> <p>বাস্তবায়ন মেয়াদ : এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত।</p> <p><b>এসএমই ফাউন্ডেশন:</b></p> <p>ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে এসএমই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে সিঙ্গেল ডিজিট সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ, উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচারণ ও প্রসারে বাজার সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণ, উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি, এসএমই বিষয়ে গবেষণা প্রণয়ন, অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে পরামর্শ সেবা প্রদানসহ ইত্যাদি বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা।</p> | <p>অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদের অনুকূলে ১ম কিসির অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যে প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার পর শিল্প মন্ত্রণালয় হতে অর্থ অবমুক্তির অনুমোদন প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে CGA অফিস হতে অর্থ ছাড়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে নতুনভাবে PL Account খোলার কারণে CGA হতে অর্থ ছাড়ের বিষয়টি বিলম্বিত হচ্ছে।</p> <p><b>বিআইএম :</b></p> <p><b>বিআইএম-কে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পের মেয়াদঃ ০৩ (তিনি) বছর (এপ্রিল/২০১৮ – জুন/২০২১)</li> <li>ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ বছর (জুন/২০২২ পর্যন্ত) মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।</li> <li>বিআইএম ঢাকা ক্যাম্পাসে ১২তলা ভবনের ২তলা বেসমেন্ট দৃশ্যমান।</li> <li>জুন/২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধনের জন্য ২৭/০৭/২০২২ তারিখে ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>ভোট অবকাঠামো: ৬০% আর্থিক: ৪২.০৮%।</li> <li>প্রকল্পের মোট বরাদঃ ১৪৭৮৬.০৭ লক্ষ টাকা। এ যাবৎ ব্যয়ঃ ৬,২২২.০১ লক্ষ টাকা।</li> </ul> <p><b>বিভাগীয় পর্যায়ে বিআইএম-এর বিকেন্দ্রীকরণ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের আলোকে ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ, সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও রাজশাহী ৫টি বিভাগে বিআইএম-এর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>পরিকল্পনা কমিশন হতে তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই করার বাধ্যবাধকতা থাকায় গত ২৮/০৮/২০২২ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাবনা ১৪/০৮/২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।</li> </ul> <p><b>এসএমই ফাউন্ডেশন:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ০৬ টি; প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তা-১৭০ জন।</li> <li>অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে মোট ১১০ জন উদ্যোক্তা পরামর্শ সেবা গ্রহণ করেছেন।</li> <li>বিভিন্ন বিষয়ে মোট ০৬ টি প্রশিক্ষণের আওতায় ১৭০ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সার্বিকভাবে ২৮০ জন উদ্যোক্তা ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন।</li> </ul> |                             |

| ক্রঃ<br>নং | পদতি নির্দেশনা  | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ  | বাস্তবায়ন অগ্রগতি  | বাস্তবায়নকারী<br>কর্তৃপক্ষ  |                              |
|------------|---|---|---|--|------------------------------|
| ১          | ২   | ৩   | ৪   | ৫  |                              |
| ০৮.        | <p>রাষ্ট্রীয়ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বক ও বক প্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশি বিদেশী বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্প পার্ক তৈরি করতে হবে।</p> <p>(নির্দেশনা নং-৮)<br/>২৪/৮/২০১৪ খ্রি।</p> | <p>১। কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (কেপিএমএল):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>কেপিএমলিঃ কারখানার জায়গায় একটি নতুন ইন্টিগেটেড পেপার মিল স্থাপনের লক্ষ্যে “M/S China National Machinery Imp. &amp; Exp. Corporation (CMC), China” এর সাথে গত ০২/০৮/২০১৯ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকভাবে মেসার্স CMC, China আর্থকারিগুরি সমীক্ষা সম্পন্ন করতে: বার্ষিক ১,০০,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পেপার মিল স্থাপনের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।</li> </ul> <p>২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি)</p> <p>চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) প্রাঞ্চনে বিসিআইসি’র মালিকানায় ‘বাংলাদেশ প্লাস ফ্যাস্টেরি স্থাপন’ নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত।</p> <p>৩। খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লি. (কেএইচবিএমএল):</p> <p>বাস্তবায়নের মেয়াদ : ৩১-১২-২০২২খ্রি।</p> | <p>১। কর্ণফুলী পেপার মিলস লি.(কেপিএম):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. এর স্থলে নতুন নিম্নোক্ত কারখানা নির্মাণের লক্ষ্যে Tecno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Integrated Paper Mill with Forestation i. Pulp, ii. Writing &amp; Printing Paper, iii. Offset Paper, iv. Offset Card, v. Color Demai &amp; Ledger Paper, vi. Brown Liner Paper, vii. Media Paper, viii. Art Paper, ix. Corrugated Paper, x. Brown Paper etc.</li> <li>2. Soda Ash (<math>Na_2CO_3</math>) with Baking Soda (<math>NaHCO_3</math>) Plant.</li> <li>3. Sodium Sulphate (<math>Na_2SO_4</math>) Plant.</li> <li>4. Other Chemical Plant i. Caustic Soda (<math>NaOH</math>) ii. Detergent with LABSA iii. Chlorine (<math>Cl_2</math>) iv. Hydrogen Peroxide (<math>H_2O_2</math>) v. Bleaching Earth (<math>Al_2Si_4O_10(OH)_2</math>) vi. Titanium Di-oxide (<math>TiO_2</math>) vii. Hydrochloric Acid (HCl) viii. Sulphuric Acid (<math>H_2SO_4</math>) etc. and 5. Synthetic Polyester Fiber Plant” শীর্ষক প্রকল্পের পেশাদার উপযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য Consulting Firm নিয়োগের লক্ষ্যে EOI (Expression of Interest) আহবান করে ৬টি প্রত্নতাৎ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে Short list করে RFP Document প্রদান করা হয়। ১৬-০২-২০২২ তারিখে নির্বাচিত ৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠান হতে আরএফপি সংক্রান্ত প্রত্নতাৎ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রত্নতাৎসমূহের সমর্পিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নের পর কৃতকার্য প্রতিষ্ঠানের সাথে নিগোশিয়েশন কার্যক্রম শেষ হয়। ০২-০৮-২০২২ তারিখে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সাথে কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়েছে।</li> <li>২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) :</li> </ul> <p>চট্টগ্রামে সাবেক Chittagong Chemical Complex এর স্থলে নতুন নিম্নোক্ত কারখানা নির্মাণের লক্ষ্যে Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে:</p> <p>“1. Chlor-Alkali &amp; Chlorine related basic chemical; 2. Chlorine related Compound (PVC).” শীর্ষক প্রকল্পের পেশাদার উপযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের নিমিত্ত EOI (Expression of Interest) নথিশ ২২-০৩-২০২১ তারিখে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ০৯টি প্রস্তাব জমা পড়ে। তন্মধ্যে Short Listed ০৭ (সাত)টি প্রতিষ্ঠানকে RFP Document প্রদান করা হয় এবং ১ (এক) টি প্রতিষ্ঠান থেকে আরএফপি-এর প্রস্তাব জমা পড়ে। প্রাপ্ত প্রস্তাবটির সমর্পিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নের পর কৃতকার্য প্রতিষ্ঠানের সাথে নিগোশিয়েশন কার্যক্রম শেষ হয়। এ প্রেক্ষিতে চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।</p> <li>৩। খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লি. (কেএইচবিএমএল):</li> | <p>• কেএইচবিএমএল এর জমিতে বিসিআইসি’র স্ব-আর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রিফেরিকেটেড স্টিল স্ট্রাকচার গোড়াউন নির্মাণের জন্য ড্রইং, ডিজাইন, প্রাকলন তৈরীর নিমিত্তে গত ০৭-১২-২০২০ তারিখে সৃজনী উপদেষ্টা লি.-কে কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২১-০১-২০২১ তারিখে মেসার্স সৃজনী উপদেষ্টা লি.-কে সার্টে করার জন্য নির্মাণ বিভাগ ও কেএইচবিএমএল কর্তৃক যৌথভাবে সাইট বুঝিয়ে দেয়ার প্রেক্ষিতে মেসার্স সৃজনী উপদেষ্টা লি. কর্তৃক সার্টে ও প্রিলিমিনারী মাস্টার প্লান তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সয়েল টেক্সের কাজও শেষ হয়েছে। ড্রইং, ডিজাইন, আর্কিটেকচারাল ডিজাইন সহ প্রাকলন তৈরীর কাজ</p> | <p>সকল দপ্তর/<br/>সংস্থা</p> |

| ক্রঃ<br>নং | প্রদত্ত নির্দেশনা | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ   | বাস্তবায়ন অগ্রগতি   | বাস্তবায়নকারী<br>কর্তৃপক্ষ |  |
|------------|-------------------|--|--|-----------------------------|--|
| ১          | ২                 | ৩  | ৪  | ৫                           |  |
|            |                   | <p>৪। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি: (সিসিসিএল) .<br/>     সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি.(সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্লিংকার ফ্যাস্টের স্থাপনের লক্ষ্যে গত ১৭/১০/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০/১২/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p>৪। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল):<br/>     • ঢাকা লেদার কো. লি. এর জায়গাটি বিসিআইসি'র নামে নির্বক্ষিত নয় বলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগ্তরা অনাশঙ্খ প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর প্রেরিত ০৪-১০-২০১৮ তারিখের পত্রে উল্লিখিত জমি ডিএলসিএল এর অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত জমিতে একটি আধুনিক লেদার ইস্পটিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।</p> <p>৬। উজালা ম্যাচ ফ্যাস্টেরী লি. :<br/>     • নিমতলী দুর্ঘটনা ও চুড়িহাট্টা দুর্ঘটনার মত ভবিষ্যতে যে কোন দুর্ঘটনা রোধকভঙ্গে পুরাতন ঢাকায় বিদ্যমান সকল রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম জুরুরিভিত্তিতে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (সময়: ৩০-০৪-২০১৯)<br/>     • অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ৩০-০৪-২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।<br/>     বাস্তবায়ন কাল : মার্চ ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি।</p> | <p>প্রক্রিয়াধীন।</p> <p>৪। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্লিংকার ফ্যাস্টের স্থাপনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ১৭-১০-২০১৮ তারিখে ED এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০-১২-২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়।</li> <li>• Engineering Dimension International Investment LLC (EDII) এর সাথে গত ২৯-০৬-২০২০ তারিখে জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানির কাজ এগিয়ে নেয়ার নিমিত্ত ০২(দুই)টি কমিটি গঠন করা হয়েছে; (১) Land Demarcation Committee এবং (২) প্রোগ্রেস মনিটরিং কমিটি। EDII সংক্রান্ত কোম্পানি গঠন গত ২৮-০৬-২০২১ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত (বিসিআইসি ৪০% শেয়ারে) Saudi Bangla Integrated Cement Company Limited (SBICCL) গত ১৮-১১-২০২১ তারিখে Long Belt Conveyer (LBC) স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত SBICCL কে NOC প্রদান করা হয়। LBC স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করার নিমিত্ত Ropeway Corridor এর ৪০ ফুট প্রশস্ত জায়গার ২০ ফুট SBICCL এর জন্য Demarcation ১৭-১২-২০২১ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। Land Demarcation-এর প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>• বর্তমানে SBICCL এর মূল কারখানার জন্য Land Demarcation কার্যক্রম এবং ১৮ কি.মি. দীর্ঘ LBC স্থাপনের নিমিত্ত রিচেন্টার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</li> </ul> <p>৫। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল):</p> <p>১৪-১০-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬তম ডিএলসিএল-এর কোম্পানী বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিসিআইসি'র সার কারখানাসমূহে ব্যবহৃত বিপুল সংখ্যক ব্যাগের চাহিদা বিবেচনায় ডিএলসিএল এর ১৮(আঠারো) একটি ওভেন পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগ (ডেলিউপিপি) কারখানা স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য সংস্থার পরিকল্পনা বিভাগ Consulting Firm নিয়োগের মাধ্যমে Feasibility Study প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত EOI নেটিশ, ব্যয় প্রাক্কলন ও আনুসংজ্ঞিক দলিলাদি প্রস্তুতের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর লক্ষ্য Expression of Interest (EoI) তৈরির প্রয়োজনে Terms of Reference (ToR) প্রস্তুতের জন্য ২৪-০৭-২০২২ তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৪-০৮-২০২২ তারিখে উক্ত কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।</p> <p>৬। উজালা ম্যাচ ফ্যাস্টেরী লি. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• মোট ৫৪টি গুদামের মধ্যে ৫২টি গুদামের কাজ চলমান রয়েছে। ৫২টি গুদাম এর মধ্যে ৪৬টি গুদামের Finishing work চলছে। বাকী ০৬টি গুদামের Slab Casting সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>• মসজিদ: কলাম কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে এবং ছাদের shuttering এর কাজ চলমান রয়েছে।</li> <li>• ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (এক লক্ষ গ্যালন): ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংকের রংয়ের কাজ চলছে।</li> <li>• গোড়াউন অফিস (৩ তলা ভবন): গোড়াউন অফিস- ০১ এবং ০২ এর Finishing কাজ চলমান।</li> <li>• বিসিআইসি অফিস (১ তলা ভবন): বিসিআইসি অফিস এর Finishing কাজ চলছে।</li> <li>• সিকিউরিটি অফিস: সিকিউরিটি অফিস এর Finishing কাজ চলছে।</li> <li>• সিকিউরিটি পোস্ট: সিকিউরিটি পোস্ট এর ৫ টির মধ্যে ৩ টির Slab Casting সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>• ডিপ টিউবওয়েল: ডিপ টিউবওয়েল-১ এবং ২ এর কাজ শেষ হয়েছে। পাম্প হাউজের Finishing কাজ চলছে।</li> <li>• Electrical ও ফায়ার ফাইটিং: Electrical ও Fire Detection এর কাজ চলমান রয়েছে।</li> </ul> |                             |  |

| ক্রঃ নং | পদ্ধতি নির্দেশনা   | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ  | বাস্তবায়ন অগ্রগতি   | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---------|--|---|--|--------------------------|
| ১       | ২  | ৩   | ৪  | ৫                        |
|         |  |   | <p>Electrical Sub Station এর কাজ ছাদ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়েছে ও মিটার রুমের কাজ শুরু হয়েছে। Fire Hydrant pipe স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বাউভারী ওয়াল: উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকের বাউভারী ওয়াল এর ইটের গৌথুনির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ফিনিশিং, কাঁটাতার ও রংয়ের কাজ চলছে।</li> <li>RCC Internal Road: RCC Internal Road এর সাব-বেজ এর কাজ শেষ হয়েছে।</li> <li>আভারগ্রাউন্ড ওয়াটার ট্যাংক (এক লক্ষ গ্যালন): আভারগ্রাউন্ড ওয়াটার ট্যাংক এর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ফায়ার পাস্প স্থাপনের কাজ চলছে।</li> <li>সেফটি ট্যাংক, সোক ওয়েল: ৪ টি সেফটি ট্যাংক ও ০৪টি সোক ওয়েলের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।</li> <li>পাবলিক ট্যালেট: পাবলিক ট্যালেট এর ব্রিক ওয়াল এর কাজ শেষ হয়েছে। প্লাষ্টার এর কাজ শুরু করা হয়েছে।<br/>বরাদ্দ: ৭১৮৮.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়: ৪৫৭৯.৫১ লক্ষ টাকা</li> </ul> <p>ও পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:</p> <p>অর্থিক অগ্রগতি: ৪৫৭৯.৫১ লক্ষ টাকা (৬৪.১০%) বাস্তব অগ্রগতি: ৮০.০০%</p>   |                          |
| ০৯.     | <p>কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে দুটি উদ্যোগ নিতে হবে।</p> <p>(নির্দেশনা নং-১)<br/>২৪/৮/২০১৪খ্রি।</p> | <p>সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একীভূত করে সমন্বিত আইপি অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিতে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে সভা হয়। বিষয়টির ধারাবাহিকতায় অটোমেশনের কার্যক্রমে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ডিপিডিটি হতে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করা হয়েছে।</p> | <p><u>ডিপিডিটি:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিতে ০৪-০৮-২০২১ খ্রিৎ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:</li> <li>(ক) একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং একেতে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এবং কপিরাইট অফিসের কার্যক্রমকে একীভূত করে পৃথক কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়বে না এবং নতুন করে আইন প্রণয়নেরও প্রয়োজন পড়বে না।</li> <li>(খ) দু'টি সংস্থার সফটওয়্যার এবং ডেটাবেজ সমন্বয়ের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।</li> <li>মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় মহোদয়ের সভাপতিতে অনুষ্ঠিত ১৯/১০/২০১৫ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত</li> <li>(গ) অনুযায়ী “কপিরাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একই ভবনে সংস্থাপনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের নির্মিতব্য ভবনের ডিজাইন ও ড্রাইং সংশোধন করে একটি অনন্য নকশা (Unique design) প্রণয়ন করতে হবে”। কপিরাইট অফিসের স্মারক নং-৪৩.২৯.০০০০.০০১.০৩.১০৮.০৬ তারিখ: ০২-০৩-২০১৬ খ্রি: মোতাবেক ডিপিডিটি ও কপিরাইট অফিসের দুটি পৃথক ভবন হবে। তবে ২য় তলা থেকে দু'ভবনের মাঝখানে সংযোগ থাকবে।</li> <li>পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের নির্মিতব্য ভবনের জন্য নির্ধারিত জমির বিষয়ে মহামান্য উচ্চ আদালতে মামলা চলমান থাকায় নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ডিপিডিটির জমির বিষয়ে চলমান মামলা দুর্ততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে মামলা মোকাবেলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</li> </ul> <p><u>এসএমই ফাউন্ডেশন:</u></p> <p>এসএমই ফাউন্ডেশন এনপিও ভবনের জায়গা বিষয়ক মামলার সরাসরি পক্ষভুক্ত নয়। তবে দুটি এ মামলার নিষ্পত্তির জন্য ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয় ও এনপিও কর্মকর্তাগণ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে বিজ্ঞ এটার্নি জেনারেল এর দপ্তরের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে আসছেন।</p> | ডিপিডিটি                 |

| ক্রঃ<br>নং | প্রদত্ত নির্দেশনা   | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ  | বাস্তবায়ন অগ্রগতি   | বাস্তবায়নকারী<br>কর্তৃপক্ষ  |  |  |
|------------|---|---|--|--|--|--|
| ১          | ২   | ৩   | ৪  | ৫  |  |  |
| ১০.        | <p>শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থায় মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রগোদনা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।</p> <p>(নির্দেশনা নং-১০)<br/>২৪/৮/২০১৪ঞ্চি.</p> | <p><b>বিএসটিআই :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগের অনুমোদনক্রমে বিএসটিআই'র কারিগরী ক্যাটাগরির ১০ম ও ১১তম গ্রেডের (ত্রিতীয় শ্রেণীর) ৩ (তিনি)টি পদের যথা:- পরীক্ষক (৬৯টি), ফিল্ড অফিসার (৭৫টি), পরিদর্শক (৭৫টি) সর্বমোট ১১০ জন কর্মকর্তার পদমর্যাদা ও বেতন ক্ষেল ৯ম গ্রেডে উন্নীত হয়েছে।</li> </ul> <p><b>বিএবি:</b></p> <p>বিএবি'র ৩৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে চলতি ২০১৮ অর্থবছরের জন্য ১৯- বিএবিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে পূর্ববর্তী এক বছর কর্মকালের জন্য একটি মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রগোদনা হিসেবে প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।</p> <p><b>বিএসএফআইসি:</b></p> <p>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন এবং আওতাধীন মিল/প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান আর্থিক সংকট উত্তোরণ হলে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রগোদনা হিসেবে প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।</p> | <p><b>বিএসটিআই :</b></p> <p>বাস্তবায়িত (১০০%)।</p> <p><b>বিএবি:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বিষয়টিতে আর্থিক সংশ্লিষ্ট থাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ে গত ১৮/০৩/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগে সম্মতির জন্য পত্র প্রেরণ করে। পরবর্তীতে ১৭/০৪/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ থেকে প্রগোদনা প্রদান বিষয়ক কিছু তথ্য চাওয়া হয়।</li> <li>গত ২২/০১/২০২০ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত বিস্তারিত তথ্যাদি শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক গত ১৯/০৩/২০২০ তারিখের ৩৮ নং স্মারকের মাধ্যমে এ বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।</li> <li>বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য যৌক্তিকতাসহ পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।</li> </ul> <p><b>বিটাক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বিটাকের মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান বেতন কাঠামোর তুলনায় একধাপ উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে বিটাকের বিদ্যমান বেতন ক্ষেল আপগ্রেডের বিষয়টি ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>বিটাকে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য নিজস্ব আয় হতে প্রতি বৎসর মূল বেতনের সমপরিমাণ অতিরিক্ত ২টি প্রগোদনা ভাতা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।</li> </ul> <p><b>ডিপিডিটি:</b></p> <p>সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা মোতাবেক কর্মপরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করা হলে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে জানানো হয়েছে যে, ডিপিডিটিতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দৈনন্দিন রুটিন দায়িত্ব পালন করে থাকেন। রুটিন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রগোদনা প্রদানের কোন সুযোগ নেই।</p> <p><b>বিএসএফআইসি:</b></p> <p>সংস্থার অধীন মিল/ প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান আর্থিক অসঙ্গতার কারণে আপাতত পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রগোদনা হিসেবে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।</p> | <p><b>বিসিআইসি:</b></p> <p>১। বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের ছেজের উজ্জ্লতা বৃদ্ধিকরণ।<br/>কারখানায় উৎপাদিত স্যানিটারীওয়্যারের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ব্যাটারী কাস্টিং ও অটো-গ্রেজিংসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য বিআইএসএফএল এর মূলধনী খাতে স্বল্পমেয়াদী পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় ১৭টি মেশিনারিজের মধ্যে ৭টি মেশিন ক্রয় করা হয় যথাঃ</p> <p>১। Crank press machine (for insulator plant) ২। Diafragm pump (for casting shop) ৩। De-dusting chamber (for finishing section) ৪। Change/modification of existing electric switch gear ৫। Jiggering machine for insulator ৬। Distribution line for steam ৭। Universal testing machine for insulator এবং কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্লতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরুত নিয়ন্ত্রণ।<br/>ফরেন পাইল, প্রয়োজনীয় কেমিক্যালস্ এবং প্রসেস উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে এনসিটিবির চাহিদাকৃত</p> | <p>(নির্দেশনা নং-১১)<br/>২৪/৮/২০১৪ঞ্চি.</p> <p>১। বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের ছেজের উজ্জ্লতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরুত নিয়ন্ত্রণ।<br/>ফরেন পাইল, প্রয়োজনীয় কেমিক্যালস্ এবং প্রসেস উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে এনসিটিবির চাহিদাকৃত</p> | <p>শিল্প মন্ত্রণালয়/<br/>বিসিআইসি/<br/>বিসিক/<br/>বিএসইসি/<br/>বিএসএফআইসি</p> |

| ক্রঃ<br>নং | পদত নির্দেশনা   | গৃহিত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ   | বাস্তবায়ন অগ্রণি   | বাস্তবায়নকারী<br>কর্তৃপক্ষ |
|------------|---|--|---|-----------------------------|
| ১          | ২   | ৩  | ৪   | ৫                           |
|            |   | <p><b>বিসিক:</b><br/>       শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত দেশি ও বিদেশি মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p><b>বিএসইসি:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• সুনির্দিষ্ট মাকেটিং কৌশলপত্র প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।</li> </ul> <p><b>বিএসএফআইসি:</b><br/>       অত্র সংস্থার কোন শিল্প পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করা হয় না।</p> <p><b>এসএমই ফাউন্ডেশন :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• রাজশাহী সদরে আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজনের লক্ষ্যে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের নিকট হতে আবেদনপত্র আহবান করা হয়েছে।</li> </ul> <p>মেয়াদ: ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত।</p> | <p>বিনির্দেশ মোতাবেক উৎপাদিত কাগজের উজ্জ্বলতা ৮৫% (ISO -International Standard Organization মোতাবেক) অর্জন সম্ভব হয়েছে যা পূর্বে নিজস্ব পাইল দিয়ে উৎপাদিত কাগজের উজ্জ্বলতা ছিলো ৭৬%)। পেপারের মান উন্নয়নে যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন/সংযোজন করা প্রয়োজন হলেও কারখানার আর্থিক সংকটের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না।</p> <p>বিসিআইসি'র কারখানাসমূহে উৎপাদিত পণ্য দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকে না বিধায় রপ্তানি করা হয় না।</p> <p><b>বিসিক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন জেলায় মোট ৯৩টি মেলা অনলাইনে সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, ৩৫টি মেলা স্বশরীরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।</li> <li>■ বিসিকের বুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল মাধ্যমে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও দেশ-বিদেশে বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে "বিসিক অনলাইন মার্কেট" (<a href="http://www.bscic-emarket.gov.bd">www.bscic-emarket.gov.bd</a>) তৈরি করা হয়েছে এবং তা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে উদ্বোধন হয়েছে।</li> <li>■ ২৯-৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে দুবাই এ আয়োজিত Expo-Dubai ২০২০ এর Annual Investment Congress (AIM) এ মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর নেতৃত্বে বিসিক ও শিল্প মন্ত্রণালয় অংশগ্রহণ করে।</li> <li>■ জুন ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় অনলাইনে ৫২টি মেলা এবং স্বশরীরে ৪৮টি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</li> <li>■ এ মাসে ৪ টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।</li> </ul> <p><b>বিএসইসি:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>১। বিএসইসি'র অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন কেবলস লিমিটেড-(ইসিএল) ও চীনের ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ইনপুট এবং এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএনটিআইসি) এর মধ্যে গত ৪-৭-২০২২ তারিখে বিএসইসি'র সভাকক্ষে ৪২ লাখ ইউএস ডলারের রপ্তানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান মোঃ শহীদুল হক ভুঁগ্রা এনডিপি, বিএসইসি'র পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসিএল এবং সিএনটিআইসি'র প্রতিনিধি মি. জাংকিলং ব্লাডি উপস্থিত ছিলেন। যা বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়। এছাড়া ইসিএল চীনের সিএনটিআইসি-এর নিকট ৫,২৪,২৩৫ মার্কিন ডলার এর কেবলস ৩০-০৩-২০২২ খ্রি. তারিখে রপ্তানি করেছে।</li> <li>২। বাংলাদেশ-স্পেন এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সভায় বিএসইসি'র সাথে যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগের লক্ষ্যে আলোচনার জন্য বিএসইসি'র পক্ষ থেকে মন্ত্রণালয়ে গত ২৯-০৬-২০২২ খ্রি. তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>৩। বিএসইসি'র বিভিন্ন কার্যক্রম প্রচারের নিমিত্ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত মেলায় অংশগ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিএসইসি'র উৎপাদিত পণ্যের প্রচারের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বারণিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও ওয়েবসাইট ও বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে।</li> </ol> <p><b>এসএমই ফাউন্ডেশন :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• সেপ্টেম্বর ২০২২-এ রাজশাহী বিভাগীয় সদরে আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন করা হবে। এলক্ষে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের নিকট হতে আবেদনপত্র আহবান করা হচ্ছে।</li> </ul> |                             |
| ১২.        | দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আধের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার | <p>"ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির উপর ০৯-১২-২০২০ ও ১৪-১২-২০২০ তারিখে পিইসি সভা হয়। সভায় আলোচ্য প্রকল্প দ্রুত সমাপ্ত করে ঠাকুরগাঁও চিনিকলকে একটি</p>  | <p><b>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে 'ঠাকুরগাঁও চিনিকল আধুনিকীকরণ, উৎপাদন বহুমুহীকরণ ও বিট সুগার প্ল্যাট স্থাপনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা' (প্রারূপিত ব্যয়: ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২৩ পর্যন্ত) প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়। ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১০-০৮-</li> </ul>   | বিএসএফআইসি                  |

| ক্রঃ<br>নং | প্রদত্ত নির্দেশনা   | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ   | বাস্তবায়ন অগ্রগতি   | বাস্তবায়নকারী<br>কর্তৃপক্ষ                    |
|------------|---|--|--|--|
| ১          | ২   | ৩  | ৪  | ৫  |
|            | <p>লক্ষ্য ডুয়েল সিস্টেম<br/>মেশিনারি রাখা।<br/>(নির্দেশনা নং-১২)<br/>২০/১/২০১৪খ্রি।</p>                                  | <p>লাভজনক প্রতিষ্ঠানে বৃপ্তির করার লক্ষ্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ<br/>করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সভাব্যতা<br/>পরীক্ষার (Feasibility study) করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত<br/>হয়।<br/>মেয়াদ: জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১</p> | <p>২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পটি<br/>অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটি অসমাপ্ত রেখে জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত করা হয়েছে।</li> <li>• অগ্রগতির হার: আর্থিক ৯৯.৭১% এবং বাস্তব ১০০%।</li> </ul> </p>  |  |
| ১৩.        | <p>শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ<br/>দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে<br/>জনবল নিয়োগ।<br/>(নির্দেশনা নং-১৩)<br/>১২/৪/২০০৯ খ্রি।</p> | <p><u>বিসিআইসি:</u><br/>বিসিআইসি জনবলের শূন্যপদের সংখ্যা নির্ধারণ ও<br/>নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p>   | <p><u>বিসিআইসি:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• অনুমোদিত পদের সংখ্যা-১২,২৫৪ টি; পুরণকৃত পদ-১০,৬৯৯ টি এবং মোট শূন্য পদ-১,৫৫৫ টি;</li> <li>• পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ- ৮০১ জন এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদে-৭৫৪;</li> <li>• সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদের সংখ্যা (৩১ জুলাই-২০২২ পর্যন্ত) (৯ম প্রেড-১৪৩ জন এবং ১০ম প্রেড-৩৮০ জন)= ৫২৩<br/>জন + কর্মচারী ও শ্রমিক ২৩১ জন = ৭৫৪ জন।</li> </ul> <p>(১) ২২-১২-২০২০খ্রি। ৩৯ জন কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম :</p> <p>নির্মাণাধীন ১৩টি বাফার গুদামে পদায়নের জন্য ৩৯টি নন-টেকনিক্যাল পদে (৯ম প্রেডের ১৩জন এবং ১০ম প্রেডে<br/>২৬জন) কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৫-০১-২০২২খ্রি। তারিখে চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচিত<br/>প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। তি আর সম্পৰ্কের পর নিয়োগপত্র ইস্যু করা হবে।</p> <p>(২) ০৩-০৫-২০২১খ্রি। ৩১৭ জন কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম :</p> <p>বিসিআইসির বিভিন্ন কারখানায় পদায়নের জন্য ১০ম প্রেডের টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদে ৩১৭ কর্মকর্তা<br/>নিয়োগের জন্য এবং গত ১০-১২-২০২১খ্রি। তারিখ লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৫-০১-২০২২খ্রি। তারিখ লিখিত<br/>পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। মৌখিক স্বাক্ষৰকার ০৮-০৮-২০২২ খ্রি। তারিখ সম্পৰ্ক হয়েছে।</p> <p>(৩) ৩০-০৯-২০২১খ্রি। ১২৩ জন কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম :</p> <p>বিসিআইসির বিভিন্ন কারখানায় পদায়নের জন্য ৯ম প্রেডের টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদে ১২৩ কর্মকর্তা<br/>নিয়োগের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল পদে ৬৮জন কর্মকর্তা নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা গত ১৫-০৪-২০২২খ্রি। তারিখে অনুষ্ঠিত<br/>হয়েছে। নন-টেকনিক্যাল ৫৫ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ১৩ ও ১৪ মে, ২০২২খ্রি। তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br/>উক্ত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল গত ০৮-০৬-২০২২খ্রি। তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে।</p> <p>(৪) ১৬-০৩-২০২২খ্রি। ১৯ জন উর্ধ্বতন টেকনিক্যাল(সিভিল) কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম :</p> <p>বিসিআইসির বিভিন্ন কারখানায় পদায়নের লক্ষ্যে ১৯ জন উর্ধ্বতন টেকনিক্যাল (সিভিল) কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য গত ১৬-০৩-২০২২খ্রি। তারিখে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ২৬-০৮-২০২২ খ্রি। তারিখে লিখিত<br/>পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।</p> <p>(৫) ১১-০৫-২০২২খ্রি। ৫৭ জন উর্ধ্বতন টেকনিক্যাল (অপারেশন) কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম :</p> <p>বিসিআইসির বিভিন্ন কারখানায় পদায়নের লক্ষ্যে ৫৭ জন টেকনিক্যাল (অপারেশন) কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য গত ১১-০৫-<br/>২০২২খ্রি। তারিখে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।</p> <p>(৬) ২৯-০৬-২০২২খ্রি। ৬২ জন সহকারী শিক্ষক, মান-২ নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম :</p> <p>বিসিআইসির বিভিন্ন কারখানা সমূহের অধীনে পরিচালিত স্কুল ও কলেজসমূহে ৬২ জন সহকারী শিক্ষক মান-২<br/>নিয়োগের লক্ষ্যে গত ২৯-০৬-২০২২খ্রি। তারিখে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।</p> <p>(৭) কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম :</p> <p>স্থায়ী কর্মচারী ও শ্রমিক (১৫৯৪+৩১৪৯)=৪৭৪৩ জন ও দৈনিক ভিত্তিক (No work no pay) এবং আনসার<br/>আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে মোট ৪১৬৩ জন (৪৭৪৩+৪১৬৩)=৮৯০৬ জন নিয়োজিত আছে। মঙ্গুরিকৃত পদ সংখ্যা<br/>কর্মচারী ও শ্রমিক (৪২০২+ ৪৯৩৫)=৯১৩৭ জন। খালি পদের সংখ্যা (৯১৩৭-৮৯০৬)= ২৩১ জন।</p> | শিল্প মন্ত্রণালয় ও<br>আওতাধীন<br>দপ্তর/সংস্থা |

| ক্রঃ<br>নং | প্রদত্ত নির্দেশনা | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ   | বাস্তবায়ন অগ্রগতি   | বাস্তবায়নকারী<br>কর্তৃপক্ষ |
|------------|-------------------|--|--|-----------------------------|
| ১          | ২                 | ৩  | ৪  | ৫                           |
|            |                   | <p><b>বিসিক :</b><br/>বিসিকের জনবলের শুন্যপদের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p><b>বিএসএফআইসি:</b><br/>সংস্থার উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দ্রুততার সাথে এবং যথাযথভাবে সম্পাদনের স্বার্থে শুন্যপদসমূহ প্রয়োজন হলেও ২০১৫ সাল হতে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সমস্যার কারণে জনবল নিয়োগ আপাতত বন্ধ রয়েছে।</p> <p><b>ডিপিডিটি :</b><br/>শুন্য পদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p><b>বিএসইসি :</b><br/>বিএসইসি প্রধান কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট ১৪ (চৌদ্দ) টি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত।</p> <p><b>এনপিও :</b> ৬ষ্ঠ গ্রেডে ২টি পদ শুন্য। পদ ২টি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। পদোন্নতির যোগ্য কোন প্রার্থী না থাকায় একজন গবেষণা কর্মকর্তাকে উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তার পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান হয়েছে। অপর ১টি পদে চলতি দায়িত্ব প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।<br/>বর্তমানে ৯ম গ্রেডের ২টি শুন্য পদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।<br/>১২তম গ্রেডের ২টি, ১৩তম গ্রেডের ১টি, ১৪তম গ্রেডের ২টি, ১৬তম গ্রেডের ৫টি ও ২০তম গ্রেডের ১টি সহ মোট ১১টি পদ শুন্য আছে।</p> | <p><b>বিসিক :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>অনুমোদিত পদের সংখ্যা ২,৪১৪টি, পূরণকৃত পদের সংখ্যা-১৬০০টি এবং শুন্য পদের সংখ্যা ৮১৪টি।</li> <li>পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য প্রকৃত শুন্যপদ ১৫৮টি ও অপূরণযোগ্য শুন্যপদ ৬১টি (অস্থায়ী পদোন্নতিযোগ্য শুন্য পদ) মোট পদোন্নতিযোগ্য শুন্যপদ (১৫৮+৬১)= ২১৯টি;</li> <li>সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য প্রকৃত শুন্যপদ ৪৩০টি ও অপপূরণযোগ্য শুন্যপদ ১৬৫টি (১০% সংরক্ষণ)। মোট সরাসরি নিয়োগযোগ্য শুন্যপদ (৪৩০+১৬৫)= ৫৯৫টি।</li> <li>৪৩০টি শুন্যপদ সরাসরি নিয়োগের মধ্যে ৩৭৪টি শুন্যপদ পূরণের ছাড়পত্রের জন্য প্রস্তাব করা হয়। মোট ৩৭৪টি শুন্যপদের মধ্যে প্রাপ্ত ৭০টি শুন্যপদের মধ্যে ৬৬টি শুন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের করা হয়।</li> <li>এছাড়াও ২০২১ সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ৩য়-৬ষ্ঠ গ্রেডের ৩৮টি শুন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং সম্প্রতি ইন্সফা ও অবসর জনিত কারণে আরো ১৮টি পদ শুন্য হয়েছে। অর্থাৎ সরাসরি নিয়োগযোগ্য মোট শুন্যপদ (২১৯+৭০+৮৫+৩৮+১৮)= ৪৩০টি।</li> <li>পদোন্নতিযোগ্য ১৫৮টি শুন্যপদ যোগ্য প্রার্থী প্রাপ্তি সাপেক্ষে পূরণ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</li> <li>৬ষ্ঠ-২০তম গ্রেডের ১৭ ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত ৫ ক্যাটাগরির আরো ৮৫টি সরাসরি নিয়োগযোগ্য শুন্যপদ পূরণে মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র পাওয়া গেলে ১১/০৮/২০২২ তারিখে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আংশিক সংশোধন করে ১৭ ক্যাটাগরির মোট ১৫৯টি শুন্যপদ পূরণে সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।</li> </ul> <p><b>বিটাক :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৫৯৫টি, পূরণকৃত পদের সংখ্যা-৫২০টি এবং শুন্য পদের সংখ্যা ৭৫টি।</li> <li>৭৫টি শুন্য পদের মধ্যে ১৫টি (১ম শ্রেণির ১টি, তৃতীয় শ্রেণির ১০টি ও ৪ৰ্থ শ্রেণির ৫টি পদ) সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ এবং ৫৯টি (১ম শ্রেণির ১০টি, ২য় শ্রেণির ২৬টি এবং তৃতীয় শ্রেণির ২৪টি) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। বিটাকের প্রবিধানমালা ইতোমধ্যে অনুমোদন লাভ করছে। ইতোমধ্যে বিটাকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</li> </ul> <p><b>ডিপিডিটি :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১১২টি, পূরণকৃত ৬৮টি এবং শুন্য পদের সংখ্যা: ৪৪টি;</li> <li>পদোন্নতিযোগ্য শুন্য পদ ১১টি এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য শুন্য পদ ৩২টি;</li> <li>প্রথম শ্রেণীর ৩টি শুন্য পদ পূরণে কার্যক্রম চলমান আছে।</li> <li>১ম শ্রেণির এক্সামিনার এর ১১ টি পদে নিয়োগের রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে ১ম শ্রেণির এক্সামিনার (টেক্ডমার্কস) এর ০১ টি পদে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।</li> <li>৩য় ও ৪ৰ্থ শ্রেণির ছাড়পত্র প্রাপ্ত ১৭(সতেরো)টি শুন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</li> </ul> <p><b>বিএসটিআই :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>অনুমোদিত পদের সংখ্যা-৬৭৪টি; পূরণকৃত-৩৯৬টি; শুন্য পদের সংখ্যা-২৭৮টি।</li> <li>সংরক্ষিত ও পদোন্নতিযোগ্য শুন্য পদ-১৮৪টি; সরাসরি নিয়োগযোগ্য শুন্য পদ-১২৭টি;</li> <li>বিএসটিআই'র শুন্য পদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রেডের ১২৭টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলছে।</li> <li>১১, ১৬তম ও ১৮-২০তম গ্রেডের ৪০টি পদে নিয়োগের সকল পরীক্ষা ও কার্যক্রম সম্পর্ক হয়েছে। তন্মধ্যে ১৮ টি পদে ফলাফল ঘোষনা করা হয়েছে। চূড়ান্তভাবে নিয়োগের জন্য সুপারিশকৃত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, কাগজপত্র যাচাই ও পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>তাছাড়া ৯ম গ্রেডের ৯৪টি শুন্য পদে নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে গৃহীত লিখিত</li> </ul> |                             |

| ক্রঃ<br>নং | প্রদত্ত নির্দেশনা | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ | বাস্তবায়ন অগ্রণি  | বাস্তবায়নকারী<br>কর্তৃপক্ষ |
|------------|-------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| ১          | ২                 | ৩                                    | ৪  | ৫                           |
|            |                   |                                      | <p>পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার প্রেক্ষিতে লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গত ৩১ জুলাই ২০২২ তারিখে শেষ হয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বিভিন্ন গ্রেডের পদোন্নতিযোগ্য শূণ্য পদে বিধি অনুযায়ী পদোন্নতি চলমান আছে।</li> <li><b>বিএসইসি :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১,২৫৪টি, পূর্বগৃহীত পদের সংখ্যা-৬৪৫টি এবং শূণ্য পদের সংখ্যা ৬০৯টি।</li> <li>শূণ্য ৬০৯টি পদের মধ্যে পদোন্নতিযোগ্য পদ সংখ্যা-৩২২ এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ-২৮৭টি;</li> <li>বিসিইসি'র প্রধান কার্যালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন চালু ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ১ম শ্রেণি পদসমূহের নিয়োগ প্রক্রিয়া বিএসইসি কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়।</li> <li>মহাব্যবস্থাপক/সমমান পদে এবং চিকিৎসা কর্মকর্তাসহ মোট ১৪টি (মহাব্যবস্থাপক/সমমান-১০, উপ-প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা-১, চিকিৎসা কর্মকর্তা-২ এবং সহকারী চিকিৎসা কর্মকর্তা-১) পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ার আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। বিএসইসি'র বোর্ড কর্তৃক "নিয়োগ ও পদোন্নতি বাছাই কমিটি" পুর্ণগঠনপূর্বক আবেদনপত্রসমূহ পরবর্তী বাছাই কার্যক্রম শুরু হবে।</li> <li>এছাড়া, বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর শূণ্যপদ সমূহের বিপরীতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১৮টি পদে সরাসরি নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</li> </ul> </li> <li><b>বিএবি:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>অনুমোদিত পদের সংখ্যা ২০টি, কর্মরত রয়েছে ১৩ জন। শূণ্য পদের সংখ্যা ০৭টি।</li> <li>পদোন্নতিযোগ্য শূণ্য পদ-২টি; সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূণ্য পদ-৫টি;</li> <li>বিএবি'র ৫টি শূণ্যপদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই, প্রশ্নপত্র প্রশ্নযন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ এবং ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</li> </ul> </li> <li><b>বিআইএম:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা-১৬০টি এর মধ্যে কর্মকর্তা-৬৩টি এবং কর্মচারী-৯৭টি।</li> <li>মোট কর্মরত পদ সংখ্যা-৯৫টি এর মধ্যে কর্মকর্তা-২৮ জন এবং কর্মচারী-৬৭ জন।</li> <li>মোট শূণ্য পদ ৬৫টি এর মধ্যে কর্মকর্তা-৩৫টি এবং কর্মচারী-৩০টি পদ।</li> <li>৮জন কর্মকর্তার পুলিশ ভেরিফিকেশন সমাপ্ত হয়েছে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষমাণ।</li> <li>৫৬টি শূণ্য পদের মধ্যে ২৭টি পদ পদোন্নতি যোগ্য এবং বাকি ৩০টি পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের জন্য ০৬ জুলাই, ২০২২ তারিখে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আবেদন গ্রহণ শেষ হয় ৩১ জুলাই, ২০২২। বর্তমানে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম চলমান।</li> </ul> </li> <li><b>এনপিও :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৬৬ টি, কর্মরত রয়েছে ৪৮ জন এবং শূণ্য পদের সংখ্যা ১৮টি।</li> <li>পদোন্নতিযোগ্য শূণ্য পদ ২টি এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূণ্য পদ ১৬টি;</li> <li>তন্মধ্যে ৬ষ্ঠ গ্রেডের ২টি, ৯ম গ্রেডের ২টি, ১২তম গ্রেডের ২টি, ১৩তম গ্রেডের ২টি, ১৪তম গ্রেডের ৩টি, ১৬তম গ্রেডের ৬টি ও ২০তম গ্রেডের ১টি সহ মোট ১৪টি পদ শূণ্য আছে।</li> <li>ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে ১৪ (চৌদ্দ) টি শূণ্য পদে লোক নিয়োগের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত সর্বশেষ</li> </ul> </li> </ul> |                             |

| ক্রঃ<br>নং | পদত নির্দেশনা                       | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ  | বাস্তবায়ন অগ্রগতি   | বাস্তবায়নকারী<br>কর্তৃপক্ষ                                  |
|------------|-------------------------------------|---|--|--|
| ১          | ২                                   | ৩   | ৪  | ৫  |
|            |                                     | <p><b>প্রধান বয়লার পরিদর্শক:</b><br/>           প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১৪৬ টি, কর্মরত রয়েছে ১০২ জন। শূন্য পদের সংখ্যা ৪৪টি।<br/>           শূন্য পদগুলি হচ্ছে উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক (গ্রেড-৬) ১টি, উপ-পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) (গ্রেড-৬) ১টি, বয়লার পরিদর্শক (গ্রেড-৯) ৫টি, সহকারী পরিচালক (অর্থ) (গ্রেড-৯) ১টি, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) (গ্রেড-৯) ১টি, সহকারী প্রোগ্রামার (গ্রেড-৯) ১টি, সৌচ লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) ১টি, হিসাব রক্ষক (গ্রেড-১৪) ১১টি, ব্যক্তিগত সহকারী (গ্রেড-১৪) ০১টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) ১টি, বয়লার টেকনিশিয়ান (গ্রেড-১৬) ১টি, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (গ্রেড-১৬) ০১টি, ডাইভার (গ্রেড-১৬) ৫টি ও অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) ১৩টি।</p> <p><b>এসএমই ফাউন্ডেশন :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>সহকারী ব্যবস্থাপক (Entry level) এর শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রযোজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</li> </ul> | <p>জনসংখ্যার ভিত্তিতে জেলা ওয়ারী পদ বিতরণের শতকরা হার নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ২৮-০৭-২০২২ তারিখ ডিপিসি'র সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২২/০১/২০২০ তারিখ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংগৃহীত আবেদন হতে টেলিফোন অপারেটর এর ০১(এক) টি শূণ্য পদ পূরণ করা হবে। সেক্ষেত্রে নতুন বিজ্ঞপ্তিতে টেলিফোন অপারেটর পদটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। ১৩ টি পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি হবে। তবে শূণ্য পদ পূরণের জন্য ১৪টি পদের ভিত্তিতেই জেলাওয়ারী পদ বিতরণের শতকরা হার নির্ধারিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।</p> <p><b>প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>উপ-পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) (গ্রেড-৬), সহকারী পরিচালক (অর্থ) (গ্রেড-৯), সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) (গ্রেড-৯), সহকারী প্রোগ্রামার (গ্রেড-৯), সৌচ লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩), হিসাব রক্ষক (গ্রেড-১৪), ব্যক্তিগত সহকারী (গ্রেড-১৪) ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (গ্রেড-১৬) এর মোট ১৮টি শূণ্য পদ পূরণের জন্য নিয়োগবিধি সংশোধনের পর পূরণ করা হবে।</li> <li>উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক (গ্রেড-৬) এর ১টি ও বয়লার পরিদর্শক (গ্রেড-৯) এর ৫টি মোট ৬টি শূণ্য পদ পূরণের জন্য গত ২৯/০৬/২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সরকার কর্মকর্মিণে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) এর শূন্য পদটি পদোন্তির জন্য সংরক্ষিত।</li> <li>বয়লার টেকনিশিয়ান (গ্রেড-১৬) এর ১টি, ডাইভার (গ্রেড-১৬) এর ০১ টি ও অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) এর ১২ টি শূণ্য পদ পূরণের নিমিত্তে সুপারিশ প্রদানের জন্য এ কার্যালয়ের বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি/বাহাই কমিটির নিকট গত ৩১/০৭/২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</li> </ul> <p><b>এসএমই ফাউন্ডেশন :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>এসএমই ফাউন্ডেশনের মোট অনুমোদিত পদ ১৫৩টি।</li> <li>এর মধ্যে কর্মরত জনবল ৭৬টি, শূন্য পদ ৭৭টি।</li> <li>০১ আগস্ট ২০২২-এ নতুন ১০ জন সহকারী ব্যবস্থাপক চাকুরীতে যোগদান করেছেন।</li> </ul> |  |
| ১৪.        | (নির্দেশনা নং-১৪)<br>১২/৪/২০০৯ খ্রি | <p><b>বিএসইসি :</b><br/>           বিএসইসি'র শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প (সিএফএল), বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কগার ওয়্যারস, মিংসুবিসি পাজেরো কিউএক্স জীপ, ডার্বল কেবিন পিক-আপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ জাপন করা হচ্ছে।</p> <p><b>বিএসএফআইসি :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>আখ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।</li> <li>চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশসমূহ সরকারের</li> </ul>   | <p><b>বিএসইসি :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বিএসইসি'র পণ্যসমূহের বিপণন প্রচার ও প্রসারের জন্য বিএসইসি'র উৎপাদিত পণ্যের তালিকাসহ ছবি, বিএসইসি'র অনলাইন সংগ এর website: <a href="http://www.bsecshop.gov.bd">www.bsecshop.gov.bd</a> এবং QR কোড যুক্ত করা হয়েছে।</li> <li>বিএসইসি'র স্মারক নং-৩৬,৯৩.০০০০.০২০.৪৬.০৪৬. ২১.১১৮২ তারিখ: ১৬-১১-২০২১ মারফত বিএসইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্য ডিপিএম এ ক্ষেত্রে কার্যক্রম চলমান।</li> <li>বিএসইসি'র অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড (জিইএমকো) ও নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) এর মধ্যে ৪০.১৬ কোটি টাকার ৮২৫টি ২৫০ কেভিএ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার এর বিক্রয় চুক্তি বিএসইসি'র সভাককে ১৯-০৭-২০২২ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিএসইসি'র পরিচালকবৃন্দ, বৈদ্যুৎ বোর্ডের সদস্য (প্রশাসন), জিইএমকো'র পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব সাইদ কুতুব, নেসকোর প্রকল্প পরিচালক এবং নেসকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। যা বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়।</li> <li>বিএসইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃক সংযোজিত ৩০টি পাজেরো স্পোর্ট কিউএক্স জিপ ডিপিএম এর আওতায় র্যাপিড একশন ব্যাটারিলিয়ন (র্যা বি) এর নিকট ২৮-০৬-২০২২ খ্রি তারিখে বিক্রয় করা</li> </ul>   | শিল্প মন্ত্রণালয়/<br>বিএসইসি ও<br>অন্যান্য দপ্তর/<br>সংস্থা |

| ক্রং<br>নং | প্রদত্ত নির্দেশনা  | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ  | বাস্তবায়ন অগ্রগতি   | বাস্তবায়নকারী<br>কর্তৃপক্ষ |
|------------|--|---|--|-----------------------------|
| ১          | ২  | ৩   | ৪  | ৫                           |
|            |  | <p>নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান রেণ্টইক যজ্ঞেশ্বর আ্যন্ড কোং (বিডি) লি., বিটাক (ঢাকা, খুলনা) ও খুলনা শিপিইয়ার্ড থেকে তৈরি/মেরামত করা হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. থেকে গাড়ি ক্রয়ের নির্দেশনা দেয়া আছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।</li> </ul>   | <p>হয়েছে। যা বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার করা হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বিএসএইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠান (ডেসা, ডেসকো, বিআরইবি, বিপিডিবি, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার কোম্পানি, ওয়াসা, গ্যাস কোম্পানি ইত্যাদি) এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।</li> </ul> <p><u>বিএসএফআইসি:</u></p> <p>বিএসএফআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া আছে।</p> <p><u>বিটাক:</u></p> <p>নির্দেশ অনুসারে সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান-এর প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী বিটাক ক্রয় করছে।</p>  |                             |
| ১৫.        | <p>কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই'র মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>(নির্দেশনা নং-১৮)<br/>১২/৪/২০০৯ষ্ঠি।</p> |   | <p>কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রম:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বিএসটিআই'র কার্যক্রম কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। তবে বিএসটিআই'র কার্যক্রম কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে প্রসেস ফুডের মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। বিএসটিআই' মানসনদের আওতাভুক্ত বাধ্যতামূলক ২২৯ টি পণ্যের মধ্যে কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যসহ (বাটাৱ, কনডেসড মিক্, হানি, চকোলেট, আইসক্রিম, চানাচুৰ, কেক ইত্যাদি) মোট পণ্যের সংখ্যা ৭৬টি। যার মধ্যে কৃষিপণ্য ৪টি ও খাদ্যজাত পণ্য ৭২টি। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় গত মাসে বিএসটিআই গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ:</li> <li>কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের উৎপাদনকারী, বিক্রয়কারী ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের বিবুক্তে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা: ৪৩টি;</li> <li>কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের উৎপাদনকারী, বিক্রয়কারী ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের বিবুক্তে মামলা দায়েরের সংখ্যা: ৯৯টি;</li> <li>কৃষিজাত ও খাদ্যজাত পণ্যের উৎপাদনকারী, বিক্রয়কারী ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের বিবুক্তে জরিমানা আদায়ের পরিমাণ: মোট ১৩.৬৫ লক্ষ টাকা।</li> <li>কারখানা সীলগালা-০০টি, বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড -০০ জন, মালামাল ধূস-৫ লক্ষ টাকার।</li> <li>করোনা পরিস্থিতিতে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সকল উৎপাদক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করার লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে/হচ্ছে। পাশাপাশি ভোক্তা সাধারণের জন্য নিরাপদ ও মানসম্পর্ক খাদ্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএসটিআইয়ের জরুরী সেবা কার্যক্রম এবং দেশী ও আমদানিকৃত পণ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষণ ও লাইসেন্স/ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত সেবা অব্যাহত আছে।</li> </ul> | বিএসটিআই।                   |
| ১৬.        | <p>বক্ষঘোষিত কল কারখানা পুঁঁঁঁ চালুকরণ।</p> <p>(নির্দেশনা নং-১৯)<br/>১২/৪/২০০৯ষ্ঠি।</p>  | <p>বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাস্টের লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে 'জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID)' এর সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় ঢাকার মিরপুরস্থ BISFL কে অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</li> <li>উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিজয়পুরস্থ সাদামাটি প্রকল্পের</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর ও স্যানিটারিওওয়্যার ফ্যাস্টের লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা।</li> <li>বিআইএসএফ কারখানার উৎপাদন সুস্থুতাবে সম্পূর্ণ করার নিমিত্তে একটি কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে BISF এ BMR পদ্ধতিতে ১৯ আইটেম ক্রয়ের ব্যাপারে Consultant নিয়োগ নিমিত্ত গত ১৯-১০-২০২১ তারিখ EOI মোটিশাটি সংবাদপত্র ও CPTU এর website এ প্রকাশিত হয় এবং ১৫-১১-২০২১ তারিখ পর্যন্ত EOI প্রত্বাব প্রেরণ করা হয়। ০৮ (চার)টি প্রতিষ্ঠান EOI প্রত্বাব দাখিল করেছে এবং যাচাই-বাচাই শেষে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে Short listed করা হয়েছে। পরবর্তীতে BISF-এর BMR কাজের জন্য Feasibility study, BUET- এর মাধ্যমে করার জন্য বিসিআইসি র্বোড হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।</li> </ul>   | বিসিআইসি                    |

| ক্রঃ নং | প্রদত্ত নির্দেশনা   | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ  | বাস্তবায়ন অগ্রগতি  | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ      |
|---------|---|---|---|-------------------------------|
| ১       | ২   | ৩   | ৪   | ৫                             |
|         |   | উত্তৃত সমস্যা সমাধান করতঃ বর্তমান বাজার চাহিদার আলোকে গাজীপুরের খিলগাঁও নারায়ণকুল মৌজায় প্রায় ৪২ একর জমি নির্ধারণ করা হয়েছে।  |   |                               |
| ১৭.     | চিনি আমদানি :<br>বিএসএফআইসি<br>বেসরকারী খাতের<br>পাশাপাশি চিনি<br>আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ<br>করবে।<br>(নির্দেশনা নং-২০)<br>১২/০৮/২০০৯ | সরকারের নির্দেশনায় ২৮-০৯-২০১৭ এবং ১২-১১-২০১৭ তারিখের চুক্তি অনুযায়ী অনুমোদিত ১ লক্ষ ( $\pm 10\%$ ) মেটন চিনি আমদানির বিপরীতে ১০৭৮৯২.১৫০ মেটন চিনি আমদানি করা হয়। ইতোমধ্যে ১০৭৮৯২.১৫০ মেটন বিক্রয় হয়েছে।  | নির্দেশনা ইতোমধ্যে প্রতিপালন হয়ে গিয়েছে বিবেচনায় এ প্যারাটি পরবর্তী প্রতিবেদনে উল্লেখ না করার অনুমতি চাওয়া হলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৮-১০-২০২০ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তে বিষয়টি বাস্তবায়িত হিসেবে গণ্য করে চলমান তালিকা থেকে বাদ দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কোন নির্দেশনা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।   | বিএসএফআইসি                    |
| ১৮.     | চিনিকলে পাওয়ার<br>জেনারেশনের ব্যবস্থা<br>করা।<br>(নির্দেশনা নং-২১)<br>১২/০৮/২০০৯   | “নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে ০৩-০১-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচ্য প্রকল্প দুটু সমাপ্ত-করে নর্থবেঙ্গল চিনিকলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে বৃপ্তাত্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষা (Feasibility study) করশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | <ul style="list-style-type: none"> <li>‘নর্থবেঙ্গল চিনিকল আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন বহন্তীকরণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (প্রাকলিত ব্যয়: ১০৯০.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩ পর্যন্ত) প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়।</li> <li>ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১০-০৪-২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয় এবং ২২-০৫-২০২২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমীক্ষা প্রস্তাব পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে ০৪ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।</li> </ul>  | বিএসএফআইসি                    |
| ১৯.     | র-সুগার আমদানি<br>(নির্দেশনা নং-২২)<br>১২/৮/২০০৯খ্রি  | “ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)” এবং “নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের সাথে রিফাইন সুগার উৎপাদনের পরিকল্পনা ছিল। তবে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্ণিত প্রকল্পদ্বয়ের কার্যক্রম অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করে নতুন ভাবে ঠাকুরগাঁও ও নর্থবেঙ্গল চিনিকলে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। | <ul style="list-style-type: none"> <li>উক্ত সমীক্ষা প্রকল্পে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে করা হয়। পরবর্তীতে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্গঠন করে ‘ঠাকুরগাঁও চিনিকল আধুনিকীকরণ, উৎপাদন বহন্তীকরণ ও বিট সুগার প্ল্যাট স্থাপনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা’ প্রকল্প প্রস্তাব ২৮-০৩-২০২২ তারিখে এবং ‘নর্থবেঙ্গল চিনিকল আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন বহন্তীকরণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা’ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পদ্বয়ের ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব দুইটি পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১০-০৪-২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। নর্থবেঙ্গল চিনিকলের প্রকল্প প্রস্তাব নিয়ে ২২-০৫-২০২২ তারিখের পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমীক্ষা প্রস্তাব পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে ০৪ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।</li> </ul> | বিএসএফআইসি                    |
| ২০.     | বুঝ শিল্পের পুর্ণবাসন<br>(নির্দেশনা নং-২৩)<br>১২/৮/২০০৯খ্রি   | প্রকৃত বুঝশিল্পের সংখ্যা নিরূপণ ও বুঝ হওয়ার কারণ উদ্ঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।   | <ul style="list-style-type: none"> <li>গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি গবেষণা প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় বিআইএম-কে কার্যাদেশ প্রদান করেন।</li> <li>গবেষণা কার্যক্রম চলমান।</li> </ul>   | শিল্প মন্ত্রণালয়/<br>বিআইএম। |

| ক্রঃ<br>নং | পদত্ব নির্দেশনা  | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ   | বাস্তবায়ন অগ্রগতি   | বাস্তবায়নকারী<br>কর্তৃপক্ষ   |
|------------|--|--|--|-------------------------------|
| ১          | ২  | ৩  | ৪  | ৫                             |
| ২১.        | <p>“রুগ্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে”<br/>           (নির্দেশনা নং-২৪)<br/>           ২২/০৫/২০১৮</p>   | <p>ঠাকুরগাঁও চিনিকল ও নর্থবেঙ্গল চিনিকলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার নিমিত্ত চিনিকলদ্বয়ে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের জন্য যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের কার্যক্রম চলমান।</p> <p>কেবু অ্যান্ড কোম্পানীতে একটি আধুনিক “অনুজীব ল্যাবরেটরি স্থাপন ও কেবু ডিস্টিলারি কারখানার জন্য একটি ইটিপি স্থাপন” প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনামতে ডিস্টিলারি কারখানার জন্য ইটিপি প্রকল্প স্থাপনার কাজে কেবু ডিস্টিলারির ইন্যুয়েন্ট/বর্জ বুয়েট, ঢাকাতে অ্যানালাইসিস করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে বুয়েটের রিসোর্স পার্সোনসহ সভা করা হয়েছে, সভার নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন ভাবে ড্রয়িং ডিজাইন প্রণয়ন কাজ চলমান।</p> <p>এছাড়াও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএসএফআইসি’র তৃতীয় MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বেশ কছু বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে সেগুলোর মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান।</p> <p><b>বিসিক:</b><br/>           রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন এবং রুগ্ন শিল্প ইউনিট চালু করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> | <p>বিএসএফআইসি:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএসএফআইসি’র তৃতীয় MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে</li> <li>(১) Sharkara International of UAE, (Sugar International Consortium) নামে নতুন Consortium গঠন করা হয়েছে। Joint Venture পদ্ধতিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ‘Sugar International Co.’-এর সহিত Negotiation শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে সরকারের নির্দেশনামতে প্রস্তাবনার বিপরীতে Soverign Gurantee ৫০:৫০ করণে ‘Sugar International Co.’ সম্মত আছে কিনা তা জানতে চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ১৪-১০-২০২১ তারিখে Dr. Teropal Pruksathorn বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে Soverign Gurantee-সহ অন্যান্য বিষয়ে গত ১৯-০৪-২০২২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে Soverign Gurantee-এর পরিবর্তে সরকারী মালিকানাধীন ব্যাংক কর্তৃক গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার বিষয়টি পর্যালোচনাধীন রয়েছে।</li> <li>(২) VSS Consultancy &amp; Management BV, নেদারল্যান্ড, covid-19 ও Geo-political developments কারণে MoU ও Feasibility Study Report দাখিলের সময়সীমা ৩১-১২-২০২২ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের অনুরোধ জনিয়ে ৩১-০৫-২০২২ তারিখে ইমেইলে পত্র প্রেরণ করে। এছাড়াও আরোও কিছু বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে সেগুলোর মূল্যায়ন কার্যক্রম চলছে।</li> </ul> <p><b>বিসিক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বিসিকের ৭৯ টি শিল্পনগরীতে শিল্প প্লট ১১,৬৩৬টি, শিল্প ইউনিট ৬০০১টি, বরাদ্দকৃত প্লটের উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট ৪,৭৬৯টি, রুগ্ন শিল্প ইউনিট ৫৯৪টি।</li> <li>বিসিকের বিভিন্ন শিল্পনগরীতে বরাদ্দযোগ্য খালি প্লটে আগ্রহী শিল্প উদ্যোগাদের শিল্প স্থাপনের জন্য ৫০০টি প্লট বরাদের বিজ্ঞপ্তি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, “বাংলাদেশ প্রতিদিন” ও “দৈনিক ইতেফাক” এ ২৯ মার্চ, ২০২২ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে শিল্পেদোক্ষাগণ ১৫৭ টি প্লটের জন্য ৮০টি আবেদন করেন।</li> <li>২০২১-২২ অর্থ বছরের এ পর্যন্ত রুগ্ন শিল্প ইউনিট চালু হয়েছে মোট ৪৪টি।</li> </ul> | <p>বিসিক/বিসিক/বিএসএফআইসি</p> |
| ২২.        | <p>আখের বিকল হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রালয় সুগার বিট বীজ সরবরাহ করবে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গেলে চিনিকলগুলি সারা বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে।<br/>           (নির্দেশনা নং-২৫)<br/>           ২২/০৫/২০১৮ খ্রি।</p> | <p>ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।</p>   | <p>এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বিট হতে চিনি উৎপাদন কার্যক্রম চলবে।</p> <p>সুগার বিট পরীক্ষামূলকভাবে বিএসআরআই এর মাধ্যমে সুগারমিলসমূহের খামারে চাষ করা হচ্ছে। তাদের সাথে বিএসএফআইসির যোগাযোগ আছে। বিএসআরআই হতে জানা যায় যে, বাংলাদেশের আবহাওয়ায় ট্রিপিক্যাল সুগারবিট চাষাবাদ সম্ভব। সুগার বিট ব্যবহারের প্লাট/ক্ষেত্র না থাকায় ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করা হচ্ছে না।</p>  | বিএসএফআইসি                    |

| ক্রঃ<br>নং<br>১ | প্রদত্ত নির্দেশনা<br>২  | গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ<br>৩  | বাস্তবায়ন অগ্রগতি<br>৪  | বাস্তবায়নকারী<br>কর্তৃপক্ষ<br>৫ |
|-----------------|---|--|--|----------------------------------|
| ২৩.             | রাজশাহী ও চট্টগ্রামে<br>আরও ২টি চামড়া<br>শিল্পনগরী স্থাপন।<br><br>(নির্দেশনা নং-২৬)<br>০৭/১১/২০১৭  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• মিরসরাই বেজা হতে জমি না পাওয়ায় মিরসরাইতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন পূর্ব ইছাখালী ও পশ্চিম ইছাখালী মৌজায় ‘বিসিক লেদার এন্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক, মিরসরাই, চট্টগ্রাম’ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।</li> <li>• রাজশাহীতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল না থাকায় রাজশাহী জেলার পুঁতিয়া উপজেলাধীন স্বরূপনগর ও ভরুয়াপাড়া মৌজায় ১২৪.২১০১ একর জমিতে “বিসিক লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী” স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• বিসিক লেদার এন্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক, মিরসরাই, চট্টগ্রাম</li> <li>▪ মিরসরাই বেজা হতে জমি বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে বেজা থেকে জানানো হয় যে, জমি বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব নয়।</li> <li>▪ বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয় ১৬-০৭-২০২১ তারিখে মিরসরাইতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন নতুন জায়গা পরিদর্শন করেন।</li> <li>▪ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর উক্ত জমি অধিগ্রহণের সম্মতি চাওয়া হয়েছে এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।</li> <li>▪ উল্লেখ্য প্রকল্পটি ২০২১-২২ অর্থবছরের সবুজপাতাভূক্ত নয়।</li> <li>“বিসিক লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী”</li> <li>▪ প্রকল্পের ঘাটাই বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী CETP স্থাপনের সম্ভাব্যতা, পানির উৎস, শিল্প নগরীতে ব্যবহৃত পানি পরিবেশ সম্মতভাবে ডিসার্জ করার পর্যাপ্ত সুবিধা, গ্যাসের প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলো যাচাইকরণের জন্য অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে গঠিত ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।</li> <li>▪ কমিটির সুপারিশের আলোকে রাজশাহী- নওগাঁ/রাজশাহী- নাটোর মহাসড়কের পাশে ৫০০ একর জমি বরাদ্দের সম্মতিপ্রের জন্য জেলা প্রশাসক রাজশাহী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে জেলা প্রশাসন থেকে রাজশাহী জেলার পুঁতিয়া উপজেলাধীন স্বরূপনগর ও ভরুয়াপাড়া মৌজায় মাত্র ১২৪.২১০১ একর জমির মূল্যসহ সম্মতিপ্রাপ্ত পাওয়া গেছে।</li> <li>▪ প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনকরত প্রকল্প এলাকার লে-আউট ডিজাইন, ডেইং এবং পূর্কাজের প্রাকলনের কাজ চলমান।</li> </ul> | বিসিক                            |
| ২৪.             | সাভার চামড়া<br>শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের<br>আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।<br><br>(নির্দেশনা নং-২৭)<br>০৬/১১/২০১৮   | বিদ্যমান চামড়া শিল্পনগরী সংলগ্ন এলাকায় আরও ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে “বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা রাখা হবে।   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’ শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর ০৭/০২/২০২২ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।</li> <li>• সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের সুপারিশের আলোকে ‘বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’ শীর্ষক প্রস্তাবিত ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করা হবে।</li> <li>• বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’ শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপিতে শিল্পনগরীর শ্রমিকদের জন্য আবাসনের সংস্থান (৬.৫৯ একর জায়গা) রাখা হয়েছে।</li> </ul>   | বিসিক                            |
| ২৫.             | চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত<br>শ্রমিক ও পশু কোরবানির<br>কাজে নিয়োজিত<br>জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ<br>প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।<br><br>(নির্দেশনা নং-২৮)<br>০৬/১১/২০১৮ | এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।   | চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রস্তাবিত চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা (৪ৰ্থ সংশোধনী) তে অন্তর্ভুক্ত করা হলে পরিকল্পনা কমিশন গত ০৭-০৮-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় এ ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি ডিপিপি থেকে বাদ দিতে নির্দেশনা প্রদান করে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তবে “বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা”তে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি লেদার ইনস্টিউটিউট করার প্রস্তাৱ করা হয়েছে। এজন্য শিল্প নগরীতে ২.৪১ একর জায়গার সংস্থান রাখা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিউটিউট নির্মাণ করা হবে।   | বিসিক                            |

৪৯

**বাস্তবায়িত প্রতিশুভিসমূহ:**

| ক্রঃ নং | প্রদত্ত প্রতিশুভি  | প্রতিশুভি প্রদানের<br>সময় | গৃহীত ব্যবস্থা ও<br>বাস্তবায়নের মেয়াদ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---------|--|----------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| ১       | ২  | ৩                          | ৪                                       | ৫                  | ৭                        |
| ০১.     | রাজশাহী বিসিক শিল্প গবীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা। | ২৪/১১/২০১১ খ্রি.           |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ০২.     | বরগুনায় বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন।                              | ০৬/৫/২০১০ খ্রি.            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |

**বাস্তবায়িত নির্দেশনাসমূহ:**

| ক্রঃ নং | প্রদত্ত নির্দেশনা   | নির্দেশনা প্রদানের<br>সময় | গৃহীত ব্যবস্থা ও<br>বাস্তবায়নের মেয়াদ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---------|---|----------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| ১       | ২   | ৩                          | ৪                                       | ৫                  | ৭                        |
| ০১.     | জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সন্তানবনা চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।   | ১৮/১০/২০১৬ খ্রি.           |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ০২.     | প্রতিটি বিসিক শিল্প এলাকায় একটি জলাধার/লেক/পুকুর/খালের সংস্থান রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়।   | ০১/১২/২০১৫ খ্রি.           |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ০৩.     | “দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অধিক সংখ্যায় স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।”   | ০৫/৩/২০১৮ খ্রি.            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ০৪.     | যেসব জমি অনুর্বর অথবা ফসল কম হয় সে সব জমি শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা ও দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।  | ১৮/০৯/২০১৪ খ্রি.           |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ০৫.     | শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্বাদী, শিল্পনীতিতে সহায়ক সুযোগ রাখা এবং শিক্ষিত জাতির কর্মসংস্থানে শিল্পের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়কে দায়িত্বপালন করতে হবে। | ২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.           |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ০৬.     | শিল্পের মালিকানা সরকারি, বেসরকারি, যৌথ এ তিনি প্রকার হতে হবে, বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পকে সহায়তার পাশাপাশি তাদের পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।                                |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ০৭.     | মার্কেট এক্সে এন্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন সাপোর্ট ফর সাউথ এশিয়ান এলডিসি থু স্ট্রেংডেনিং ইন্সটিউশনাল এন্ড ন্যাশনাল ক্যাপাসিটিজ রিলেটেড টু স্ট্যান্ডার্ডস, মেট্রোলজি, টেক্সিং এন্ড কোয়ালিটি ফেজ-২।  |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ০৮.     | মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থু প্রোকিউটরমেন্ট অব সফস্টিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরিজ ফর এ্যাক্রিডিটেশন।  |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ০৯.     | নবসৃষ্ট এক্রিডিটেশন বোর্ডের নিয়োগ বিধি চূড়ান্তকরণ ও জনবল নিয়োগ।  |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ১০.     | এট্লাস বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি চালিত গাড়ি উৎপাদন।   |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ১১.     | বিএসটিআই’র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সাটিফিকেটকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করা।  | ১২/০৮/২০০৯ খ্রি.           |   | -                  | বাস্তবায়িত              |

| ক্রঃ নং | প্রদত্ত নির্দেশনা  | নির্দেশনা প্রদানের<br>সময় | গৃহীত ব্যবস্থা ও<br>বাস্তবায়নের মেয়াদ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---------|--|----------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| ১       | ২  | ৩                          | ৪                                       | ৫                  | ৬                        |
| ১২.     | বিটাক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিল্পে ব্যবহার।   |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ১৩.     | হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি।    |                            |   |                    | বাস্তবায়িত              |
| ১৪.     | বিটাক বগুড়া প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন।   |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ১৫.     | মঙ্গা এলাকায় জনসাধারণের আর্থিক রাবণ সামাজিক-যন প্রকল্প এবং বিসিক বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন। |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ১৬.     | রাষ্ট্রীয়ত ২টি কারখানা পরিচ্ছন্নকরণ ও শিল্প পার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করণ।                   | ১২/০৪/২০০৯ খ্রি.           |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ১৭.     | “শাহজালাল ফাটিলাইজার কোম্পানি লি.” এবং “নর্থও-য়েস্ট ফাটিলাইজার কোম্পানি লি.” শীর্ষক প্রকল্পদ্বয় গ্রহণ।           | ১২/০৪/২০০৯ খ্রি.           |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ১৮.     | চিনিকলসমূহে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৭(সাত) টি চিনিকলের পুরাতন সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন করা।   |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ১৯.     | বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি. (সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়ন।   |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ২০.     | কেরুজ সুগার মিলে (ডিস্টিলারিতে) প্রেসমাইড হতে অর্গানিক জৈবসার উৎপাদন প্লাট স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।          |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ২১.     | বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।                                |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ২২.     | সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।                                |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ২৩.     | Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL).       |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ২৪.     | কারখানার শ্রমিকদের চাকরির বয়স বৃদ্ধিকরণ।  |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ২৫.     | নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন পদক্ষেপ গ্রহণ।   |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ২৬.     | ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এ সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।     |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ২৭.     | ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন।   |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ২৮.     | আখ চার্ষিদের স্বার্থ সংরক্ষণ।  |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ২৯.     | চিনিকলের অব্যবহৃত জমি লীজ প্রদান।  |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ৩০.     | রংপুরে শতরঞ্জি শিল্পের বিকাশের জন্য নিশ্ববেতগঞ্জে শতরঞ্জি গল্লী স্থাপন।  |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |
| ৩১.     | জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০।   |                            |   | -                  | বাস্তবায়িত              |

| ক্রঃ নং | প্রদত্ত নির্দেশনা   | নির্দেশনা প্রদানের<br>সময় | গৃহীত ব্যবস্থা ও<br>বাস্তবায়নের মেয়াদ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---------|---|----------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| ১       | ২   | ৩                          | ৪                                       | ৫                  | ৬                        |
| ৩২.     | Modernization & Strengthening of BSTI (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন)  |                            |   |                    | বাস্তবায়িত              |
| ৩৩.     | মুন্ডিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmaceuticals Ingredients (API) শিল্পগুরু স্থাপন। | ১২/৪/২০০৯খ্রি.             |   |                    | বাস্তবায়িত              |
| ৩৪.     | চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ।  | ১২/৪/২০০৯খ্রি.             |   |                    | বাস্তবায়িত              |
| ৩৫.     | বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)   | ১২/৪/২০০৯খ্রি.             |   |                    | বাস্তবায়িত              |

৪৪