

## প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েব সাইটে প্রদর্শিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

এপ্রিল/২০২৩

শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা ১০টি এবং নির্দেশনার সংখ্যা ৬০টি। উক্ত ১০টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ২টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৮টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৬০টি নির্দেশনার মধ্যে ইতিমধ্যে ৩৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২৫টি নির্দেশনা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে।

### বাস্তবায়নাধীন ৮টি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			১	২
০১.	টাঙ্গাইল শিল্প পার্ক স্থাপন।  (প্রতিশ্রুতি নং-১)  ৩০/৬/২০১২ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য বিসিক শিল্পপার্ক টাঙ্গাইল শিরোনামে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই মোমিননগর মৌজায় ১৯.৩৫ একর জমি নিয়ে ১৬৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য গত ১৮-০৬-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয় এবং সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ২৯৫.৭৫ কোটি টাকা।</li> </ul> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত। পিইসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৫ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>১ম সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত জায়গায় বিদ্যমান গাছপালা নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়কৃত অথ বিসিক তহবিলে জমা দেয়া হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের জমিতে অবস্থিত ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহ অপসারণ করা হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃক্ষিসহ সংশোধন প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে ১৬-০১-২০২৩ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পিইসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বৃক্ষিসহ সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের শুরু হতে এ পর্যন্ত ক্রমপঞ্চিত ব্যয় ২৩৫৬৭.৪৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮৩.২৪% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৯.৬৯%।</li> </ul>	বিসিক
০২.	দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বদরের নিকট ডাইডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।  (প্রতিশ্রুতি নং-২)  ১২/০২/২০১১ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> <li>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজায় আধুনিক ও টেকসই পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য ১০৫.৫০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, বরগুনা বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকোশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুরূপে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে।</li> <li>বরগুনায় সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণজাত শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য "Feasibility Study of Environment Friendly Ship Re-cycling Industry at Taltali Upazila in Barguna District" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই এর অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করার জন্য গত ২৪/১১/২০২২ তারিখে Institute of Water Modeling (IWM) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।</li> </ul>	<p>বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পরিবেশ বান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য বিএসইসি এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Institute of Water Modeling (IWM) এর সহিত গত ২৪-১১-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে IWM কর্তৃক Inception Report প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিএসইসি কর্তৃক গঠিত কমিটি Inception Report মূল্যায়ন প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। IWM কর্তৃক গত ০৯-০৩-২০২৩ খ্রি তারিখে Survey কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন (Progress Report) দাখিল করা হয়েছে। মূল্যায়নের কাজ চলমান।</li> </ul>	বিএসইসি

<p>০৩.</p> <p><b>কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজা-বালি উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ।</b></p> <p>(প্রতিশ্রুতি নং-৩)</p> <p>২৫/০২/২০১২ খ্রি.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫.০২.২০১২ তারিখে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত একজন সভায় ‘কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে এবং নৌবাহিনীর সুপারিশের প্রেক্ষিতে পায়রা বন্দর এলাকাকে বাছাই করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে।</li> <li>জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বরাবর প্রস্তাৱ প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাৱিত জমির CS, RS, BS পর্চা ও জমির তথ্য জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী-এর কার্যালয় হতে সংগ্ৰহ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে পায়রা বন্দর কৰ্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ৩১.০১.১৯ তারিখে পাওয়া গেছে।</li> <li>নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কৃতক গঠিত কমিটি প্রস্তাৱিত স্থানটি পরিদৰ্শনপূৰ্বক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিত ১০৫.০৫ একরের পরিবর্তে ১০০.০০ একর জমির অনাপত্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।</li> </ul>	<p>পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপন।</p> <p>পটুয়াখালীতে একটি আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে Gentium Damen Consortium (GDC) ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত BSEC এর সংগে JV কোম্পানি গঠনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।</p>	<p>বিএসইসি</p>
<p>০৪.</p> <p><b>চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগৰী স্থাপন।</b></p> <p>(প্রতিশ্রুতি নং-৪)</p> <p>১৮/০২/২০১২ খ্রি.</p>	<p>প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্দীপ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নের জমিটি দুই ফসলী হওয়ায় সন্দীপ উপজেলার অন্যত্র অধিগ্রহণ উপযোগী জমি পুনঃনির্ধারণের জন্য প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত কমিটি গঠন করা হয়।</p> <p>মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পটির বিষয়ে ২১-০৩-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।</li> <li>পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন করে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণের নিমিত্ত গঠিত কৃতক প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদল প্রস্তাৱিত প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদৰ্শন করেন। পরিদৰ্শন প্রতিবেদনে প্রস্তাৱিত স্থানটি দুই ফসলি হওয়ায় একই উপজেলার নতুন জায়গা নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়।</li> <li>সন্দীপ উপজেলার অন্য কোন স্থানের অধিগ্রহণ উপযোগী জমি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পুনঃনির্ধারণের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।</li> <li>কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সন্দীপ উপজেলার মগধরা মৌজায় ১০.৩০ একর জমি বরাদ্দের সম্মতি প্রদানের লক্ষ্যে ০৮-১১-২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২০-০২-২০২৩ তারিখে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>নতুন জায়গার সম্মতি পাওয়া সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে।</li> </ul>	<p>বিসিক</p>

০৫.	<p>সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্ক স্থাপন করা। (প্রতিশুতি নং-৬) ০৯/০৮/২০১১ খ্রি</p>	<p>প্রতিশুতি অনুযায়ী বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ শিরোনামে কালিয়া হরিপুর ও বনবাড়িয়া ইউনিয়নের মোরগাম, টালটিয়া, পূর্ব মোহনপুর, ছাতিয়াল তলা, বনবাড়িয়া ৫টি মৌজায় ৪০০ একর জমি নিয়ে মোট ৭১৯.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩য় সংশোধিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। <u>মেয়াদ:</u> জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাট কাজ ১০০%, বাউচারি ওয়াল ৮৬%, লেক রিজার্ভার নির্মাণ কাজ ৫০%, অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ৯৮%, ডাপ্সিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ ৮০%, পাম্প ডাইভার কোয়ার্টার (পাম্প হাউজসহ) নির্মাণ কাজ ৭৪%, ডেন নির্মাণ কাজ ৩০%, পানির পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ ৯৬%, গভীর নলকৃপ নির্মাণ কাজ ৭০%, রাস্তা নির্মাণ কাজ ৪২% সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের মেইন গেইট নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে (পাইলিং কাজ শেষ হয়েছে)।</li> <li>ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর ( জুন ২০২৪ পর্যন্ত) বৃদ্ধির প্রস্তাৱ ২৫-০৪-২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের ক্রমপুঁজিত ব্যয় ৫১০.০৭ কোটি টাকা।</li> <li>আর্থিক অগ্রগতির হার ৭১.৩৪% এবং ভোত অগ্রগতির হার ৮৪%।</li> </ul>	বিসিক
০৬.	<p>খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বৰ্ক পাটকলগুলো পুনৱায় চালুকৰণ এবং বিসিআইসি'র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাস্টেরি পুনৱায় চালুকৰণ। (প্রতিশুতি নং-৭) ০৫/০৩/২০১১ খ্রি</p>	<p>(১) <b>খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি.:</b> বৰ্ক ঘোষিত খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. এর অব্যবহত ৫০ একর জমি নথ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লি. (নওপাজেকো)-এর নিকট বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে ১১-১২-২০১৮ তারিখে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অনুকূলে ২৫৪.৪২ কোটি (দুইশত চুয়াল কোটি বিয়ালিশ লক্ষ) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর পরবর্তীতে সমরোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নওপাজেকো জমি ও স্থাপনার সমুদয় ১৮৬.৫২ কোটি টাকার মধ্যে অবশিষ্ট অর্থ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করবে। সমুদয় অর্থ পরিশোধের পরে ৫০ একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কৰলা মূল্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন করা হবে। উল্লেখ্য, নওপাজেকো এর নিকট বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট থাকবে (৮৭.৬১-৫০.০০) = ৩৭.৬১ একর জমি।</p> <p>(২) <b>দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস:</b> মেসার্স ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. এর বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বেসরকারি মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ শেয়ার একটি অডিট ফার্মের মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধ করে সরকারের অনুকূলে নেয়া অর্থাৎ<sup>১</sup> অনুরূপ মূল্যের ভিত্তিতে সরকারি মালিকানাধীন ৩০ শতাংশ শেয়ার ৭০ শতাংশ শেয়ারধারী বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাহার করার বিষয়ে শিল্পসচিব মহোদয়ের সভাপতিতে ১৯/০৩/২০১৮ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। • উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মতে ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপে প্রেরণ করা হলে বর্ণিত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা গ্রহণের পরিবর্তে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং</p> <p>(১) <b>খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. :</b> কেনেনএমএল এবং নথ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (নওপাজেকো) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমরোতা স্মারক মোতাবেক মোট ১৮৬.৫২ কোটি টাকা পরিশোধ করার কথা থাকলেও নওপাজেকো ২৫৪.৪২ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। • অবশিষ্ট ৩০২.১০ কোটি (তিনশত বিশিষ্ট কোটি দশ লক্ষ) টাকা পরিশোধের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একাধিকবার পত্র প্রেরণ করা হয়। ছাড়া অর্থ পরিশোধের জন্য কেনেনএম থেকে ১৮-০২-২০২৩ তারিখে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নওপাজেকো বৰাবৰ তাগিদ পত্র (২৬তম) প্রেরণ করা হয়েছে। • নওপাজেকো-এর নিকট বিক্রির পর খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস এর ৩৭.৬১ একর জমি ও হার্ডবোর্ড মিলের অবশিষ্ট ৪.৭০ একর জমি একাত্তৃত করে জমির পরিমাণ হয় (৩৭.৬১+৪.৭০)= ৪২.৩১ একর। উক্ত জমিতে নতুন নিয়োজ কারখানা নির্মাণের লক্ষ্য Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>১. <b>Integrated Paper Mill or 2. Starch Factory or 3. API Complex</b> এ লক্ষ্যে Expression of Interest (EoI) আহবানের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে (QCBS) সর্বোচ্চ ক্ষেত্র অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান WASO Engineers &amp; Consultants (BD) Ltd. এর সাথে গত ০৪-১২-২০২২ তারিখে Contract Agreement স্বাক্ষরিত হয়। গত ১৫-১২-২০২২ তারিখ থেকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Revised Inception report দাখিল করেছেন। যা কারিগরি কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।</p> <p>(২) <b>দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস :</b> ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২খ্রি, তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি: এর বিষয়ে নিয়োজ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ “ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ এর ঢাকা ও খুলনাস্থ জমি দু'টির বর্তমান বাজার দর হালনাগাদ দায়- দেনা/ব্যাংক খণ্ড, এ কোম্পানি/ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত মামলাসমূহের সর্বশেষ অবস্থা কোম্পানিটি চলমান অবস্থায় সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট এবং এর বর্তমান অডিট রিপোর্ট অতিদুর্বল সংগ্রহ করতে হবে। (খ) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ এর বেসরকারি শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক দাখিলকৃত ফিজিবিলিটি রিপোর্ট সংক্রান্ত বিষয়টি দুট নিষ্পত্তির স্বার্থে বেসরকারি শেয়ার হোল্ডার কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পদ্বয় জয়েন্ট ডেঞ্চারে বাস্তবায়ন ও প্রকল্পদ্বয় অনুমোদনে এ মন্ত্রণালয় নীতিগত ভাবে সম্মত কিনা সে বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ-কে জানানো যেতে পারে।</p>	বিসিআইসি	

	<p>লি. এর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামত সম্বলিত পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশনা পাওয়া গেছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>নির্দেশনা মতে গত ০৯/০৮/২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একটি পত্র প্রেরণ করা হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে:</li> <li>(ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর দায়-দেনা ও শেয়ারের বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দিয়ে অডিট করাতে হবে;</li> <li>(খ) এ ছাড়া জমি এবং ব্যাংকের ঋণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুনরায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় ‘ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.’-এর মালিকানাধীন খুলনা ইউনিট ‘দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস’ এবং ঢাকা ইউনিট ‘ঢাকা ম্যাচ ফ্যাস্টরি’ এর দায়-দেনা নিরূপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং বাজার মূল্য নির্ধারনের জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকা, খুলনা ও বিসিআইসিকে জানানো হয়েছে।</li> </ul>	<p>২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার “ক” সিকান্ড বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিসিআইসি কর্তৃক ইতোমধ্যে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি, অগ্রনী ব্যাংক লি, সাব-রেজিস্ট্রার, শ্যামপুর/খুলনা সদর/রূপসা-কে পত্র প্রেরণ করা হলে সাব-রেজিস্ট্রার, রূপসা, খুলনা ও শ্যামপুর ও ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি, অগ্রনী ব্যাংক লি হতে চাহিত তথ্য পাওয়া গিয়েছে।</p>		
০৭.	<p>মুহরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্পপার্ক স্থাপন।  (প্রতিশ্রুতি নং-৮) ২৯/০২/২০১০ খ্রি.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্পপার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক-কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কিনা সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা জন্য চাওয়া হয়েছে এবং উক্ত কার্যালয় হতে যে নির্দেশনা প্রদান করা হবে সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর কাজের অগ্রগতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে গত ১৩/০১/২০১৬ তারিখের সভায় সিকান্ড গৃহিত হয় যে, “মুহরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমি এবং পরবর্তীতে আরও জমি জেগে ওঠলে তা বেজা ছাড়া অন্য কাউকে বরাদ্দ দেওয়া যাবে না”।</li> <li>উগ্রসূক্ষ্ম সিকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্পপার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক-কে জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কিনা সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা চেয়ে গত ২৩-০৪-২০১৯ ও ২৯-০৫-২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ৩০-০৫-২০১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উক্ত জমির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বেজা প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-কে যৌথভাবে সরেজমিনে পরিদর্শন করে ০৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত সচিব (বিসিক)-কে মনোনয়ন প্রদান করা হয়।</li> <li>উক্ত কমিটি গত ২২/০৭/২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে।</li> </ul>	বিসিক

০৮. ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন। (প্রতিশ্রুতি নং-১০) ২৯/০৩/২০১৮ খ্রি	<ul style="list-style-type: none"> <li>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রথমে ১৫ একর জমি পরিবর্তী ৫০ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।            মোট প্রকল্প ব্যয় ৯৮৬১.০০ লক্ষ টাকা।            বাস্তবায়নের মেয়াদ: জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৪ পর্যন্ত।         </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত 'বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও' শীর্ষক প্রকল্পে ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে প্রকল্প পরিচালক যোগদান করেন।</li> <li>২০২১-২২ অর্থবছরে জমিগ্রহণ বাবদ ৪৭০৭.৬৯ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও বরাবর হস্তান্তর করা হয়।</li> <li>ভূমি অধিগ্রহণের স্থান নির্বাচন কমিটি ও ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা হয়েছে এবং ভূমি অধিগ্রহণের ৪ ধারা নোটিশ জারি করা হয়েছে। যৌথ ফিন্ডবুক প্রস্তুত করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদনের পর ৭ ধারা জারি করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।</li> <li>২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে অফিস ভাড়া, গাড়ি ভাড়া, আউটসোর্সিং ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্ক হয়েছে এবং কোটেশন পদ্ধতিতে অফিস সরঞ্জামদি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামদি, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ক্রয় সম্পর্ক হয়েছে। প্রকল্পে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের ক্রমপঞ্জির ব্যয় ৪৭.৩১ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৪৮%।</li> </ul>	বিসিক
---	---	---	-------

## বাস্তবায়নাধীন ২৫টি নির্দেশনাসমূহ:

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
০১.	<p>ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (নির্দেশনা নং-১) ০৬/৯/২০১৬ খ্রি.</p>	<p>বিভিন্ন এলাকায় বিসিকের নতুন শিল্পনগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে হবে।</p> <p>বাস্তবায়নের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।</p>	<p>জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল হতে ৫০ একর জমিতে শিল্পনগরী স্থাপনের নিমিত্ত 'জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>দেশব্যাপী বিভিন্ন এলাকায় বিসিকের নতুন শিল্প নগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষ অর্থনৈতিক জোন হতে প্লট কিনে বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বগুড়া, নীলফামারী, যশোর, শরীয়তপুরের জাজিরা, চট্টগ্রামের মিরসরাই বেজা হতে বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার জন্য জমি চাওয়া হয়েছে।</li> <li>যে সব এলাকায় বেজার কর্মকাণ্ড নেই বা বেজা থেকে জমি পাওয়া যাচ্ছে না সে সব এলাকায় বিসিকের শিল্পপার্ক স্থাপনের নিমিত্ত বেজা বাদে অন্যত্র জমি অধিগ্রহণে বেজার অনাপত্তিপ্রস্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে।</li> <li>উল্লেখ্য, অবিকাংশ ক্ষেত্রে বেজার অনাপত্তিপ্রস্ত পেতে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা দেয়।</li> </ul>	বিসিক
০২.	<p>শুধু ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগাদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক 'বিসিক মধুপুর শিল্প পার্ক (আনারসসহ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ), টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্পগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।</p> <p>বাস্তবায়নের মেয়াদ : জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>০৩-১০-২০১৯ তারিখে পিইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তানুসারে মধুপুর উপজেলায় মতবিনিময় সভার অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভার সুপারিশ অনুযায়ী স্থানীয় উদ্যোগাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিসিকের নিজস্ব জয়গা সুস্থাপনা, যয়াননসিংহের পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে মধুপুর, টাঙ্গাইলে জায়গা নির্বাচনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমে মধুপুর উপজেলার বেরিবাইদ মৌজায় এবং পরবর্তিতে মধুপুর উপজেলার গারোবাজার সংলগ্ন মহিমামূল্য মৌজায় জায়গা নির্বাচন করা হলেও বন বিভাগের আপত্তির জন্য জায়গা পাওয়া যায়নি।</li> <li>এ প্রক্ষিতে পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), বিসিক মধুপুর উপজেলার মধুপুর পৌরসভা সংলগ্ন আলোকদিয়া ইউনিয়নের আশুরা-সীতারাম-কালামাবি মৌজার ১০০ (একশত) একর জমি পরিদর্শন করেন। উক্ত জমি বরাদের সম্মতিপ্রদানসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ২৫-০২-২০২৩ তারিখে পুনরায় ৫০ একর জমির সম্মতিপ্রদানসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>নতুন জায়গার সম্মতি পাওয়া ও ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন সাপেক্ষে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হবে।</li> </ul>	বিসিক
০৩.	<p>নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট বায় ও ফি প্রদান করতে হবে। (নির্দেশনা নং-৩) ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.</p>	<p><b>বিসিআইসি :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বিসিআইসি'র সকল কারখানা স্থাপনা পরিকল্পনায় বর্জ শোধনাগার ও পরিবেশ আইন মেনে শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছে।</li> <li>বিসিআইসি'র আওতাভুক্ত ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ৫টি তে In-Built ETP বিদ্যমান। এছাড়া সংস্থাধীন বিআইএসএফ ও ইউজিএসএফ কারখানাগুলোতে তরল বর্জ না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই।</li> <li>কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক সিমেন্ট কোং লিঃ এ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ETP স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।</li> </ul>	<p><b>বিসিআইসি :</b></p> <p>অন্যান্য কারখানায় ১০০% বাস্তবায়ন হয়েছে।</p> <p>GPUFP এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৬%।</p> <p><b>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>১৪ টি চিনিকলে ইটিপি স্থাপনের নিমিত্ত উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচন করে ১৬-০২-২০২০ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়।</li> <li>পরবর্তীতে প্রকল্পের স্থিয়ারিং কমিটির ১১-০১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের ৩টি চিনিকলের ইটিপি প্ল্যাটের স্থাপন কার্যক্রম (শ্যামপুর, কুষ্টিয়া ও পাবনা চিনিকল) অসমাপ্ত অবস্থায় সমাপ্ত করে অবশিষ্ট ১১টি চিনিকলের ইটিপি স্থাপন কাজ সমাপ্তকরণের নিমিত্ত ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে তা ২২-০৬-২০২২ তারিখে ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়।</li> <li>জিলবাংলা চিনিকলের ইটিপি ট্রায়াল রান গত মৌসুমে সম্পন্ন করে এ মৌসুমে চালানো হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ১১টি</li> </ul>	বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	১	২	৩	৪
		<p style="text-align: center;"><b>৩</b></p> <p><b>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন</b></p> <p>বিএসএফআইসির আওতাধীন ‘১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৮১৮৪.৩৫ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।</p>	<p style="text-align: center;"><b>৪</b></p> <p>চিনিকলের মধ্যে ০৭ (সাত)টি চিনিকলের (ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট, জিলবাংলা, নর্থবেঙ্গল, ফরিদপুর, মোবারকগঞ্জ ও কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি.) ইটিপি সদ্য সমাপ্ত ২০২২-২০২৩ মাড়াই মৌসুমে ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ০৪ (চার)টি চিনিকলের (পঞ্চগড়, সেতাবগঞ্জ, রংপুর ও রাজশাহী) ইটিপিসমূহ চিনিকল বক্স/মাড়াই কার্যক্রম স্থগিত থাকায় অন্য স্থান থেকে বর্জ্য পানি সংগ্রহ করে ট্রায়াল রানের নিমিত্ত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।</p> <p>• ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় ৫৭১১.৫৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬৯.৭৯% ও ভোত অগ্রগতি ৮৫%।</p> <p><b>বিসিক :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• বিসিকের ৮০ টি শিল্পনগরীসমূহে স্থাপনযোগ্য তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প ইউনিটের সংখ্যা-১৯১ টি, ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে ১৫৪টি, চালু আছে ১৪৬টি, বন্ধ আছে ০৮ টি, ইটিপি নির্মাণাধীন ০৮ টি।</li> <li>• অবশিষ্ট ২৯ টি ইটিপি স্থাপনের বিষয়ে দুটি পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়কে বন্ধ ইটিপি চালু ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন কার্যক্রম তরারিত করা ও নির্মাণাধীন ইটিপির নির্মাণ কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।</li> <li>• মালিকানা ইস্তাত্তর এবং নতুন শিল্প প্লট বরাদ্দের মাধ্যমে স্থাপিত কারখানাগুলো ইটিপি স্থাপনযোগ্য হলে নিজ উদ্যোগ ও খরচে ইটিপি স্থাপনের শর্তে অনুমোদন দেয়া হয়।</li> <li>• যেসকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ইটিপি স্থাপন করেনি এবং যেসকল শিল্প ইটিপি বন্ধ রেখে পরিবেশ দূষণ করছে সেসকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিবুকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।</li> <li>• ইটিপি স্থাপনযোগ্য যে সকল প্রতিষ্ঠান ইটিপি স্থাপন করেননি সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে দুটি ইটিপি নির্মাণের জন্য বিসিকের স্থানীয় কার্যালয় হতে নিয়মিত তাপাদা দেয়া হচ্ছে।</li> </ul> <p><b>বিসিক :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ নতুনভাবে স্থাপিত শিল্পনগরীসমূহে শিল্প উদ্যোগস্থান কারখানার চাহিদা মোতাবেক নিজস্ব অর্থায়নে বরাদ্দকৃত প্লটে ইটিপি স্থাপন করবেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। শিল্প কারখানার উদ্যোগস্থানের লে-আউট প্ল্যানে ইটিপি স্থাপনের প্রয়োজনীয় জায়গা রেখে লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন দেয়ার জন্য আঞ্চলিক পরিচালকদের অবহিত করা হয়েছে।</li> <li>■ বিসিক শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহে ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক। বিসিকের সকল জেলা কার্যালয় ও শিল্পনগরীর আওতাধীন লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহের ইটিপি স্থাপন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।</li> </ul>	৫

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫
০৪.	নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা উপজেলায় শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে বিসিক চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষরে টিওআরসহ পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ টি জেলা (ঢাকা, ময়মনসিংহ, নরসিংড়ী, রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ, ব্রাক্ষণবাড়িয়া, মৌলভীবাজার, মাদারিপুর, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, খুশোর, পিরোজপুর, মাঘুরা, নাড়াইল, বিনাইদহ কর্বুবাজার) হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে পর্যায়ক্রমে শিল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে।  (নির্দেশনা নং-৪) ২৪/৮/২০১৪ষ্টি.	নগরায়নের মাস্টার প্ল্যানে শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে বিসিক চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষরে টিওআরসহ পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ টি জেলা (ঢাকা, ময়মনসিংহ, নরসিংড়ী, রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ, ব্রাক্ষণবাড়িয়া, মৌলভীবাজার, মাদারিপুর, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, খুশোর, পিরোজপুর, মাঘুরা, নাড়াইল, বিনাইদহ কর্বুবাজার) হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে পর্যায়ক্রমে শিল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ সরকারের বৃপ্তকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বিসিকের বৃপ্তকল্প এবং লক্ষ্যকে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সাথে সমান্তরালে রেখে মৌলিক, যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত এবং ফলপ্রসূ ১৩ (তেরো) টি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিসহ একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধনের কাজ চলমান।</li> <li>■ ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম কর্মসূচি হলো-'সারাদেশব্যাপী ১০০টি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক স্থাপন'।</li> <li>■ এ কর্মসূচির আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০,০০০ হাজার একর জমিতে ১০০টি শিল্প পার্ক নির্মাণের মাধ্যমে ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।</li> <li>■ ১০০টি প্রকল্পের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে ০৭টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।</li> </ul>	
০৫.	শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানি সামুদ্রিক সার কারখানা নির্মাণ করতে হবে। প্লাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানায় পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে।  (নির্দেশনা নং-৫) ২৪/৮/২০১৪ষ্টি.	<p><b>ঘোড়াশাল প্লাশ ইউরিয়া ফাটিলাইজার প্রকল্প:</b></p> <p>ইউএফএফএল ও পিইউএফএফএল এর প্রতি টন ইউরিয়া উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার, ডাটন টাইম (কারিগরি) এবং রক্ষণাবেক্ষণ পুনরাবৃত্তির হার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পিইউএফএফএল এর খালি জায়গায় দৈনিক ২৮০০ মে. টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে একটি নতুন আধুনিক সার কারখানা স্থাপনের উদ্দোগ বিসিআইসি কর্তৃক গ্রহণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ০৯-১০-২০১৮ তারিখে 'ঘোড়াশাল প্লাশ ইউরিয়া ফাটিলাইজার প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পটি ECNEC সভায় অনুমোদিত হয়।</p> <p>বরাদ্দ: (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) ১৫৫০০২০.৯০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৪৫৮০২০.৯০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক ঋণ: ১০৯২০০০.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয়: ৯২৫৫৮.৮১ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৭৩৮৭৩.৬৪ লক্ষ টাকা)</p> <p>বৈদেশিক ঋণ: ৮৫১৬৫৫.১৭ লক্ষ টাকা)</p> <p>প্রকল্পের মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।</p> <p>বাস্তবায়ন কাল: বর্তমানে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলমান আছে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● প্রকল্পের প্রি-কমিশনিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</li> </ul> <p>এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আর্থিক অগ্রগতি: ৯৯৫৮৩৫.১৬ লক্ষ টাকা (৬৪.২৫%) বাস্তব অগ্রগতি: ৭৮.৫০%</p>	<p>শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি</p> <p>বাস্তবায়নযীন</p>

০৬.	<p>বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে পুনঃবরাদ্দযোগ্য শিল্প প্লটের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।</li> </ul>	<p>বিসিক শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দ নিয়ে যারা শিল্প স্থাপন করছেন না জেলা প্লট বরাদ্দ কমিটির মাধ্যমে তাদের প্লট বাতিল করে সম্ভাবনাময় উদ্যোগাদের অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>১০০৩ টি খালি শিল্প প্লট বরাদ্দের জন্য গত ০৬-০৩-২০২৩ খ্রি তারিখ জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক, যুগান্তর পত্রিকায় এবং Dhaka Tribune এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। যার মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে।</li> <li>প্লট বরাদ্দের জন্য প্রাপ্ত আবেদনগুলো যাচাই-বাচাই এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</li> <li>এপ্রিল ২০২৩ এ কোন প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়নি।</li> <li>২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১২৫ টি শিল্পপ্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।</li> </ul>	বিসিক
০৭.	<p>দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রতি বিভাগে ১টি করে ৭টি বিভাগে বিটাকের মহিলা হোস্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।</p> <p>(নির্দেশনা নং-৭) ২৪/৮/২০১৪খ্রি।</p> <p><u>বিটাক</u></p> <p>(ক) বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক "বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রের ১০ তলা বিশিষ্ট মোট ৩ টি নারী হোস্টেল স্থাপন" (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>(খ) বিটাক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "হাতে কলমে মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন (ফেজ-২)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।</p> <p>প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ: অক্টোবর ২০২০ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।</p> <p>(গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিটাক কর্তৃক অক্টোবর ২০২১ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে মোট ১১৩২৬১.০৫ লক্ষ টাকা ব্যায়ে 'গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর ও যশোর জেলায় বিটাকের ৬ টি কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৫/০১/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং গত ১৫/০৩/২০২২ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।</p>	<p><b>বিসিআইসি:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে সংস্থা এবং সংস্থাধীন কারখানাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে বিআইএম, এনএপিডি, আরপিএটিসি, সিপিটিইউ সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বছরব্যাপী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রেরণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।</li> <li>যোড়াশাল, নরসিংদিতে স্থাপিত বিসিআইসি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান "ট্রেনিং ইনস্টিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি (টিআইসিআই)" সংস্থার বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শ্রমিকদের নিয়মিত ভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্বল্প মেয়াদী বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে।</li> </ul> <p><b>বিটাক :</b></p> <p>(ক) বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক "বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রের নারী হোস্টেল স্থাপন" (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।</p> <p>(খ) "হাতে কলমে মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন (ফেজ-২)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পের শুরু থেকে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক ২০% এবং ভৌত অগ্রগতি ২২.২৪%।</li> <li>প্রকল্পের শুরু হতে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১৪০১ জন নারী ও ১২৭১ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীসহ মোট ২৬৭২ জনকে বিভিন্ন কারিগরি ট্রেইডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯৩ জন নারী ও ৬৪৫ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীসহ মোট ১৬৩৮ জন প্রশিক্ষণার্থীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।</li> </ul> <p>(গ) "গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর ও যশোর জেলায় বিটাকের ৬ টি কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প।</p> <p>এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭.৯০% ও ভৌত অগ্রগতি ১০.০৪%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পের অনুকূলে ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে iBAS++ সিস্টেমযোগে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সুনামগঞ্জ ও বরিশালের কেন্দ্রের জমির হস্তান্তর ও দখল বুঝিয়ে পাওয়া গেছে। এছাড়া গোপালগঞ্জ, রংপুর ও যশোর কেন্দ্রের জমির হস্তান্তর ও দখল বুঝিয়ে দেয়ার</li> </ul>	বিসিআইসি/বিটাক/বিআইএম

### বিআইএম

চাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে  
শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

মোট প্রকল্প ব্যয় ১৪৭৮৬.০৭ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়ন মেয়াদ : এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।

কাজটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বিটাক জামালপুর কেন্দ্রের জন্য ৫ একর জমির নৌজ প্রাপ্তির  
বিষয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর সহিত Land Lease  
Agreement (LLA) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- প্রকল্পের আওতায় পূর্ত কাজের প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর ও  
জামালপুর কেন্দ্রের জন্য রেট সিডিউল-২০২২ অনুসারে প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক প্যাকেজ ভিত্তিক  
২টি করে একাডেমিক ও ওয়ার্কশপ ভবনের প্রাক্কলন অনুমোদনপূর্বক ইতোমধ্যে প্রেরণ করা  
হয়েছে। বরিশাল ও সুনামগঞ্জ কেন্দ্রের পূর্ত কাজের টেক্সার ই-জিপি তে লাইভ এ আছে।  
অন্যান্য কেন্দ্রের পূর্ত কাজের টেক্সার আহবানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

### বিআইএম :

#### বিআইএম-কে শক্তিশালীকরণ প্রকল্পঃ

- প্রকল্পের মেয়াদঃ ০৩ (তিনি) বছর (এপ্রিল/২০১৮ – জুন/২০২১) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ বছর (জুন/২০২২  
পর্যন্ত) মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ২ তলা বেসমেন্টসহ মোট ১২ তলা ভবনের পূর্ত কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে।
- ইলেক্ট্রিক্যাল, ইউটিলিটি, ফার্নিচার, ইন্টেরিয়ার ইত্যাদি কাজের জন্য জুন/২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ ও  
ব্যয় বৃদ্ধি সংশোধিত হয়েছে।
- ভৌত অবকাঠামো: ৫০% আর্থিক: ৪০.১৬%।
- প্রকল্পের মোট বরাদ্দঃ ১৫,৫৮৬.১৫ লক্ষ টাকা। এ যাবৎ ব্যয়ঃ ৬,২২২.০১ লক্ষ টাকা।

#### বিভাগীয় পর্যায়ে বিআইএম-এর বিকেন্দ্রীকরণঃ

- গত ০৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে বিআইএম একটি কমিটি গঠন করে।
- আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কমিটির সদস্যগণ ইতোমধ্যে ৫টি বিভাগে সফর করে সম্ভাব্য  
স্থান নির্বাচন, অংশীজনের অংশগ্রহণে সমন্বয় সভা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ ও প্রাথমিক সম্ভাব্যতা  
যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- পরিকল্পনা কমিশন হতে তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই করা বাধ্যবাধকতা থাকায় গত ২৮/০৮/২০২২  
তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করার  
নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে।

### এসএমই ফাউন্ডেশন:

- উদ্যোগস্থ ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ : ০৫টি; প্রশিক্ষিত উদ্যোগ্তা-১২২ জন।
- অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে মোট ৯৩ জন উদ্যোগ্তা পরামর্শ সেবা গ্রহণ করেছেন।
- এপ্রিল ২০২৩ মাসে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ০৫টি প্রশিক্ষণের আওতায় ১২২ জন উদ্যোগ্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান  
করা হয়। সার্বিকভাবে ২১৫ জন উদ্যোগ্তা ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন।

<p>০৮.</p> <p>রাষ্ট্রীয়ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বক ও বক প্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশি বিদেশী বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্প পার্ক তৈরি করতে হবে।</p> <p>(নির্দেশনা নং-৮) ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.</p>	<p><b>১। কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (কেপিএমএল):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• কেপিএমলিঃ কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য গুণগতমান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে (QCBS) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান WASO Engineers &amp; Consultants (BD) Ltd- এর সাথে গত ০২-০৮-২০২২খ্রি. তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। গত ১১-০৮-২০২২খ্রি. তারিখ থেকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যক্রম শুরু করে। ২৬-১২-২০২২খ্রি. তারিখে উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Draft Feasibility Study Report (DFSR) দাখিল করে। প্রাপ্ত রিপোর্টগুলোর পর্যালোচনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রতিটি প্ল্যাটের জন্য পৃথক-আর্থ কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদন অতিশীঘ্ৰেই দাখিল করবে। তাছাড়া পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিসিআইসি ১৯৭৯ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চুক্তির মেয়াদ ৩০/০৬/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বৰ্ধিত করা হয়েছে এবং Amendment of Contract Agreement গত ১১/০৮/২০২৩ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। <p><b>২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) :</b></p> <p>চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) প্রাঙ্গনে বিসিআইসি'র মালিকানায় 'বাংলাদেশ প্লাস ফ্যাক্টরি স্থাপন 'নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত।</p> </li></ul>	<p><b>১। কর্ণফুলী পেপার মিলস লি.(কেপিএম):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. এর স্থলে নিম্নোক্ত নতুন ৫টি কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ</li> </ul> <p>(ক) Integrated Paper Mill with Forestation</p> <p>i. Pulp, ii. Writing &amp; Printing Paper, iii. Offset Paper, iv. Offset Card, v. Color Demai &amp; Ledger Paper, vi. Brown Liner Paper, vii. Media Paper, viii. Art Paper, ix. Corrugated Paper, x. Brown Paper etc.</p> <p>(খ) Soda Ash (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) with Baking Soda (NaHCO<sub>3</sub>) Plant.</p> <p>(গ) Sodium Sulphate (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) Plant</p> <p>(ঘ) Other Chemical Plant i. Caustic Soda (NaOH) ii. Detergent with LABSA iii. Chlorine (Cl<sub>2</sub>) iv. Hydrogen Peroxide (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) v. Bleaching Earth {Al<sub>2</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>10</sub>(OH)<sub>2</sub>} vi. Titanium Di-oxide (TiO<sub>2</sub>) vii. Hydrochloric Acid (HCl) viii. Sulphuric Acid (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) etc. and</p> <p>(ঙ) Synthetic Polyester Fiber Plant.</p> <p>এ লক্ষ্যে Expression of Interest (EoI) আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহের কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য গুণগতমান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে (QCBS) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান WASO Engineers &amp; Consultants (BD) Ltd-এর সাথে গত ০২-০৮-২০২২খ্রি. তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। গত ১১-০৮-২০২২খ্রি. তারিখ থেকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যক্রম শুরু করে। ২৬-১২-২০২২খ্রি. তারিখে উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Draft Feasibility Study Report (DFSR) দাখিল করে। প্রাপ্ত রিপোর্টগুলোর পর্যালোচনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রতিটি প্ল্যাটের জন্য পৃথক-আর্থ কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদন অতিশীঘ্ৰেই দাখিল করবে। তাছাড়া পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিসিআইসি ১৯৭৯ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চুক্তির মেয়াদ ৩০/০৬/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বৰ্ধিত করা হয়েছে এবং Amendment of Contract Agreement গত ১১/০৮/২০২৩ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে।</p> <p><b>২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) :</b></p> <p>"চট্টগ্রামের বাড়বকুড়ে অবস্থিত Chittagong Chemical Complex এর স্থলে নিম্নোক্ত নতুন কারখানাসমূহ স্থাপনের লক্ষ্যে Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chlor-Alkali &amp; Chlorine related basic chemicals Plant.</li> <li>2. Chlorine related Compound (PVC) &amp; other related chemicals plant.</li> </ol> <p>এ লক্ষ্যে EoI (Expression of Interest) আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে গত ১৬-০৮-২০২২খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বিসিআইসি পরিচালনা পর্ষদ এর ১৯৩৬(২০২২/৩২) তম সভায় M/S Monenco Iran Consulting Engineers, Iran এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন দেয়া হয়। গত ২৩-০৮-২০২২খ্রি. তারিখে M/S Monenco Iran Consulting Engineers, Iran-কে NoA (Notification of Award) &amp; Draft Contract Agreement প্রেরণ করা হয়।</p>	<p>সকল সংস্থা</p> <p>দপ্তর/</p>
--	---	---	-------------------------------------

গত ০৫-০১-২০২৩ খ্রি, তারিখ Monenco, Iran কে NoA বাতিল সংক্রান্ত পত্র প্রেরণ করা হয়। ০৯-০১-২০২৩ খ্রি, তারিখ Contract Signing এর অনুরোধ জনিয়ে Monenco, Iran পত্র প্রেরণ করে। ২৬/০১/২০২৩ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রাপ্ত যায়। Monenco Iran এর পত্র এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে বিষয়টি ২৭/০১/২০২৩ তারিখে বিসিআইসি বোর্ডে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড কর্তৃক আরো যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনাপূর্বক বোর্ড সভায় উপস্থাপনের পরামর্শ দেয়া হয়।

### ৩। খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লি. (কেএইচবিএমএল):

বাস্তবায়নের মেয়াদ : ৩১-১২-২০২২ খ্রি।  
মোট বরাদ্দ: ৬০০০.০০ লক্ষ

খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লি. (কেএইচবিএমএল) এর খালি জায়গায় বিসিআইসি'র স্থ-অর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফেরিকেটেড স্টিল স্ট্রাকচার বাফার গোড়াউন নির্মাণের লক্ষ্যে ২১-০১-২০২১ তারিখের কার্যাদেশ মোতাবেক মেসার্স সৃজনী উপদেষ্টা লি. কর্তৃক সার্ভে ও প্রিলিমিনারী মাস্টার প্লান তৈরির কাজ করা হয়েছে এবং সয়েল টেক্সের কাজ শেষ হয়েছে। অবকাঠামোগত সার্বিক বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ০৩ (তিনি) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক সাইট পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে মেসার্স সৃজনী উপদেষ্টা লি: গত ১৫-০৩-২০২৩ খ্রি, তারিখে সংশোধিত ড্রইং ডিজাইন সংস্থার নির্মাণ ও বিপণন বিভাগে প্রেরণ করেন; প্রাপ্ত সংশোধিত ড্রইং ডিজাইন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সংস্থার নির্মাণ ও বিপণন বিভাগে চলমান।

### ৪। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) :

সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি.(সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্লিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে গত ১৭/১০/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০/১২/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়।

• সৌদি আরবের Engineering Dimensions International Investment (EDII) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্লিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ১৭-১০-২০১৮ তারিখে EDII এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০-১২-২০১৮ তারিখে EDII এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়।

• Engineering Dimension International Investment LLC (EDII) এর সাথে গত ২৯-০৬-২০২০ তারিখে জয়েন্ট ভেঙ্কার এগিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। জয়েন্ট ভেঙ্কার কোম্পানির কাজ এগিয়ে নেয়ার নিমিত্ত ০২(দুই)টি কমিটি গঠন করা হয়েছে; (১) Land Demarcation Committee এবং (২) প্রোগ্রেস মনিটরিং কমিটি। Saudi Bangla Integrated Cement Company Limited (SBICCL) নামক কোম্পানি গঠন গত ২৮-০৬-২০২১ খ্রি, তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

• Long Belt Conveyer (LBC) স্থাপনের বিষয়ে প্রণীত Techno Economic Feasibility Report পর্যালোচনাপূর্বক মতামত সম্বলিত পত্র গত ০৬-০৯-২০২২ খ্রি, তারিখে চেয়ারম্যান, EDII বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। Long Belt Conveyer (LBC) স্থাপনের জন্য Engineering Procurement Construction Finance (EPCF) পদ্ধতিতে Tender আহ্বান করা হয়েছে। Tender মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।

• প্রাপ্ত Techno Economic Feasibility Report ও Tender-এ কিছু ক্লুটি-বিচ্ছুতি থাকায় তা নিরসনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

• ১৮ কি.মি. দীর্ঘ Long Belt Conveyer (LBC) স্থাপনের নিমিত্ত SBICCL কর্তৃপক্ষ ১২-০৬-২০২২ খ্রি, তারিখ পর্যন্ত টেক্সার জমা দেয়ার সর্বশেষ তারিখ নির্ধারণ করে রি-টেক্সার আহ্বান করা হয়েছিল। (BOE) Consulting Firm দ্বারা সম্পন্ন Feasibility Study, LBC এর Tender এবং আরো কিছু বিষয়ে BCIC ও EDII এর মধ্যে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এ জটিলতাগুলো নিরসনকলে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

### ৫। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল):

• ঢাকা লেদার কো. লি. এর জায়গাটি বিসিআইসি'র নামে নির্বক্ত নয় বলে পিপিপি মডেল/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোক্তরা অন্যান্য প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর প্রেরিত ০৪-১০-২০১৮ তারিখের পত্রে উল্লিখিত জমি ডিএলসিএল এর অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত জমিতে একটি আধুনিক লেদার ইন্সটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

### ৫। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল):

১১-১০-২০২২ খ্রি, তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬৬তম ডিএলসিএল-এর কোম্পানী বোর্ড সভার সিক্রান্ট অনুযায়ী বিসিআইসি'র সার কারখানাসমূহে ব্যবহৃত বিপুল সংখ্যক ব্যাগের চাহিদা বিবেচনায় ডিএলসিএল এর

	<p><b>৬। উজ্জলা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>নিমতলী দুর্ঘটনা ও চুড়িহাটা দুর্ঘটনার মত ভবিষ্যতে যে কোন দুর্ঘটনা রোধকল্পে পুরাতন ঢাকায় বিদ্যমান সকল রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম জুরুরিভিত্তিতে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংস্থা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রণয় করবে। (সময়: ৩০-০৪-২০১৯)</li> <li>অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ৩০-০৪-২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।</li> </ul> <p>বাস্তবায়ন কাল : মার্চ ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি। বরাদ্দ: ৭১৪৪.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়: ৫৩৭৯.৫১ লক্ষ টাকা</p>	<p>১৮(আঠারো) একর জায়গায় একটি ওভেন পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগ (ডিলিউপিপি) কারখানা স্থাপনের নিমিত্তে BUET এর সাথে Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরকরণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য বিসিআইসি হতে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।</p> <p>ক) আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নিমিত্ত Expression of Interest (EoI) দলিলাদি প্রস্তুত করার জন্য কমিটি কর্তৃক Terms of reference (ToR) প্রস্তুত করা হয়।</p> <p>খ) ২৩-১০-২০২২ তারিখে বুয়েটের সাথে একটি Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p>গ) কমিটি কর্তৃক ToR অনুযায়ী বাস্তসম্মত দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্তলন করা হয়েছে।</p> <p>ঘ) আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের নিমিত্ত দুর প্রস্তাৱ চেয়ে বুয়েট গত ২২-০৩-২০২৩ তারিখ সংস্থার পরিকল্পনা বিভাগে হস্তগত হয়েছে।</p> <p><b>৬। উজ্জলা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. :</b></p> <p>প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে শেষ হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি হ্যান্ড ও ভারের প্রস্তুতি চলছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি :</p> <p>আর্থিক অগ্রগতি: ৫৩৭৯.৫১ লক্ষ টাকা (৭৫.৩০%) , বাস্তব অগ্রগতি: ৯৮.০০%</p> <p><b>বিএসইসি:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরবে সফরকালে (১৭-১৯ অক্টোবর, ২০১৮) বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এবং সৌদি আরবের ‘ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন (ইডি)’ নামক প্রতিষ্ঠান-এর সহিত সহিত গত ১৭-১০-২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সৌদি আরবের রিয়াদে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়। ২০-১২-২০১৮ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে ED ও GEMCO-এর মধ্যে Strategic Partnership চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তির ধারাবাহিকতায় Registrar of Joint Stock Companies এ Saudi General Electric Manufacturing Company Limited (SGEMCO) নামে কোম্পানি গঠন করা হয়। প্রথম ফেজে বিনিয়োগের নিমিত্ত ট্রান্সফরমার উৎপাদন/সংযোজনের প্রয়োজনীয় মেশিনারীজ ও ইকুইপমেন্টস চীন হতে ইডি কর্তৃক এসজিইএমকো এর ফ্যাক্টরীতে গত ১২-১১-২০১৯ হতে ১৪-১১-২০১৯ তারিখে পোছে। চীনের কারিগরির দল কর্তৃক Installation, Commissioning শেষ হয়েছে।</li> <li>যৌথ বিনিয়োগে বাংলাদেশ সরকারের শেয়ার হবে ৪৯% এবং ED এর শেয়ার হবে ৫১%। ইডি ও জিইএমকো’র মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির বিষয়ে ০৬-০৯-২০২২, ০৯-০১-২০২৩ এবং ১৩-০৩-২০২৩ তারিখসহ মোট ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।</li> </ul>
০৯.	<p>কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে দৃত</p> <p>• সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একীভূত করে সমষ্টিত আইপি অফিস প্রতিষ্ঠান লক্ষ্যে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিতে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে সভা হয়। বিষয়টির ধারাবাহিকতায় অটোমেশনের কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ডিপিডিটি হতে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।</p>	<p>ডিপিডিটি:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিতে ০৪-০৮-২০২১ খ্রি ৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:</li> <li>(ক) একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং একেতে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এবং কপিরাইট অফিসের কার্যক্রমকে একীভূত করে পৃথক কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন গড়বে না এবং নতুন করে আইন প্রণয়নেরও প্রয়োজন পড়বে না।</li> </ul>



	<p>উদ্যোগ নিতে হবে (নির্দেশনা নং-৭) ২৪/৮/২০১৪খ্রি.</p>	<p>(খ) দু'টি সংস্থার সফটওয়্যার এবং ডেটাবেজ সমর্থয়ের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। ডিপিডিটির সফটওয়্যারে কপিরাইট অফিস থেকে ব্যবহার করা গেলেও কপিরাইট অফিস এখনো প্রস্তুত নয় বিধায় তাদের সফটওয়্যারে ডিপিডিটির অফিস থেকে ব্যবহার করা যাচ্ছেন।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের নির্মিতব্য ভবনের জন্য নির্ধারিত জমির বিষয়ে মহামান্য উচ্চ আদালতে মামলা চলমান থাকায় নির্মান কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ডিপিডিটির জমির বিষয়ে চলমান মামলা দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে মামলা মোকাবেলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</li> </ul> <p><b>এসএমই ফাউন্ডেশন:</b> এনগিও ভবন বিষয়ক মামলার শুনানী কার্যক্রম গত ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। মামলাটি রায়ের জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে।</p>
১০.	<p>শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থায় মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রোদনা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।  (নির্দেশনা নং-১০) ২৪/৮/২০১৪খ্রি.</p>	<p><b>বিএসটিআই :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে বিএসটিআই'র কারিগরী ক্যাটাগরির ১০ম ও ১১তম গ্রেডের (দ্বিতীয় শ্রেণীর) ও (তিনি)টি পদ যথা:-পরীক্ষক-৬৯টি, ফিল্ড অফিসার-৭৫টি, পরিদর্শক-৭৫টি পদের যথা:-পরীক্ষক (৬৯টি), ফিল্ড অফিসার (৭৫টি), পরিদর্শক (৭৫টি) সর্বমোট ১১০ জন কর্মকর্তার পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল ৯ম গ্রেডে উন্নীত হয়েছে।</li> </ul> <p><b>বিএবি:</b></p> <p>বিএবি'র ৩৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য বিএবিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পূর্ববর্তী এক বছর কর্মকালের জন্য একটি মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রোদনা হিসাবে প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।</p> <p><b>বিএসএফআইসি:</b></p> <p>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন এবং আওতাধীন মিল/প্রতিষ্ঠানে ২০১৫ সাল হতে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সমস্যার কারণে জনবল নিয়োগ বক্ত রয়েছে। সংস্থার অধীন মিল/প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান আর্থিক সংকট উত্তোলণ হলে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রোদনা হিসেবে প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।</p> <p><b>ডিপিডিটি:</b></p> <p>সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা মোতাবেক কর্মপরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করা হলে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে জানানো হয়েছে যে, ডিপিডিটিতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দৈনন্দিন রুটিন দায়িত্ব পালন করে থাকেন। রুটিন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রোদননা প্রদানের কোন সুযোগ নেই।</p> <p><b>বিএসএফআইসি:</b></p> <p>সংস্থার অধীন মিল/প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আপাতত পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রোদনা হিসেবে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।</p>

১১.	<p>শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃক্ষি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে।</p> <p>(নির্দেশনা নং-১১) ২৪/৮/২০১৪ঞ্চি।</p>	<p><b>বিসিআইসি:</b></p> <p>কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেগারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃক্ষিকরণ এবং পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ।</p> <p><b>বিসিক:</b></p> <p>শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃক্ষির লক্ষ্যে নিয়মিত দেশি ও বিদেশি মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p><b>বিএসইসি:</b></p> <p>সুনির্দিষ্ট মাকেটিং কৌশলপত্র প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।</p> <p><b>এসএমই ফাউন্ডেশন :</b></p> <p>রাজশাহী সদরে আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজনের লক্ষ্যে আগ্রহী উদ্যোগাদের নিকট হতে আবেদনপত্র আহবান করা হয়েছে।</p> <p>মেয়াদ: ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত।</p>	<p><b>বিসিআইসি:</b></p> <p>কেপিএমলিঃ</p> <p>ফরেন পাই, প্রয়োজনীয় কেমিক্যালস্ এবং প্রসেস উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে এনসিটিবির চাহিদাকৃত বিনির্দেশ মোতাবেক উৎপাদিত কাগজের উজ্জ্বলতা ৮৫% (ISO -International Standard Organization মোতাবেক) অর্জন সম্ভব হয়েছে যা পূর্বে নিজস্ব পাই দিয়ে উৎপাদিত কাগজের উজ্জ্বলতা ছিলো ৭৬%)। পেগারের মান উন্নয়নে যত্নান্তি প্রতিস্থাপন/সংযোজন করা প্রয়োজন হলেও কারখানার আর্থিক সংকটের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। বিসিআইসি'র কারখানাসমূহে উৎপাদিত পণ্য দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উদ্ভৃত থাকে না বিধায় রপ্তানি করা হয় না।</p> <p><b>বিসিক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত বিসিক প্রধান কার্যালয়সহ দেশে ৫৮টি ও দেশের বাইরে ১১টি সহ মোট ৬৯টি মেলায় বিসিকের উদ্যোগাদার অংশগ্রহণ করেছে।</li> <li>■ চলতি অর্থবছরে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত বিসিকের উদ্যোগে ৩০টি মেলা আয়োজন করা হয়েছে।</li> <li>■ বিসিকের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগাদের ডিজিটাল মাধ্যমে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও দেশ- বিদেশে বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে “বিসিক অনলাইন মার্কেট” (<a href="http://www.bsctic-emarket.gov.bd">www.bsctic-emarket.gov.bd</a>) তৈরি করা হয়েছে এবং একশপ, এটুআই এর উদ্যোগে প্ল্যাটফর্মটি পরিচালিত হচ্ছে।</li> <li>■ <b>বিএসইসি :</b></li> </ul> <p>১। গত ৪ জুলাই ২০২২ তারিখে ইন্সটার্ন কেবলস লিমিটেড এর সাথে চীনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান চায়না ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কম্পোরেশন (সিএনটিআইসি) এর ৪২ লক্ষ মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানির জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির অনুকূলে ১০.৫০ লক্ষ মার্কিন ডলারের পণ্য গত ২১-১২-২০২২ তারিখে রপ্তানি করা হয়েছে।</p> <p>২। বিএসইসি'র বিভিন্ন কার্যক্রম প্রচারের নিমিত্ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত মেলায় অংশগ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিএসইসি'র উৎপাদিত পণ্যের প্রচারের জন্য বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, টিভি চ্যানেল, সোস্যাল মিডিয়াসহ বিএসইসি'র ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p><b>এসএমই ফাউন্ডেশন :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ জাতীয় এসএমই পণ্যমেলা আয়োজন সম্পর্ক হয়েছে।</li> <li>■ আঞ্চলিক এসএমই পণ্যমেলা আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে।</li> <li>■ রাজশাহী (১২-১৮ জানুয়ারি; ২০২৩), বরিশাল (১-৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩), সিলেট (১৬-২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩), দিনাজপুর (০৭-১৩ মার্চ, ২০২৩)-এ আঞ্চলিক এসএমই পণ্যমেলা আয়োজন করা হয়।</li> </ul>	<p>শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসইসি/ বিএসএফআইসি</p>

১২.	<p>দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখেরে পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারি রাখা।</p> <p>(নির্দেশনা নং-১২) ২০/৭/২০১৪ খ্রি।</p>	<p>“ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির উপর ০৯-১২-২০২০ ও ১৪-১২-২০২০ তারিখে পিইসি সভা হয়। সভায় আলোচ্য প্রকল্প দ্রুত সমাপ্ত করে ঠাকুরগাঁও চিনিকলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষার (Feasibility study) করণের সিফান্ট গৃহীত হয়।</p> <p>(প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২৩ পর্যন্ত)</p>	<p><b>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>উক্ত সিফান্টের আলোকে ‘ঠাকুরগাঁও চিনিকল আধুনিকীকরণ, উৎপাদন বহনযোগ্যকরণ ও বিট সুগার প্ল্যান্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা’ (প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২৩ পর্যন্ত) প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়।</li> <li>ডিপিইসি সভার সিফান্ট মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১০-০৪-২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক প্রেরণ করা হয়।</li> <li>পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয় অসম্মতি জ্ঞাপন করে।</li> <li>প্রকল্পটি আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব করা হলে তা অনুমোদিত হয়েছে।</li> </ul>	বিএসএফআইসি												
১৩.	<p>শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ।</p> <p>(নির্দেশনা নং-১৩) ১২/৪/২০০৯ খ্রি।</p>	<p><b>বিসিআইসি :</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>অনুমোদিত পদ</th> <th>পুরণকৃত পদ</th> <th>মোট শূন্য পদ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১২২৫৪</td> <td>১০৮৫৫</td> <td>১৩৯৯</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ-৮৬৯ জন এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদে-৫৩০ টি;</li> <li>বিসিআইসি জনবলের শূন্যপদের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</li> </ul> <p><b>বিসিক :</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>অনুমোদিত পদ</th> <th>পুরণকৃত পদ</th> <th>মোট শূন্য পদ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>২৪১৪টি</td> <td>১৪৭৪টি</td> <td>৯৪০টি</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>বিসিকের জনবলের শূন্যপদের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</li> </ul>	অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ	১২২৫৪	১০৮৫৫	১৩৯৯	অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ	২৪১৪টি	১৪৭৪টি	৯৪০টি	<p><b>বিসিআইসি:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদের সংখ্যা (এপ্রিল ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত) (৯ম গ্রেড-৭ জন এবং ১০ম গ্রেড-৪৪ জন)= ৫২ জন+কর্মচারী ও শ্রমিক ৪৭৮ জন = ৫৩০ জন।</li> <li>(১) ৫৭ জন (৩য় থেকে ৬ষ্ঠ গ্রেড) উর্ধ্বতন টেকনিক্যাল (অপারেশন) কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম : ত্যু গ্রেডে টেকনিক্যাল ৩ জন, ৪ষ্ঠ গ্রেডে টেকনিক্যাল ১৬ জন, ৫ম গ্রেডে টেকনিক্যাল ৮ জন ও ৬ষ্ঠ গ্রেডে টেকনিক্যাল ৩০ জন মোট ৫৭ জনের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।</li> <li>(২) ৬২ জন সহকারী শিক্ষক, মান-২ নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম : ১১ তম গ্রেডে নন-টেকনিক্যাল-৬২ জনের গত ০৫-০৮-২০২২ তারিখে আবেদন পত্র গ্রহণ শেষ হয়েছে।</li> <li>(৩) কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম : স্থায়ী কর্মচারী ও শ্রমিক (১৫০১+৩০০৯)= ৪৫১০ জন ও দৈনিক ভিত্তিক (No work no pay) এবং আনসার আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে মোট ৪১৬৩ জন (৪৫১০+৪১৬৩)= ৮৬৭৩ জন নিয়োজিত আছে। মঙ্গুরিকৃত পদ সংখ্যা কর্মচারী ও শ্রমিক (৪২০২+ ৪৯৩৫)= ৯১৩৭ জন। খালি পদের সংখ্যা (৯১৩৭-৮৬৭৩)= ৪৬৪ জন।</li> </ul> <p><b>বিসিক :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য প্রকৃত শূন্যপদ ২১৯টি ও অপূরণযোগ্য শূন্যপদ ৬১টি (অস্থায়ী পদোন্নতিযোগ্য শূন্যপদ) মোট পদোন্নতিযোগ্য শূন্যপদ (২১৯+৬১) = ২৮০টি;</li> <li>সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য প্রকৃত শূন্যপদ ৫৬৪টি ও অপূরণযোগ্য শূন্যপদ ৯৬টি (১০% সংরক্ষণ)। মোট সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ (৫৬৪+৯৬)= ৬৬০টি।</li> <li>মোট শূন্যপদ ৯৪০টি। এর মধ্যে প্রকৃত পূরণযোগ্য শূন্যপদ ৭৮৩টি (৫৬৪টি সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য ও ২১৯টি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য) এবং অপূরণযোগ্য শূন্যপদ ১৫৭টি (১০% সংরক্ষণ হিসেবে ৯৬টি ও অস্থায়ী পদোন্নতিযোগ্য শূন্যপদ ৬১টি)।</li> </ul> <p>সরাসরি ৫৬৪টি শূন্যপদ পূরণে গৃহীত কার্যক্রম:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>১) ২০২১ সালের প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ত৩-৫মে গ্রেডের ৭ ক্যাটাগরির ১৯টি শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪২ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা ২৭, ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ গ্রহণ করা</li> </ol>	শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা
অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ														
১২২৫৪	১০৮৫৫	১৩৯৯														
অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ														
২৪১৪টি	১৪৭৪টি	৯৪০টি														

হয়। তবে ০৪ জন প্রার্থী মহামান্য হাইকোর্টে মামলা করে এবং মহামান্য হাইকোর্ট ০৮.০১.২০২৩ তারিখ  
নিয়োগ কার্যক্রমের উপর ০৬ মাসের জন্য স্থগিত আদেশ প্রদান করেন।

২) ০২ আগস্ট ২০২২ তারিখ প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ৬ষ্ঠ-১০ম প্রেডের ৯ ক্যাটাগরির ৯৩টি শূন্যপদের  
বিপরীতে ৪৮,২০৪ জন প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের জন্য আগামী ২৬.০৫.২০২৩ তারিখ বিজেজে স্টাডিজ  
অনুসন্দৰ , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০ কে নির্বাচন করা হয়েছে। ১১-২০তম ৮ ক্যাটাগরির ৮৮টি  
শূন্যপদের বিপরীতে প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা আগামী ০৫ মে ২০২৩ ইতেন মহিলা কলেজে অনুষ্ঠিত  
হয়েছে।

৩) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ ৭০টি শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। ১৯  
অক্টোবর ২০২২ তারিখে ৮৯টি শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্রের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

৪) ১৬-২০ প্রেডের ১৩ ক্যাটাগরি ২২৩টি শূন্যপদ আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে সেবা গ্রহণের আওতাভুক্ত। এ  
বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে।

- পদোন্নতিযোগ্য ২১৯টি শূন্যপদ যোগ্য প্রার্থীপ্রাপ্তি সাপেক্ষে পূরণ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  
ইতোমধ্যে ৩৯ জন ১৩, ১৪ ও ১৫ প্রেডের কর্মচারীকে ১১-প্রেডে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

#### বিটাক :

- রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ৭৮ (আটান্তর) টি পদ সৃজনের মঙ্গুরী জ্ঞাপন করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বর্তমানে  
বিটাক-এর মঙ্গুরীকৃত পদ সংখ্যা ৬৭৯ এবং শূন্য পদের সংখ্যা ১৬৯টি।
- ১৬৯ টি শূন্য পদের মধ্যে ৪১টি সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ এবং ১২৮টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে  
পূরণযোগ্য।
- বিটাকের ৯টি ক্যাটাগরীতে ৪১টি পদে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে গত ০৭-০৪-২০২৩ তারিখের দৈনিক প্রথম  
আলো এবং ১০-০৪-২০২৩ তারিখের The Financial Express পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত  
হয়েছে।
- বিটাকের প্রবিধানমালা ইতোমধ্যে অনুমোদন লাভ করেছে এবং বিটাকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের  
নিয়োগ ও পদোন্নতির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

#### ডিপিডিটি :

- পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ ১১টি এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ ৩৪টি;
- ১ম শ্রেণির ১১টি পদ পূরণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিপিএসসিতে চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- পদোন্নতির প্রদানের জন্য উচ্চমান সহকারীর ০৪(চার)টি এং প্রধান সহকারীর ০১(এক)টি পদ শূণ্য  
রয়েছে। খুব শ্রীঘষ্ট শূণ্য পদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ছাড়পত্রপ্রাপ্ত ২৪(চারিশ)টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের লক্ষ্যে ডিপিসি'র সভা  
গত ১৬/০২/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- ৪র্থ শ্রেণির অফিস সহায়ক পদে কর্মরত ০১ (এক)জন কর্মচারী ৩০/১১/২০২২ তারিখে পি.আর.এল-এ  
গমন করায় ১টি পদ শূণ্য হয়েছে।

#### বিটাক :

অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
৬৭৯	৫১০	১৬৯

#### ডিপিডিটি :

অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
১১২	৬৭	৮৫

**বিএসটিআই :**

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
৬৬০	৪৮৩	১৭৭

- বিএসটিআই'র শূন্যপদ পূরণের বিষয়টি চলমান।

**বিএসইসি :**

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
১,২৫৪	৬৩৩	৬২১

- কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**বিএবি:**

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
২০	১৩	০৭

- পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ-২টি; সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ-৫টি;

**বিআইএম:**

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
১৬০	৯৬	৬৪

- মোট কর্মরত পদ সংখ্যা-৯৬টি এর মধ্যে কর্মকর্তা-৩৩ জন এবং কর্মচারী-৬৩ জন।
- মোট শূন্য পদ ৬৪টি এর মধ্যে কর্মকর্তা-৩০টি এবং কর্মচারী-৩৪টি পদ।

**এনপিও :**

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
১৯	৪৩	৫৬

**বিএসটিআই :**

- বিএসটিআই'র শূন্যপদে জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম চলমান। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রেড ও ক্যাটগরির ১১৬জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ১৩, ১৪, ১৬ ও ২০তম প্রেডে ৪০টি পদে কর্মচারী নিয়োগের জন্য কার্যক্রম চলছে। এছাড়া, ৯ম প্রেডের ৬১টি পদে কর্মকর্তা নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্রের কার্যক্রম চলমান আছে। এতদ্যুক্তি বিভিন্ন প্রেডের পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদে বিধি অনুযায়ী পদোন্নতি চলমান রয়েছে।

**বিএসইসি :****(i) সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত:**

- বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ের জন্য ২৩৮ (দুইশত আটত্রিশ) টি পদ সম্বলিত হালনাগাদ সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানগ্রাম) বিএসইসি বোর্ড কর্তৃক চূড়ান্ত করে গত ২১-০৮-২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় মহোদয় ও আহ্বায়ক বিএসইসি'র প্রবিধানমালা চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কমিটি এর সভাপতিত্বে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিক্ষান্ত অনুযায়ী সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**(ii) প্রবিধানমালা সংক্রান্ত:**

- বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-২০২১ চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ১৫-০১-২০২৩ খ্রি। তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় মহোদয় ও আহ্বায়ক বিএসইসি'র প্রবিধানমালা চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কমিটি এর সভাপতিত্বে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিক্ষান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**বিএবি:**

- বিএবি'র শূন্যপদে জনবল নিয়োগের জন্য গত ২৭/০৩/২০২২ তারিখে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ছিল ২৮/০৪/২০২২ পর্যন্ত। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি, তারিখে অনুষ্ঠিত বিএবি'র ৪৬ তম বোর্ড সভায়ে ১ম ও ২য় এবং ৩য় ও ৪৪ প্রেণিং জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত দুটি পৃথক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি বিএবি'র নিয়োগ বিধি অনুসরণপূর্বক যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

**বিআইএম:**

- ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৭ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়। যার মধ্যে ২১ জন কর্মচারী যোগদান করেন।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়।
- ৬৪টি শূন্য পদের মধ্যে ২৬টি পদ পদোন্নতি যোগ্য ও ৪৮টি পদ সংরক্ষিত। প্রেড ৬-২০ এর ৩০টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি গত ০৫/০৭/২০২২ তারিখে প্রকাশিত হয়। ২০টি পদে পর্যাপ্ত আবেদন না পাওয়ায় নতুন ৪৮টি শূন্যপদসহ মোট ২৪টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ০৯/০১/২০২৩ তারিখে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। জন/২০২৩ এর মধ্যে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছে।

**এনপিও :**

- বর্তমানে ১৯ ম্যান প্রেডের ২টি পদ শূন্য। সরাসরি নিয়োগযোগ্য উক্ত পদ ২টি পূরণের কার্যক্রম চলমান।
- বর্তমানে ১২তম প্রেডের ৩টি, ১৩তম প্রেডের ২টি, ১৪তম প্রেডের ৩টি, ১৬তম প্রেডের ৬টি ও ২০তম প্রেডের ৪টি সহ মোট ১৮টি পদ শূন্য আছে।

	<ul style="list-style-type: none"> <li>পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ ৩টি এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ ৫টি;</li> </ul> <p><u>প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় :</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>অনুমোদিত পদ</th> <th>পুরণকৃত পদ</th> <th>মোট শূন্য পদ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১৪৬</td> <td>১০৫</td> <td>৪১</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>এসএমই ফাউন্ডেশন :</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>অনুমোদিত পদ</th> <th>পুরণকৃত পদ</th> <th>মোট শূন্য পদ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১৫৩</td> <td>৭৬</td> <td>৭৭</td> </tr> </tbody> </table>	অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ	১৪৬	১০৫	৪১	অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ	১৫৩	৭৬	৭৭	<ul style="list-style-type: none"> <li>১৮টি শূন্য পদের মধ্যে ২০তম গ্রেডের অফিস সহায়ক পদে ২ জন কর্মচারীর অবসর জনিত কারণে পদ ২টি শূন্য হয়। পদ ২টি সরাসরি পূরণযোগ্য। উক্ত পদ ২টির মধ্যে ১টির ছাড়পত্র পাওয়া গেছে অপর ১টি শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম চলমান।</li> <li>নিরাপত্তা প্রহরীর ২টি পদ আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য। বাকী ১৫টি শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে গত ১৩ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।</li> <li>অবশিষ্ট ৩৩ টি শূন্য পদ নতুন নিয়োগবিষি চূড়ান্ত হওয়ার পর নিয়োগ দেয়া হবে।</li> </ul> <p><u>প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>শূন্য ৪১টি পদগুলি হচ্ছে গ্রেড-৬ এর ২টি পদ, গ্রেড-৯ এর ৮টি পদ, গ্রেড-১৩-১৬ এর ২৬টি পদ এবং গ্রেড-২০ এর ৫টি পদ।</li> <li>“বয়লার পরিদর্শক” (গ্রেড-৯) এর ৫টি শূন্য পদ পূরণের নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকর্মিণ কর্তৃক গত ২৯/১১/২০২২ তারিখ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।</li> <li>গ্রেড-৯ এর ৩টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্ত গত ২৭/০২/২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকর্মিণে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>গ্রেড-১৩-১৬ পদে মোট ১৩টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্ত গত ২২/০৩/২০২৩ তারিখ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য বিভাগীয় নির্বাচন/বাছাই কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে প্রক্ষিপ্তে গত ৩১/০৩/২০২৩ তারিখ ১২ টি দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগত সহকারী (গ্রেড-১৪) এর ১টি শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</li> </ul> <p><u>এসএমই ফাউন্ডেশন :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>নতুন যোগদানকৃত ১০ জন সহকারী ব্যবস্থাপকদের জন্য অরিয়েটেশন প্রোগ্রাম আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।</li> </ul>
অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ												
১৪৬	১০৫	৪১												
অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ												
১৫৩	৭৬	৭৭												
18.	<p>সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথা-জীপগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রাক্টর ব্যবহার।</p> <p>(নির্দেশনা নং-১৪) ১২/৪/২০০৯খ্রি</p> <p>বিএসইসি :</p> <p>বিএসইসি’র শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প (সিএফএল), বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কপার ওয়্যারস, মিংসুবিসি পাজেরো কিউএক্স জীপ, ডাবল কেবিন পিক-আপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ জাপন করা হচ্ছে।</p> <p>বিএসএফআইসি :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>আর্থ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।</li> <li>চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত যন্ত্রাভি ও যন্ত্রাশসমূহ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান বেগেটাক যজ্ঞের অ্যান্ড কোং (বিডি) লি., বিটাক (চাকা, খুলনা) ও খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে তৈরি/মেরামত করা হয়।</li> <li>নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. থেকে গাড়ি ক্রয়ের নির্দেশনা দেয়া আছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।</li> </ul>	<p>বিএসইসি :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বিএসইসি’র অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেক্ট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড (জিইএমকো) ও নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো)-এর মধ্যে ৮২৫টি ২৫০ কেভিএ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার এর বিক্রয় চুক্তি বিএসইসি’র সভাকক্ষে ১৮-০৭-২০২২ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির অনুকূলে ৫০টি ২৫০ কেভিএ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার ১৪-০১-২০২৩ তারিখে সরবরাহ করা হয়েছে। আরও ১২৫টি ২৫০ কেভিএ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারের প্রাক-সরবরাহ পরিদর্শন গত ১৬-০৩-২০২৩ খ্রি। তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>বিএসইসি’র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান (ডেসো, ডেসকো, বিআরইবি, বিপিডিবি, ওয়েন্স্ট জোন পাওয়ার কোম্পানি, ওয়াসা, গ্যাস কোম্পানি ইত্যাদি) এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।</li> </ul> <p>বিএসএফআইসি :</p> <p>বিএসএফআইসি’র নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া আছে।</p> <p>বিটাক:</p> <p>নির্দেশ অনুসারে সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান-এর প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী বিটাক ক্রয় করছে।</p>	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিএসইসি ও অন্যান্য দণ্ডর/ সংস্থা											

১৫.	<p><b>কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই'র মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</b></p> <p>(নির্দেশনা নং-১৮) ১২/৪/২০০৯খ্রি।</p>	<p>কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই'র মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</p>	<p>বিএসটিআই</p>	
১৬.	<p><b>বক্ষঘোষিত কল কারখানা পুনঃচালুকরণ।</b></p> <p>(নির্দেশনা নং-১৯) ১২/৪/২০০৯খ্রি।</p>	<p>বাংলাদেশ ইনস্যুলেটের ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাস্টেরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে 'জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID)' এর সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় ঢাকার মিরপুরস্থ BISFL কে অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</li> <li>উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিজয়পুরস্থ সাদামাটি প্রকল্পের উন্নত সমস্যা সমাধান করতে বর্তমান বাজার চাহিদার আলোকে গাজীপুরের খিলগাঁও নারায়নকুল মৌজায় প্রায় ৪২ একর জমি নির্ধারণ করা হয়েছে।</li> </ul>	<p>বিসিআইসি</p>	
১৭.	<p><b>চিনি আমদানি :</b> বিএসএফআইসি বেসরকারী খাতের পাশাপাশি চিনি আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করবে। নির্দেশনা নং-২০) ১২/০৪/২০০৯</p>	<p>সরকারের নির্দেশনায় ২৮-০৯-২০১৭ এবং ১২-১১-২০১৭ তারিখের চুক্তি অনুযায়ী অনুমোদিত ১ লক্ষ (<math>\pm 10\%</math>) মে.টন চিনি আমদানির বিপরীতে ১০৭৮৯২.১৫০ মে.টন চিনি আমদানি করা হয়। ইতোমধ্যে ১০৭৮৯২.১৫০ মে.টন বিক্রয় হয়েছে।</p>	<p>নির্দেশনা ইতোমধ্যে প্রতিপালন হয়ে গিয়েছে বিবেচনায় এ প্যারাটি পরবর্তী প্রতিবেদনে উল্লেখ না করার অনুমতি চাওয়া হলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৮-১০-২০২০ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তে বিষয়টি বাস্তবায়িত হিসেবে গণ্য করে চলমান তালিকা থেকে বাদ দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কোন নির্দেশনা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।</p>	<p>বিএসএফআইসি</p>

১৮.	চিনিকলে পাওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থা করা। (নির্দেশনা নং-২১) ১২/০৮/২০০৯	“নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে ০৩-০১-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচ্য প্রকল্প দুটি সমাপ্ত করে নর্থবেঙ্গল চিনিকলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পুনৰ্জীবন সম্ভাব্যতা পরীক্ষা (Feasibility study) করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	<ul style="list-style-type: none"> <li>‘নর্থবেঙ্গল চিনিকল আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন বহন্তুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা’ (প্রার্কলিত ব্যয়: ৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: মার্চ ২০২৩ - জুন ২০২৪ পর্যন্ত) প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়।</li> <li>ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমীক্ষা প্রস্তাব পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে ০৪ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্প নিয়ে ১৮-০১-২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটির পুনর্গঠিত প্রস্তাব চলমান রয়েছে।</li> </ul>	বিএসএফআইসি
১৯.	র-সুগার আমদানি (নির্দেশনা নং-২২) ১২/৪/২০০৯খ্রি	“ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রগতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রগতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)” এবং “নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পসময়ের সাথে রিফাইন সুগার উৎপাদনের পরিকল্পনা ছিল। তবে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্ণিত প্রকল্পসময়ের কার্যক্রম অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করে নতুন ভাবে ঠাকুরগাঁও ও নর্থবেঙ্গল চিনিকলে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>উক্ত সমীক্ষা প্রকল্পে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে করা হয়। পরবর্তীতে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্গঠন করে ‘ঠাকুরগাঁও চিনিকল আধুনিকীকরণ, উৎপাদন বহন্তুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা’ প্রকল্প প্রস্তাব ২৮-০৩-২০২২ তারিখে এবং ‘নর্থবেঙ্গল চিনিকল আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন বহন্তুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা’ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পসময়ের ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব দুইটি পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১০-০৪-২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে পত্র প্রেরণ করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অসম্মতি জাপন করে পত্র প্রেরণ করে। পুনরায় প্রকল্পটি আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব করা হলে তা অনুমোদিত হয়েছে। নর্থবেঙ্গল চিনিকলের প্রকল্প প্রস্তাব নিয়ে ২২-০৫-২০২২ তারিখের পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমীক্ষা প্রস্তাব পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে ০৪ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প নিয়ে ১৮-০১-২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটির পুনর্গঠিত প্রস্তাব চলমান রয়েছে।</li> </ul>	বিএসএফআইসি
২০.	বুঝ শিল্পের পুর্ণবাসন (নির্দেশনা নং-২৩) ১২/৪/২০০৯খ্রি	প্রকৃত বুঝশিল্পের সংখ্যা নিরূপণ ও বুঝ হওয়ার কারণ উদ্ঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	<ul style="list-style-type: none"> <li>গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি গবেষণা প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় বিআইএম-কে কার্যাদেশ প্রদান করেন এবং ২৯ জুন ২০২২ তারিখে অগ্রিম (৭০%) অর্থ প্রদান করেন।</li> <li>গবেষণা কার্যক্রম চলমান। নভেম্বর-ডিসেম্বর/২০২২ মেয়াদে এ সংক্রান্ত ফিল্ড ডিজিট সম্পর্ক করা হয়েছে। এপ্রিল-২০২৩ এর মধ্যে গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্ক করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।</li> </ul>	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিআইএম।
২১.	“বুঝ প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে” (নির্দেশনা নং-২৪) ২২/০৫/২০১৮	<p>ঠাকুরগাঁও চিনিকলে ও নর্থবেঙ্গল চিনিকলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে বুঝাত্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার নিমিত্ত চিনিকলসময়ে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের জন্য যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের কার্যক্রম চালমান।</p> <p>কেরু অ্যান্ড কোম্পানীতে একটি আধুনিক “অনুজীব ল্যাবরেটরি স্থাপন” প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনামতে ডিটিলারি কারখানার জন্য ইটিপি প্রকল্প স্থাপনার কাজে কেরু ডিটিলারির ইফ্যুরেন্ট/বর্জ বুয়েট, ঢাকাতে অ্যানালাইসিস করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে বুয়েটের রিসোর্স পার্সোনসহ সভা করা হয়েছে, সভার নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন ভাবে ড্রয়িং ডিজাইন প্রণয়ন কাজ</p>	<p>বিএসএফআইসি:</p> <p>বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএসএফআইসি'র ৪টি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে (১) Sharkara International of UAE, (Sugar International Consortium) নামে নতুন Consortium গঠন করা হয়েছে। Joint Venture পদ্ধতিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ‘Sugar International Co.’ এর সহিত Negotiation শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে সরকারের নির্দেশনামতে প্রস্তাবনার বিপরীতে Soverign Gurantee ৫০:৫০ করণে ‘Sugar International Co.’ স্বত্ত্ব আছে কিনা তা জানতে চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ১৪-১০-২০২১ তারিখে Dr. Terapal Praksathorn বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে Soverign Gurantee-সহ অন্যান্য বিষয়ে গত ১৯-০৪-২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে Soverign Gurantee-এর পরিবর্তে সরকারী মালিকানাধীন ব্যাংক কর্তৃক গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার বিষয়টি পর্যালোচনাধীন রয়েছে। (২) Engineering Dimension International investment LLC (EDII), সৌদি আরব এবং Dipon Group এর মধ্যে গঠিত কনসোর্টিয়াম (EDII Dipon Consortium) বিএসএফআইসি'র সাথে শৈথ</p>	বিসিক/ বিএসএফআইসি

		<p>চলমান।</p> <p>এছাড়াও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএসএফআইসি'র ওটি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বেশ কিছু বিনিয়োগ প্রস্তাৱ রয়েছে সেগুলোর মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান।</p>	<p>উদ্যোগে 'Establishing Sugar Mill Complex and Agro-processing industry/ies at any available sugar mill(s) area under JVC modality' বিষয়ে ১১-০৩-২০২৩ তারিখে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়। বাকী দুইটি MoU-এর মেয়াদ শেষ হওয়ায় কার্যক্রম চলমান নেই। এছাড়াও আরোও কিছু বিনিয়োগ প্রস্তাৱ রয়েছে সেগুলোর মূল্যায়ন কার্যক্রম চলছে।</p>		
		<p><b>বিসিক:</b></p> <p>বুগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন এবং বুগ শিল্প ইউনিট চালু কৰার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p>	<p><b>বিসিক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ বিসিকের ৮২ টি শিল্পনগরীতে ১২,৩১৩ টি শিল্পপ্রাংক ৫৮৪৪ টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বৰাদ্ব প্ৰদান কৰা হয়েছে, যাৰ মধ্যে উৎপাদনৰত শিল্প ইউনিট ৪,৫৬০ টি, বাস্তৰায়নাধীন ৮৪৩ টি, বুগ/বৰ্ক শিল্প ইউনিট ৪৪১ টি।</li> <li>▪ এপ্ৰিল ২০২৩ মাসে কোনাৰাড়ি-০১, শেৱপুৰ-০২, শৱীয়তপুৰ-০১, লক্ষ্মীপুৰ-০১, ঠাকুৱাগাঁও ০১ টি ; সৰ্বমোট=০৬ টি শিল্প ইউনিট চালু হয়েছে।</li> <li>▪ ২০২২-২০২৩ অৰ্থবছৰে ১২০ টি শিল্প ইউনিট চালু হয়েছে।</li> <li>▪ বৰ্তমানে বুগ শিল্প ইউনিট ৪৪১ টি।</li> </ul>		
২২.		<p>আখেৰ বিকল্প হিসেবে সুগাৰ বিটেৰ মাধ্যমে চিনি উৎপাদনেৰ উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্ৰণালয় সুগাৰ বিট বীজ সৱৰবৰাহ কৰবে। সুগাৰ বিটেৰ মাধ্যমে চিনি উৎপাদনেৰ উদ্যোগ নেয়া গেলে চিনিকলগুলি সাৱা বছৰ পৰিচালনা কৰা সম্ভব হবে।</p> <p>(নিৰ্দেশনা নং-২৫) ২২/৫/২০১৮ খ্রি।</p>	<p>“ঠাকুৱাগাঁও চিনিকলেৰ পুৱাতন যন্ত্ৰপাতি প্ৰতিষ্ঠাপন এবং সুগাৰ বিট থেকে চিনি উৎপাদনেৰ প্ৰয়োজনীয় যন্ত্ৰপাতি সংযোজন” শীৰ্ষক প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰা হয়েছে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• এ প্ৰকল্প বাস্তৰায়ন হলে বেজা হতে চিনি উৎপাদন কার্যক্রম চলবে।</li> <li>• সুগাৰ বিট পৰীক্ষামূলকভাৱে বিএসআৱাই এৰ মাধ্যমে সুগাৰমিলসমূহেৰ খামারে চাষ কৰা হচ্ছে। তাৰে সাথে বিএসএফআইসিৰ যোগাযোগ আছে। বিএসআৱাই হতে জানা যায় যে, বাংলাদেশেৰ আবহাওয়ায় ট্ৰপিক্যাল সুগাৰবিট চাষাবাদ সম্ভব। সুগাৰ বিট ব্যবহাৰেৰ প্ৰাণ্ট/ক্ষেত্ৰ না থাকায় ব্যাপকভাৱে চাষাবাদ কৰা হচ্ছে না।</li> </ul>	বিএসএফআইসি
২৩.		<p>রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আৱৰণ ২টি চামড়া শিল্পনগৰী স্থাপন।</p> <p>(নিৰ্দেশনা নং-২৬) ০৭/১১/২০১৭</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• মিৱসৱাই বেজা হতে জমি না পাওয়ায় মিৱসৱাইতে বেজাৰ অৰ্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন পূৰ্ব ইছাখালী ও পশ্চিম ইছাখালী মৌজায় ‘বিসিক লেদাৰ এন্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপাৰ্ক’, মিৱসৱাই, চট্টগ্রাম’ স্থাপনেৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হয়েছে।</li> <li>• রাজশাহীতে বেজাৰ অৰ্থনৈতিক অঞ্চল না থাকায় রাজশাহী জেলাৰ পুঁটিয়া উপজেলাধীন খৰুপনগৰ ও ভৰুয়াপাড়া মৌজায় ১২৪.২১০১ একৰ জমিতে “বিসিক লেদাৰ এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্ৰিয়াল পাৰ্ক, রাজশাহী” স্থাপনেৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হয়েছে।</li> </ul>	<p>বিসিক লেদাৰ এন্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপাৰ্ক, মিৱসৱাই, চট্টগ্রাম</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• মিৱসৱাই বেজা হতে জমি বৰাদ্ব উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হলে বেজা থেকে জানানো হয় যে, জমি বৰাদ্ব প্ৰদান কৰা সম্ভব নয়।</li> <li>• এ পৰিপ্ৰেক্ষিতে বিসিকেৰ শিল্প পাৰ্ক স্থাপনেৰ নিমিত্ত বেজা বাদে অন্যত্ৰ জমি অধিগ্ৰহণে অনাপত্তিপ্ৰ পাওয়া গেছে।</li> <li>• বিসিক চেয়াৰম্যান মহোদয় ১৬-০৭-২০২১ তারিখে মিৱসৱাইতে বেজাৰ অৰ্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন নতুন জায়গা পৰিদৰ্শন কৰেন।</li> <li>• জমি অধিগ্ৰহণেৰ সম্ভতি চেয়ে জেলা প্ৰশাসক, চট্টগ্রাম বৰাবৰ তাগিদপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হয়েছে এবং নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা কৰা হচ্ছে।</li> <li>• উল্লেখ্য, প্ৰকল্পটি ২০২২-২৩ অৰ্থবছৰেৰ এডিপি-তে অন্তৰ্ভুক্ত নয়।</li> <li>• “বিসিক লেদাৰ এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্ৰিয়াল পাৰ্ক, রাজশাহী” শীৰ্ষক প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্প</li> <li>• ১৮/১০/২০২২ তারিখে যাচাই কমিটিৰ গঠন কৰা হয়েছে।</li> </ul>	বিসিক

		<ul style="list-style-type: none"> <li>সভার সিন্ধান্ত অনুযায়ী CETP স্থাপনের সম্ভাব্যতা, পানির উৎস, শিল্প নগরীতে ব্যবহৃত পানি পরিবেশ সম্মতভাবে ডিসচার্জ করার পর্যাপ্ত সুবিধা, গ্যাসের প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলো যাচাইকরণের নিমিত্ত ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।</li> <li>কমিটির সুপারিশের আলোকে রাজশাহী- নওগাঁ/রাজশাহী- নাটোর মহাসড়কের পাশে ৫০০ একর জমি বরাদ্দের সম্মতিপত্রের জন্য জেলা প্রশাসক রাজশাহী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে জেলা প্রশাসন থেকে রাজশাহী জেলার পুঁটিয়া উপজেলায়ীন স্বরূপনগর ও ভরুয়াপাড়া মৌজায় মাত্র ১২৪.২১০১ একর জমির মূল্যসহ সম্মতিপত্র পাওয়া গেছে।</li> <li>প্রকল্প এলাকার নে-আউট ডিজাইন, ডইং এবং পূর্তকাজের প্রাক্কলনের জন্য প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ চলমান আছে।</li> </ul>		
২৪.	সভার চামড়া শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।  (নির্দেশনা নং-২৭) ০৬/১১/২০১৮	বিদ্যমান চামড়া শিল্পনগরী সংলগ্ন এলাকায় আরও ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে “বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা রাখা হবে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>‘বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’ শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপিতে চামড়া শিল্পনগরীর শ্রমিকদের জন্য আবাসনের সংস্থান (৬.৫৯ একর জায়গা) রাখা হয়েছে। প্রকল্পের উপর ০৭-০৮-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।</li> <li>পিইসি সভার কার্যবিবরণীর ৬.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক, কারিগরি ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য একটি কারিগরি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। নিজস্ব অর্থায়নে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য ০৮-০১-২০২৩ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয় এবং ২৯-০৩-২০২৩ তারিখে চাহিত আর্থিক তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়।</li> <li>জমি প্রাপ্তির অনাপত্তি প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর ০২-০৯-২০২১, ১১-০৫-২০২২ এবং ১১-১২-২০২২ তারিখে ঢটি পত্র প্রেরণ করা হয়।</li> <li>এ পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা থেকে জমির মূল্য নির্ধারণের জন্য সহকারি কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, কেরানিগঞ্জ বরাবর ১৬-০২-২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করে।</li> <li>উপজেলা ভূমি অফিস, কেরানিগঞ্জের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং বিসিক পরিকল্পনা শাখার কর্মকর্তাগণ নিয়মিত ভূমি অফিসে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে জমির অনাপত্তিপত্র দ্রুত প্রাপ্তির জন্য কাজ করছে।</li> <li>সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের সুপারিশের আলোকে ‘বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’ শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করা হবে।</li> </ul>	বিসিক
২৫.	চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।  (নির্দেশনা নং-২৮) ০৬/১১/২০১৮	এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>“বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা”তে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি লেদার ইনস্টিটিউট করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এজন শিল্প নগরীতে ২.৪১ একর জায়গার সংস্থান রাখা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হবে।</li> <li>এছাড়া প্রতিবছর পশু কোরবানির সময় জেলা প্রশাসক ও বিসিক অফিসের মাধ্যমে চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে লিফলেট, পোস্টার এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃক্ষি করা হয়।</li> </ul>	বিসিক

**বাস্তবায়িত প্রতিশুলিমসমূহ:**

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশুলি	প্রতিশুলি ধর্মানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	বাজশাহী বিসিক শিল্পন গরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা।	১৪/১১/২০১১ খ্রি.	-	-	বাস্তবায়িত
০২.	বরগুনায় বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন।	০৬/৫/২০১০ খ্রি.	-	-	বাস্তবায়িত

**বাস্তবায়িত নির্দেশনাসমূহ:**

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা ধর্মানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।	১৮/১০/২০১৬ খ্রি.	-	-	বাস্তবায়িত
০২.	প্রতিটি বিসিক শিল্প এলাকায় একটি জলাধার/লেক/পুকুর/খালের সংস্থান রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়।	০১/১২/২০১৫ খ্রি.	-	-	বাস্তবায়িত
০৩.	“দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অধিক সংখ্যায় স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।”	০৫/৩/২০১৮ খ্রি.	-	-	বাস্তবায়িত
০৪.	যেসব জমি অনুর্বর অথবা ফসল কম হয় সে সব জমি শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা ও দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	১৮/০৯/২০১৪ খ্রি.	-	-	বাস্তবায়িত
০৫.	শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্বাদী, শিল্পনীতিতে সহায়ক সুযোগ রাখা এবং শিক্ষিত জাতির কর্মসংস্থানে শিল্পের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়কে দায়িত্বপ্রাপ্ত করতে হবে।	১৮/০৮/২০১৪ খ্রি.	-	-	বাস্তবায়িত
০৬.	শিল্পের মালিকানা সরকারি, বেসরকারি, স্বীকৃত এ তিনি প্রকার হতে হবে, বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পকে সহায়তার পাশাপাশি তাদের পরিবেশ বাস্তব উৎপাদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	-	-	-	বাস্তবায়িত
০৭.	মার্কেট এক্সেস এন্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন সাপোর্ট ফর সাউথ এশিয়ান এলডিসি থু প্রেংডেনিং ইন্সটিউশনাল এন্ড ন্যাশনাল ক্যাপাসিটিজ রিলেটেড টু স্ট্যান্ডার্ডস, মেট্রোলজি, টেক্সইন এন্ড কোয়ালিটি ফেজ-২।	-	-	-	বাস্তবায়িত
০৮.	মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থু প্রোকিউরমেন্ট অব সফস্টিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরিজ ফর এ্যাক্রিডিটেশন।	-	-	-	বাস্তবায়িত
০৯.	নবস্ট এক্রিডিটেশন বোর্ডের নিয়োগ বিখি চূড়ান্তকরণ ও জনবল নিয়োগ।	-	-	-	বাস্তবায়িত
১০.	এটলাস বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে পরিবেশ বাস্তব ব্যাটারি চালিত গাড়ি উৎপাদন।	-	-	-	বাস্তবায়িত
১১.	বিএসটিআই’র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সাটিফিকেটকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করা।	১২/০৮/২০০৯ খ্রি.	-	-	বাস্তবায়িত

১২.	বিটাক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিল্পে ব্যবহার।					বাস্তবায়িত
১৩.	হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণগূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি।					বাস্তবায়িত
১৪.	বিটাক বগুড়া প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন।					বাস্তবায়িত
১৫.	মঙ্গা এলাকায় জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার সামাজিক-যন প্রকল্প এবং বিসিক বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন।					বাস্তবায়িত
১৬.	রাষ্ট্রীয়ত ২টি কারখানা পরিচ্ছন্নকরণ ও শিল্প পার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.				বাস্তবায়িত
১৭.	“শাহজালাল ফাটিলাইজার কোম্পানি লি.” এবং “নর্থও-য়েস্ট ফাটিলাইজার কোম্পানি লি.” শীর্ষক প্রকল্পদ্বয় গ্রহণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.				বাস্তবায়িত
১৮.	চিনিকলসমূহে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৭(সাত) টি চিনিকলের পুরাতন সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন করা।					বাস্তবায়িত
১৯.	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি. (সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়ন।					বাস্তবায়িত
২০.	কেরুজ সুগার মিলে (ডিস্টিলারিতে) প্রেসমাড হতে অর্গানিক জৈবসার উৎপাদন প্লাট স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।					বাস্তবায়িত
২১.	বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।					বাস্তবায়িত
২২.	সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।					বাস্তবায়িত
২৩.	Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL).					বাস্তবায়িত
২৪.	কারখানার শুরুমিকদের চাকরির বয়স বৃক্ষিকরণ।					বাস্তবায়িত
২৫.	নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন পদক্ষেপ গ্রহণ।					বাস্তবায়িত
২৬.	ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকদের সচেতনতা বৃক্ষি করা এবং এ সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।					বাস্তবায়িত
২৭.	ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন।					বাস্তবায়িত
২৮.	আখ চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ।					বাস্তবায়িত
২৯.	চিনিকলের অব্যাহত জমি লীজ প্রদান।					বাস্তবায়িত
৩০.	রংপুরে শতরঞ্জি শিল্পের বিকাশের জন্য নিশ্বেতগঙ্গে শতরঞ্জি পল্লী স্থাপন।					বাস্তবায়িত
৩১.	জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০।					বাস্তবায়িত
৩২.	Modernization & Strengthening of BSTI (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন)					বাস্তবায়িত
৩৩.	মুকিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmaceuticals Ingredients (API) শিল্পপার্ক স্থাপন।	১২/৪/২০০৯খ্রি.				বাস্তবায়িত
৩৪.	চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ।	১২/৪/২০০৯খ্রি.				বাস্তবায়িত
৩৫.	বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)	১২/৪/২০০৯খ্রি.				বাস্তবায়িত